



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Ústav sociální péče - Těchobuz**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 10078866 PM projektu: Piskáčková Tereza
Číslo projektu: 2456284 FM projektu: Černý Aleš
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.5.00/10.09181 Právník projektu: Moravcová Daniela
Číslo EDS/SMVS: 115D122001618
Datum: 08.01.2015
Č. j.: 00697/HBR/2010

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	12
Období monitorovací zprávy:	31.8.2014 - 31.12.2014
Anglický název projektu:	Revitalisation of Parks within Vysocina council facilities - Special Needs Home - Těchobuz

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	15.11.2011
Předpokládané datum ukončení projektu:	31.12.2014
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	17.09.2012
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



16655479	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	23.3.2012	31.12.2014	1 933 794	OK
Popis:	Realizace akce - Ústav soc. péče-Těchobuz (Jeřabina)				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.		17.09.2012	Služby	Realizace	

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
26350438	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 3. kategorie	20.5.2009	18.12.2009	269 368	OK
Popis:	Zpracování šesti samostatných žádostí o dotaci, včetně kompletní projektové dokumentace				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
AS PROJECT CZ s.r.o.		05.12.2009	Služby	Projektová příprava	

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
26359372	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	19.11.2012	31.12.2014	28 709	OK
Popis:	Výkon autorského dozoru s prvky technického dozoru a kontrola BOZP				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
AS PROJECT CZ s.r.o.		21.11.2012	Služby	Technický dozor	
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-				

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
1	110/2014	498 837	498 837	434 834,4	11.12.2014 0:00:00	OK
1	156/2013	311 165	311 165	308 593	11.12.2014 0:00:00	OK
1	2009090	1 036 556,64	1 036 556,64	63 008	11.12.2014 0:00:00	OK



1	2013029	175 909,8	175 909,8	9 776,4	11.12.2014 0:00:00	OK
1	2013055	45 224,96	45 224,96	2 914,8	11.12.2014 0:00:00	OK
1	20140075	22 208,32	22 208,32	5 027,4	11.12.2014 0:00:00	OK
1	21/2014	90 388	90 388	89 641,2	11.12.2014 0:00:00	OK
1	3/2014	31 218	31 218	30 960	11.12.2014 0:00:00	OK
1	4/2013	56 931	56 931	56 460	11.12.2014 0:00:00	OK
1	86/2014	259 521	259 521	257 376	11.12.2014 0:00:00	OK
1	93/2014	511 774	511 774	22 416,8	11.12.2014 0:00:00	OK
CELKEM		3 039 733,72	3 039 733,72	1 281 008		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	2 231 871,00	1 864 749,04
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	1 549 808,00	1 281 008,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	1 549 808,00	1 281 008,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	1 549 808,00	1 281 008,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	1 549 808,00
	v %	100,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	1 084 865,60
	v %	70,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	387 452,00
	v %	25,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	77 490,40
	v %	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
--	----



- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Byla provedena publicita formou vydání tiskové zprávy informující veřejnost o zahájení realizace a současně o subjektech zajišťujících financování - publicita OPŽP.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.12.2014)

Zajištění povinné publicity:	
------------------------------	--



- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Tisková zpráva (http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-pomohly-s-revitalizaci-sedmi-parku/d-4062872/p1=58888)
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
1	1 611 495,00 Kč	1 933 794,00 Kč	1 933 794,00 Kč	1 404 508,00 Kč	1 685 409,40 Kč	1 200 281,40 Kč
2	226 360,00 Kč	269 368,00 Kč	269 368,00 Kč	160 816,00 Kč	191 621,04 Kč	63 008,00 Kč
3	23 924,00 Kč	28 709,00 Kč	28 709,00 Kč	14 828,50 Kč	17 718,60 Kč	17 718,60 Kč
Celkem	1 861 779,00 Kč	2 231 871,00 Kč	2 231 871,00 Kč	1 580 152,50 Kč	1 894 749,04 Kč	1 281 008,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Byla dokončena realizace sadových úprav.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Bude realizována propagace a publicita formou pamětní desky a příp. tiskových zpráv.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celkový počet ošetřených dřevin	počet	294,0000	289,0000
Celkový počet vysazených dřevin	počet	3 477,0000	3 289,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	31.12.2014
Zpracovatel monit. zprávy:	Jan Joneš
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 31.12.2014	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	
Monit. zprávu ověřil:	Piskáčková Tereza
Datum ověření monit. zprávy:	