



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov - Nová Ves u Chotěboře**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 10078456 PM projektu: Piskáčková Tereza
Číslo projektu: 2456645 FM projektu: Horáček Vilém
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.5.00/10.09178 Právník projektu: Dvořáková Ludmila
Číslo EDS/SMVS: 115D122001647
Datum: 07.01.2015
Č. j.: 00698/HBR/2010

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	12
Období monitorovací zprávy:	31.8.2014 - 31.12.2014
Anglický název projektu:	Revitalisation of Parks within Vysocina council facilities - Children's Home - Nová Ves u Chotěboře

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	15.11.2011
Předpokládané datum ukončení projektu:	31.12.2014
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	17.09.2012
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



16655552	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	23.3.2012	31.12.2014	1 813 023	OK
Popis:		Realizace -Dětský domov-Nová Ves u Chotěboře			
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.		17.09.2012	Služby	Realizace	

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
26351087	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 3. kategorie	20.5.2009	18.12.2009	354 683	OK
Popis:		Zpracování žádostí o dotaci, včetně PD			
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
AS PROJECT CZ s.r.o.		05.12.2009	Služby	Projektová příprava	

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
26360272	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	21.11.2012	31.12.2014	37 843	OK
Popis:		Výkon autorského dozoru s prvky technického dozoru a kontrola BOZP			
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
AS PROJECT CZ s.r.o.		21.11.2012	Služby	Technický dozor	
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:		-			

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
1	10/2013	67 272	67 272	66 716,4	11.9.2014 0:00:00	OK
1	14/2013	34 341	34 341	34 057,2	11.9.2014 0:00:00	OK
2	14/2014	776 670	776 670	704 700,2	11.12.2014 0:00:00	OK



2	157/2013	57 851	57 851	57 373,2	11.12.2014 0:00:00	OK
2	2009090	1 036 556,64	1 036 556,64	74 839	11.12.2014 0:00:00	OK
2	2013029	175 909,8	175 909,8	11 757,6	11.12.2014 0:00:00	OK
2	2013055	45 224,96	45 224,96	5 359,2	11.12.2014 0:00:00	OK
2	2013126	36 861,01	36 861,01	9 576	11.12.2014 0:00:00	OK
2	20140031	36 861,02	36 861,02	7 182	11.12.2014 0:00:00	OK
2	20140075	22 208,32	22 208,32	3 968,2	11.12.2014 0:00:00	OK
2	2/2014	63 780	63 780	63 253,2	11.12.2014 0:00:00	OK
2	39/2014	102 911	102 911	102 060	11.12.2014 0:00:00	OK
2	58/2014	147 205	147 205	145 988,4	11.12.2014 0:00:00	OK
2	8/2014	136 194	136 194	135 068,4	11.12.2014 0:00:00	OK
2	99/2014	192 386	192 386	187 572	11.12.2014 0:00:00	OK
CELKEM		2 932 231,75	2 932 231,75	1 609 471		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	2 205 549,00	1 801 560,16
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	1 609 471,00	1 609 471,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	1 609 471,00	1 609 471,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	1 609 471,00	1 609 471,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	1 609 471,00
	v %	100,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	1 126 629,70
	v %	70,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	402 367,75
	v %	25,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	80 473,55
	v %	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
--	----



- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Byla provedena publicita formou vydání tiskové zprávy informující veřejnost o zahájení realizace a současně o subjektech zajišťujících financování-publicita OPŽP.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.12.2014)

Zajištění povinné publicity:	
------------------------------	--



- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Tisková zpráva (http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-pomohly-s-revitalizaci-sedmi-parku/d-4062872/p1=58888)
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO1	1 510 853,00 Kč	1 813 023,00 Kč	1 813 023,00 Kč	1 510 853,00 Kč	1 813 023,00 Kč	1 496 789,00 Kč
SO2	298 053,00 Kč	354 683,00 Kč	354 683,00 Kč	286 206,67 Kč	341 755,76 Kč	74 839,00 Kč
SO3	31 536,00 Kč	37 843,00 Kč	37 843,00 Kč	31 536,00 Kč	37 843,00 Kč	37 843,00 Kč
Celkem	1 840 442,00 Kč	2 205 549,00 Kč	2 205 549,00 Kč	1 828 595,67 Kč	2 192 621,76 Kč	1 609 471,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Byla dokončena realizace sadových úprav.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Bude zajištěna publicita instalováním pamětní desky, tiskové zprávy ap.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celkový počet ošetřených dřevin	počet	154,0000	139,0000
Celkový počet vysazených dřevin	počet	1 812,0000	1 812,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	31.12.2014
Zpracovatel monit. zprávy:	Jan Joneš
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 31.12.2014	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	
Monit. zprávu ověřil:	Piskáčková Tereza
Datum ověření monit. zprávy:	