



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Domov důchodců - Mitrov**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 10077216 PM projektu: Piskáčková Tereza
Číslo projektu: 2454511 FM projektu: Horáček Vilém
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.5.00/10.09180 Právník projektu: Houšková Alžběta
Číslo EDS/SMVS: 115D122001649
Datum: 07.01.2015
Č. j.: 00701/HBR/2010

1. Identifikační údaje

| | |
|-----------------------------|--|
| Číslo monitorovací zprávy: | 12 |
| Období monitorovací zprávy: | 31.8.2014 - 31.12.2014 |
| Anglický název projektu: | Revitalisation of Parks within Vysocina council facilities - Nursing Home - Mitrov |

2. Časový harmonogram

| | |
|---|------------|
| Datum předpokládaného zahájení realizace projektu: | 15.11.2011 |
| Předpokládané datum ukončení projektu: | 31.12.2014 |
| Datum skutečného zahájení realizace projektu: | 17.09.2012 |
| Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace: | ANO |

3. Veřejné zakázky

| Číslo | Typ | Datum zahájení | Datum ukončení | Cena s DPH | Stav |
|-------|-----|----------------|----------------|------------|------|
|-------|-----|----------------|----------------|------------|------|



| | | | | | |
|--------------------|---|----------------------|------------------|-------------------|----|
| 16655564 | VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27) | 23.3.2012 | 31.12.2014 | 1 250 437 | OK |
| Popis: | Realizace akce - Domov pro seniory-Mitrov | | | | |
| Dodavatelé | | Datum podpisu SoD | Druh předmětu VZ | Charakter zakázky | |
| Wotan Forest, a.s. | | 17.09.2012 | Služby | Realizace | |

| Číslo | Typ | Datum zahájení | Datum ukončení | Cena s DPH | Stav |
|----------------------|---|----------------------|------------------|------------------------|------|
| 26351106 | VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 3. kategorie | 20.5.2009 | 18.12.2009 | 224 814 | OK |
| Popis: | Zpracování žádostí včetně PD | | | | |
| Dodavatelé | | Datum podpisu SoD | Druh předmětu VZ | Charakter zakázky | |
| AS PROJECT CZ s.r.o. | | 05.12.2009 | Služby | Projektová příprava | |

| Číslo | Typ | Datum zahájení | Datum ukončení | Cena s DPH | Stav |
|--|---|----------------------|------------------|-------------------|------|
| 26360388 | VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu | 21.11.2012 | 31.12.2014 | 34 992 | OK |
| Popis: | AD s prvky TDI a kontroly BOZP | | | | |
| Dodavatelé | | Datum podpisu SoD | Druh předmětu VZ | Charakter zakázky | |
| AS PROJECT CZ s.r.o. | | 21.11.2012 | Služby | Technický dozor | |
| Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením: | - | | | | |

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

| Číslo žádosti o platbu | Číslo faktury | Cena s DPH (včetně víceprací) | Uhrazeno dle BV | Způsobilé výdaje | Datum proplacení dotace | Stav |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|------|
| 1 | 2009090 | 1 036 556,64 | 1 036 556,64 | 59 496 | 11.12.2014 0:00:00 | OK |
| 1 | 2013029 | 175 909,8 | 175 909,8 | 23 479,8 | 11.12.2014 0:00:00 | OK |
| 1 | 2013055 | 45 224,96 | 45 224,96 | 5 527,2 | 11.12.2014 0:00:00 | OK |



| | | | | | | |
|--------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------|----|
| 1 | 20140031 | 36 861,02 | 36 861,02 | 3 830,4 | 11.12.2014 0:00:00 | OK |
| 1 | 20140075 | 22 208,32 | 22 208,32 | 2 154,6 | 11.12.2014 0:00:00 | OK |
| 1 | 8860006829 | 741 238 | 741 238 | 650 361,8 | 11.12.2014 0:00:00 | OK |
| 1 | 8860007207 | 340 200 | 340 200 | 299 116,8 | 11.12.2014 0:00:00 | OK |
| 1 | 8860007389 | 242 445 | 242 445 | 240 441,4 | 11.12.2014 0:00:00 | OK |
| CELKEM | | 2 640 643,74 | 2 640 643,74 | 1 284 408 | | |

Přehled financování projektu:

| Ukazatel | Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace | Realizované výdaje dle žádosti o platbu |
|---|------------------------------------|---|
| Celkové výdaje na projekt v Kč | 1 510 243,00 | 1 510 243,00 |
| Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč | 1 284 408,00 | 1 284 408,00 |
| Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč | 1 284 408,00 | 1 284 408,00 |
| Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč | 1 284 408,00 | 1 284 408,00 |
| Způsobilé veřejné výdaje | v Kč | 1 284 408,00 |
| | v % | 100,00 |
| Výdaje ERDF/FS | v Kč | 899 085,60 |
| | v % | 70,00 |
| Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP) | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |
| Spolufinancování z rozpočtů krajů | v Kč | 321 102,00 |
| | v % | 25,00 |
| Spolufinancování z rozpočtu obcí | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |
| Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR) | v Kč | 64 220,40 |
| | v % | 5,00 |
| Jiné veřejné výdaje | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |
| Soukromé výdaje | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

| | |
|---|----|
| Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?: | NE |
| Byl v rámci projektu proveden audit? | NE |



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2011

| | |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2011

| | |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2011

| | |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2012

| | |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2012

| | |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2012

| | |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
|--|----|



| | |
|--|---|
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2013

| | |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2013

| | |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2013

| | |
|--|---|
| Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | Informace pro veřejnost prostřednictvím tiskové zprávy, včetně informace o spolufinancování (www.kr-vysocina.cz uveřejněno 10. 12. 2012) |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2014

| | |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2014

| | |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.12.2014)

| | |
|------------------------------|--|
| Zajištění povinné publicity: | |
|------------------------------|--|



| | |
|--|---|
| - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | Tisková zpráva (http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-pomohly-s-revitalizaci-sedmi-parku/d-4062872/p1=58888). |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

7. Nesrovnalosti

| | |
|--|----|
| Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?: | NE |
|--|----|



8. Stav realizace projektu

| kód | celkové náklady bez DPH | celkové náklady s DPH | plánované náklady za období | fakturované celkové náklady bez DPH | fakturované celkové náklady s DPH | způsobilé výdaje |
|--------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1 | 188 919,00 Kč | 224 814,00 Kč | 224 814,00 Kč | 188 919,00 Kč | 224 814,00 Kč | 59 496,00 Kč |
| 2 | 29 160,00 Kč | 34 992,00 Kč | 34 992,00 Kč | 29 160,00 Kč | 34 992,00 Kč | 34 992,00 Kč |
| 3 | 1 042 031,00 Kč | 1 250 437,00 Kč | 1 250 437,00 Kč | 1 042 031,00 Kč | 1 250 437,00 Kč | 1 189 920,00 Kč |
| Celkem | 1 260 110,00 Kč | 1 510 243,00 Kč | 1 510 243,00 Kč | 1 260 110,00 Kč | 1 510 243,00 Kč | 1 284 408,00 Kč |

| | |
|--|--|
| Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou: | Byla dokončena realizace sadových úprav. |
| Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy: | Bude zajištěna publicita umístěním pamětní desky, tiskové zprávy ap. |

9. Monitorovací indikátory projektu

| Název ukazatele | Jednotky | Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů | Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace |
|---|----------|---|--|
| Celkový počet ošetřených dřevin | počet | 127,0000 | 187,0000 |
| Celkový počet vysazených dřevin | počet | 4 274,0000 | 4 274,0000 |
| Komentáře a doplňující informace k indikátorům: | | Žádostí ze dne 29. října 2014 bylo požádáno o opravu indikátoru počtu ošetřených dřevin z důvodu početní chyby v dokumentech. | |

10. Finální údaje

| | |
|--|------------|
| Datum zpracování monit. zprávy: | 31.12.2014 |
| Zpracovatel monit. zprávy: | Jan Joneš |
| Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 31.12.2014 | |

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Stav monit. zprávy: | |
| Monit. zprávu ověřil: | Piskáčková Tereza |
| Datum ověření monit. zprávy: | |