



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Domov důchodců - Proseč-Obořiště**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 10078856 PM projektu: Piskáčková Tereza
Číslo projektu: 2455436 FM projektu: Rakusová Zolzaya
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.5.00/10.09177 Právník projektu: Moravcová Daniela
Číslo EDS/SMVS: 115D122001616
Datum: 12.01.2015
Č. j.: SFZP 100194/2010

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	12
Období monitorovací zprávy:	31.8.2014 - 31.12.2014
Anglický název projektu:	Revitalisation of Parks within Vysocina council facilities - Nursing Home - Proseč-Obořiště

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	15.11.2011
Předpokládané datum ukončení projektu:	30.4.2015
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	17.09.2012
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



16655488	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	23.3.2012	31.12.2014	2 847 936	OK
Popis:	Realizace -Domov důchodců-Proseč-Obořiště				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.		17.09.2012	Služby	Realizace	

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
26350970	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 3. kategorie	20.5.2009	18.12.2009	432 366	OK
Popis:	Zpracování žádosti o dotaci, včetně PD				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
AS PROJECT CZ s.r.o.		05.12.2009	Služby	Projektová příprava	

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
26360106	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	21.11.2012	31.12.2014	19 166	OK
Popis:	AD s prvky TDI a BOZP				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
AS PROJECT CZ s.r.o.		21.11.2012	Služby	Technický dozor	
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-				

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
1	11/2013	192 058	192 058	190 514	12.9.2014 0:00:00	OK
1	62013	139 538	139 538	138 385	12.9.2014 0:00:00	OK
2	1/2014	442 000	442 000	438 346,8	31.10.2014 0:00:00	OK



2	153/2013	776 409	776 409	769 992	31.10.2014 0:00:00	OK
2	38/2013	177 746	177 746	124 658,6	31.10.2014 0:00:00	OK
2	43/2014	370 659	370 659	365 891	31.10.2014 0:00:00	OK
2	6/2014	340 683	340 683	337 867,2	31.10.2014 0:00:00	OK
2	62/2014	13 656	13 656	6 613,2	31.10.2014 0:00:00	OK
3	2009090	1 036 556,64	1 036 556,64	115 909,47	25.11.2014 0:00:00	OK
3	2013029	175 909,8	175 909,8	9 020,4	25.11.2014 0:00:00	OK
3	2013055	45 224,96	45 224,96	2 976	25.11.2014 0:00:00	OK
3	2013126	36 861,01	36 861,01	2 800,98	25.11.2014 0:00:00	OK
3	20140031	36 861,02	36 861,02	1 256,42	25.11.2014 0:00:00	OK
3	20140075	22 208,32	22 208,32	3 112,2	25.11.2014 0:00:00	OK
CELKEM		3 806 370,75	3 806 370,75	2 507 343,27		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	3 299 468,00	2 690 353,24
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	2 691 500,00	2 507 343,27
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	2 691 500,00	2 507 343,27
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	2 691 500,00	2 507 343,27
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	2 691 500,00
	v %	100,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	1 884 050,00
	v %	70,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	672 875,00
	v %	25,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	134 575,00
	v %	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	1
Datum uskutečněné kontroly:	12.11.2013
Kontrolu provedl:	Piskáčková Tereza
Popis uskutečněné kontroly – zaměření, závažná zjištění či doporučení:	bez negativních zjištění
Stav kontroly na místě:	Bez zjevných nedostatků



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Komentáře a doplňující informace ke kontrolám na místě:	-
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
--	----



- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	V uplynulém období byla provedena publicita formou vydání tiskové zprávy informující veřejnost o zahájení realizace a současně o subjektech zajišťujících financování-publicita OPŽP.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.12.2014)



Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Tisková zpráva (http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-pomohly-s-revitalizaci-sedmi-parku/d-4062872/p1=58888)
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO 1	2 373 280,00 Kč	2 847 936,00 Kč	2 847 936,00 Kč	2 019 869,00 Kč	2 423 886,20 Kč	2 372 267,80 Kč
SO 1	15 972,00 Kč	19 166,00 Kč	19 166,00 Kč	15 972,00 Kč	19 166,00 Kč	19 166,00 Kč
SO3	363 333,00 Kč	432 366,00 Kč	432 366,00 Kč	207 816,00 Kč	247 301,04 Kč	115 909,47 Kč
Celkem	2 752 585,00 Kč	3 299 468,00 Kč	3 299 468,00 Kč	2 243 657,00 Kč	2 690 353,24 Kč	2 507 343,27 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Byla dokončena realizace sadových úprav.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Bude zajištěna publicita a propagace (pamětní deska, tisková zpráva ap.) Budou administrovány podklady pro závěrečné vyhodnocení akce.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celkový počet ošetřených dřevin	počet	519,0000	519,0000
Celkový počet vysazených dřevin	počet	902,0000	902,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	31.12.2014
Zpracovatel monit. zprávy:	Iveta Vlčková
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídající skutečnému stavu ke dni 31.12.2014	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	
Monit. zprávu ověřil:	Piskáčková Tereza
Datum ověření monit. zprávy:	