



Závěrečná monitorovací zpráva

Žadatel: **Kraj Vysočina**
 Název projektu: **Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SŠ Pelhřimov, Domov mládeže a školní jídelna**
 Název prioritní osy: **3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)**

Akceptační číslo:	08008863	PM projektu:	Fajfr Tomáš
Číslo projektu:	134758	FM projektu:	Schestrauber Karel
Číslo MSC-2007:	CZ.1.02/3.2.00/08.01221	Právník projektu:	Barešová Lucie
Číslo EDS/SMVS:	115D222000489		
Datum:	20.01.2015		
Č. j.:	SFZP 002989/2008		

1. Časový harmonogram

	RoPD	Skutečnost
Datum zahájení realizace projektu:	22.01.2009	22.01.2009
Termín ukončení realizace projektu:	01.10.2009	31.08.2009
Termín předložení podkladů ZVA	01.10.2010	01.10.2010
Doba trvání projektu ve dnech	221	



2. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
386170	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	10.9.2008	1.9.2009	16 246 699	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
AGOS stavební a.s. Pelhřimov			15.12.2008	Stavební práce	Realizace

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
558037	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	10.8.2007	22.10.2007	6 066	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Energetická agentura Vysočiny			30.08.2007	Služby	Projektová příprava

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
564249	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	21.2.2007	24.10.2007	122 337	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Milan Melichar			23.10.2007	Služby	Projektová příprava

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
792772	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	3.5.2008	3.5.2008	11 900	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Milan Melichar			03.05.2008	Služby	Projektová příprava
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:			-		

3. Dopad projektu na rovné příležitosti a životní prostředí

Dopad projektu na rovné příležitosti	neutrální
--------------------------------------	-----------



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dopad projektu na životní prostředí	pozitivní
-------------------------------------	-----------

4. Kontroly na místě

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	3



5. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2008

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu: - na projekt se nevztahují nové podmínky publicity	NE
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2008

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu:	NE
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2008

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE ANO
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2009

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu: - na projekt se nevztahují nové podmínky publicity	NE
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2009

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu: - na projekt se nevztahují nové podmínky publicity	ANO
---	-----



Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-
--	---

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2009

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu: - na projekt se nevztahují nové podmínky publicity	NE
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2009

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu: - na projekt se nevztahují nové podmínky publicity	NE
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2010

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Závěrečná monitorovací zpráva:

Zajištění povinné publicity: - umístění trvalé pamětní desky	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Tisková zpráva o zahájení a ukončení stavby na webových stránkách krajského úřadu, článek v Novinách Kraje Vysočina
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

6. Nesrovnalosti



Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----

7. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
ZŽ	5 097,00 Kč	6 066,00 Kč	6 066,00 Kč	5 097,00 Kč	6 066,00 Kč	6 066,00 Kč
SO1	13 652 688,00 Kč	16 246 699,00 Kč	16 246 699,00 Kč	13 561 930,00 Kč	16 138 696,00 Kč	9 255 515,00 Kč
AEA	10 000,00 Kč	11 900,00 Kč	11 900,00 Kč	10 000,00 Kč	11 900,00 Kč	11 900,00 Kč
ZD	102 804,20 Kč	122 337,00 Kč	122 337,00 Kč	102 804,20 Kč	122 336,99 Kč	122 336,99 Kč
Celkem	13 770 589,20 Kč	16 387 002,00 Kč	16 387 002,00 Kč	13 679 831,20 Kč	16 278 998,99 Kč	9 395 817,99 Kč

Komentáře a doplňující informace ke stavu realizace projektu:	Projekt byl, až na drobné odchylky vynucené skutečným stavem některých stavebních konstrukcí, zrealizován dle projektové dokumentace předložené SFŽP se žádostí. Všechny instalované stavební prvky slouží svému účelu a jsou bez závad. Budova nadále slouží svému účelu - domov mládeže střední školy.
---	--

8. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy)	m ²	3 579,0000	3 579,0000
Snížení emisí CO ₂	t/rok	51,0000	52,8228
Snížení spotřeby energie	GJ/rok	765,0000	792,2000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

**9.1 Přehled financování projektu:**

Struktura financování		Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace / Stanovení výdajů na financování akce OSS	Struktura financování vykázaná dle žádostí o platbu *
Celkové výdaje na projekt	v Kč	16 387 002,00	16 278 998,99
Nezpůsobilé výdaje	v Kč	6 991 184,00	6 883 181,00
Celkové způsobilé výdaje **	v Kč	9 395 818,00	9 395 817,99
Celkové způsobilé veřejné výdaje	v Kč	9 395 818,00	9 395 817,99
Dotace ERDF/FS	v Kč	7 986 445,30	7 986 445,29
	v %	85,00	85,00
Dotace SFŽP/SR (kap. 315 - MŽP)	v Kč	469 790,90	469 790,89
	v %	5,00	5,00
Vlastní zdroje veřejné ***	v Kč	939 581,80	939 581,81
	v % CZVV	10,00	10,00
Vlastní zdroje soukromé ***	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na doplnění vlastních zdrojů ****	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na příjmy	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na nezpůsobilé výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v % CV	0,00	0,00

* hodnoty zobrazené v tomto sloupci nezahnují případné vrácení finančních prostředků uskutečněné v průběhu financování

** včetně případných způsobilých víceprací

*** výše vlastních zdrojů nezahrnuje příp. poskytnutou půjčku ze SFŽP na doplnění vlastních zdrojů

**** u veřejného subjektu je procento půjčky SFŽP na doplnění vlastních zdrojů vyjádřeno k CZVV, u soukromého subjektu je procento půjčky vyjádřeno k CZV

Přílohy

Požadované přílohy

Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Přílohy požadované úsekem řízení projektů					



Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Aktuální prohlášení o plátcovství DPH					
1	Vysočina	Originál	26.08.2010	-	30.12.2010
Soupis faktur včetně jejich věcné náplně					
KPL	Vysočina	Originál	24.09.2010	-	30.12.2010
Protokol o předání staveniště					
KPL	Vysočina, AGOS a.s.	Kopie	22.01.2009	-	30.12.2010
Protokol o předání a převzetí dokončené stavby nebo zařízení					
KPL	AGOS stavební a.s. Pelhřimov, Vysočina	Kopie	31.08.2009	-	30.12.2010
Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu					
KPL	MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby	Kopie	07.10.2009	OV/1115/2009-4	30.12.2010
Stanovisko projektanta k realizované akci					
KPL	Milan melichar, Třebíč	Originál	24.09.2010	-	22.11.2012
Stanovisko ČIŽP					Není vyžadována
Stanovisko energetického auditora k realizované akci a dosaženým přínosům					
KPL	Jaroslav Miklík, EAV Jihlava	Originál	27.09.2010	-	30.12.2010
Aktualizace Finanční analýzy (popř. provozní ztráty)					Není vyžadována
Doklad prokazující vlastnictví předmětu podpory					Není vyžadována

Přílohou závěrečné monitorovací zprávy je "Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP", který je předkládán spolu s tímto dokumentem.



10. Finální údaje

Prohlašuji, že v průběhu realizace a financování akce jsem předkládal úplnou, věcně, finančně a formálně správnou fakturaci a bankovní výpisy ke kontrole SFŽP ČR, a to včetně případných dobropisů a storna fakturace.

Dále potvrzuji správnost veškerého finančního plnění, které odpovídá skutečně provedeným pracem na předmětném projektu.

Současně potvrzuji správnost veškerých údajů v této Závěrečné monitorovací zprávě.

Datum zpracování monit. zprávy:	30.06.2014
Zpracovatel monit. zprávy:	Milan Křížek
Podpis a razítko statutárního zástupce:	

Příloha:

Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP