



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
 Název projektu: **Biodiverzita II. - Drobné sanační zásahy ve vybraných MZCHÚ v péči Kraje Vysočina**
 Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 13146826 PM projektu: Heislerová Anna
 Číslo projektu: 20069201 FM projektu: Horáček Vilém
 Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.2.00/13.17579 Právník projektu: Moravcová Daniela
 Číslo EDS/SMVS: 115D122002983
 Datum: 01.12.2015
 Č. j.: 04781/ZV/2012

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	7
Období monitorovací zprávy:	31.7.2015 - 30.11.2015
Anglický název projektu:	Biodiversity II. - Small scale remedial actions at selected, particularly protected sites under special care of the Vysočina Region

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	01.05.2014
Předpokládané datum ukončení projektu:	31.5.2015
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	30.06.2014
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

**3. Veřejné zakázky**

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29261616	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie	7.3.2012	31.5.2015	1 089 300	OK
Popis:	zpracování 4 žádostí + TDI				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Wetland s.r.o.			02.04.2012	Služby	Projektová příprava
Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29262307	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie	4.4.2014	30.6.2015	170 000	OK
Popis:	hodnocení vlivu zásahů				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Ing. Vojtěch Kodet			01.07.2014	Služby	Realizace
Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29263254	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	28.3.2014	30.6.2014	3 470 339,29	OK
Popis:	neinvestiční (nestavení) opatření				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Mgr. Filip Lysák			30.06.2014	Služby	Realizace
Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29263309	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	19.3.2014	31.5.2015	2 406 498,82	OK
Popis:	investiční (stavební) opatření				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Třeštický mlýn s.r.o.			22.07.2014	Stavební práce	Realizace



Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:

-

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
1	FV-46/2012	1 055 520	1 055 520	295 700	10.12.2014 0:00:00	OK
1	20140829	55 000	55 000	20 000	10.12.2014 0:00:00	OK
2	FV-27/2015	208 725	208 725	177 421	15.10.2015 0:00:00	OK
2	FV-6/2015	1 874 371	1 874 371	1 874 371	15.10.2015 0:00:00	OK
2	05/2015	1 985 752	1 985 752	1 985 752	15.10.2015 0:00:00	OK
2	08/2015	1 337 527	1 337 527	1 204 726	15.10.2015 0:00:00	OK
2	20150609	90 000	90 000	90 000	15.10.2015 0:00:00	OK
2	20150723	60 000	60 000	60 000	15.10.2015 0:00:00	OK
CELKEM		6 666 895	6 666 895	5 707 970		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	7 136 138,11	6 127 250,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	6 387 158,11	5 707 970,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	6 387 158,11	5 707 970,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	6 387 158,11	5 707 970,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	5 707 970,00
	v %	100,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	4 851 774,40
	v %	85,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	570 797,13
	v %	10,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	285 398,47
	v %	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	2
Datum uskutečněné kontroly:	16.09.2015
Kontrolu provedl:	Heislerová Anna
Popis uskutečněné kontroly – zaměření, závažná zjištění či doporučení:	Bez negativních zjištění
Stav kontroly na místě:	Bez zjevných nedostatků



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Komentáře a doplňující informace ke kontrolám na místě:	-
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Při příležitosti zahájení realizace vydána stručná tisková zpráva: http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-pomohou-na-vysocine-obnovit-zvlaste-chranena-uzemi/d-4060112/p1=3379
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Při příležitosti zahájení realizace projektu vydány 2 tiskové zprávy: 1) http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-pomohou-na-vysocine-obnovit-zvlaste-chranena-uzemi/d-4060112/p1=69342 2) http://www.kr-vysocina.cz/drobne-sanacni-upravy-pomohou-sedmi-zvlaste-chranenym-uzemim-v-kraji/d-4060409/p1=69671
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2015

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-



- komentáře a doplňující informace k publicitě	-
--	---

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2015

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Při příležitosti dokončení projektu bude vydána tisková zpráva
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 30.11.2015)

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
S01	2 868 049,00 Kč	3 470 339,29 Kč	3 470 339,29 Kč	2 746 511,00 Kč	3 323 279,00 Kč	3 190 478,00 Kč
S02	907 750,00 Kč	1 089 300,00 Kč	1 089 300,00 Kč	907 750,00 Kč	1 089 300,00 Kč	473 121,00 Kč
S03	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč
S03	1 988 842,00 Kč	2 406 498,82 Kč	2 406 498,82 Kč	1 549 067,00 Kč	1 874 371,00 Kč	1 874 371,00 Kč
Celkem	5 934 641,00 Kč	7 136 138,11 Kč	7 136 138,11 Kč	5 373 328,00 Kč	6 456 950,00 Kč	5 707 970,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Realizace projektu byla dokončena
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Příprava podkladů k ZVA, podání žádosti o stanovisko AOPK k ZVA

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Počet realizovaných opatření v souvislosti s podporou biodiverzity	počet	7,0000	7,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	30.11.2015
Zpracovatel monit. zprávy:	Jana Janová
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 30.11.2015	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	
Monit. zprávu ověřil:	Heislerová Anna
Datum ověření monit. zprávy:	