



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Biodiverzita II. - EVL Na Oklice**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 13145656 PM projektu: Heislerová Anna
Číslo projektu: 20057796 FM projektu: Schestauber Karel
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.2.00/13.17573 Právník projektu: Kuncířová Magda
Číslo EDS/SMVS: 115D122003093
Datum: 01.12.2015
Č. j.: 04782/ZV/2012

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	7
Období monitorovací zprávy:	31.7.2015 - 30.11.2015
Anglický název projektu:	Biodiversity II. - EVL Na Oklice

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	01.05.2014
Předpokládané datum ukončení projektu:	31.5.2015
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	30.06.2014
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky



Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29261570	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie	7.3.2012	31.5.2015	395 400	OK
Popis:	zpracování 4 samostatných žádostí + TDI				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Wetland s.r.o.			02.04.2012	Služby	Projektová příprava
Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29262332	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie	4.4.2014	30.6.2015	103 000	OK
Popis:	hodnocení vlivu zásahů				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Ing. Vojtěch Kodet			01.07.2014	Služby	Realizace
Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29263412	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	19.3.2014	31.5.2015	444 619,34	OK
Popis:	investiční (stavební) opatření				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Agromeli spol. s r.o.			14.07.2014	Stavební práce	Realizace
Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29263481	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	28.3.2014	31.5.2015	3 689 932,51	OK
Popis:	neinvestiční (nestavební) opatření				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Třeštický mlýn s.r.o.			30.06.2014	Služby	Realizace
Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav



29263710	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 1. kategorie	28.3.2014	30.6.2015	89 990	OK
Popis:	Specifické zásahy na podporu mechorostů				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
RNDr. Táňa Štechová		03.04.2014	Služby	Realizace	
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-				

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
1	FV-46/2012	1 055 520	1 055 520	213 798	10.12.2014 0:00:00	OK
1	141102	444 619	444 619	426 590	10.12.2014 0:00:00	OK
1	20140829	55 000	55 000	14 000	10.12.2014 0:00:00	OK
2	FV-2/2015	39 325	39 325	39 000	2.4.2015 0:00:00	OK
2	2015001	89 990	89 990	89 990	2.4.2015 0:00:00	OK
3	FV-24/2015	33 275	33 275	33 000	6.10.2015 0:00:00	OK
3	FV-7/2015	3 394 922	3 394 922	3 361 383	6.10.2015 0:00:00	OK
3	20150608	54 000	54 000	54 000	6.10.2015 0:00:00	OK
3	20150722	35 000	35 000	35 000	6.10.2015 0:00:00	OK
CELKEM		5 201 651	5 201 651	4 266 761		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	4 722 941,85	4 331 451,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	4 561 771,85	4 266 761,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	4 561 771,85	4 266 761,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	4 561 771,85	4 266 761,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	4 561 771,85
	v %	100,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	3 877 506,07
	v %	85,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	456 177,19
	v %	10,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	228 088,59
	v %	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	2
Datum uskutečněné kontroly:	16.09.2015
Kontrolu provedl:	Heislerová Anna
Popis uskutečněné kontroly – zaměření, závažná zjištění či doporučení:	Bez negativních zjištění.
Stav kontroly na místě:	Bez zjevných nedostatků



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Komentáře a doplňující informace ke kontrolám na místě:	-
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	Při příležitosti zahájení realizace vydána stručná tisková zpráva: http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-pomohou-na-vysocine-obnovit-zvlaste-chranena-uzemi/d-4060112/p1=3379

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Při příležitosti zahájení realizace projektu vydány 2 tiskové zprávy: 1) http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-pomohou-na-vysocine-obnovit-zvlaste-chranena-uzemi/d-4060112/p1=69342 2) http://www.kr-vysocina.cz/evropsky-vyznamna-lokalita-na-oklice-ziskou-tvar/d-4060193/p1=69342
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2015

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-



- komentáře a doplňující informace k publicitě	-
--	---

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2015

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Při příležitosti dokončení realizace projektu bude vydána tisková zpráva
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 30.11.2015)

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----

**8. Stav realizace projektu**

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
01	89 990,00 Kč	89 990,00 Kč	89 990,00 Kč	89 990,00 Kč	89 990,00 Kč	89 990,00 Kč
S02	103 000,00 Kč	103 000,00 Kč	103 000,00 Kč	103 000,00 Kč	103 000,00 Kč	103 000,00 Kč
S03	367 454,00 Kč	444 619,34 Kč	444 619,34 Kč	367 454,00 Kč	444 619,00 Kč	426 590,00 Kč
S04	3 049 531,00 Kč	3 689 932,51 Kč	3 689 932,51 Kč	2 805 721,00 Kč	3 394 922,00 Kč	3 361 383,00 Kč
SO 05	329 500,00 Kč	395 400,00 Kč	395 400,00 Kč	329 500,00 Kč	395 400,00 Kč	285 798,00 Kč
Celkem	3 939 475,00 Kč	4 722 941,85 Kč	4 722 941,85 Kč	3 695 665,00 Kč	4 427 931,00 Kč	4 266 761,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	realizace projektu byla dokončena
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Příprava podkladů k ZVA, podání žádosti o stanovisko AOPK k ZVA

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celková plocha, na které byla realizována opatření pro podporu biodiverzity	ha	17,1760	17,1760
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	30.11.2015
Zpracovatel monit. zprávy:	Jana Janová
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 30.11.2015	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	
Monit. zprávu ověřil:	Heislerová Anna
Datum ověření monit. zprávy:	