



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Biodiverzita II. - PR Pařez**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 13142436 PM projektu: Heislerová Anna
Číslo projektu: 20057092 FM projektu: Horáček Vilém
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.2.00/12.17245 Právník projektu: Dvořáková Ludmila
Číslo EDS/SMVS: 115D122002984
Datum: 01.12.2015
Č. j.: 04784/ZV/2012

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	7
Období monitorovací zprávy:	31.7.2015 - 30.11.2015
Anglický název projektu:	Biodiversity II. - Nature Reserve Pařez

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	01.05.2014
Předpokládané datum ukončení projektu:	31.5.2015
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	30.06.2014
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky



Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29261532	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie	7.3.2012	31.5.2015	202 500	OK
Popis:	VZ "Biodiverzita II." na zpracování 4 samostatných žádostí o poskytnutí podpory (včetně všech potřebných příloh), vypracování kompletní projektové dokumentace (včetně obstarání dokladů, vyjádření a povolení orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob), výkon autorského dozoru s prvky technického dozoru				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Wetland s.r.o.			02.04.2012	Služby	Projektová příprava
Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29262367	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie	4.4.2014	30.6.2015	70 000	OK
Popis:	VZ "Biodiverzita II - hodnocení vlivu zásahů a opatření na dotčené biotopy" na dodavatele služeb spočívajících v posouzení, dohledu, kontrole a vyhodnocení zásahů a opatření na podporu biodiverzity (včetně námětů a návrhů na budoucí management dotčeného území)				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Ing. Vojtěch Kodet			01.07.2014	Služby	Realizace
Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29684585	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	28.3.2014	31.5.2015	261 968,63	OK
Popis:	vz "Biodiverzita II. - neinvestiční (nestavební) opatření" na výběr zhotovitele prací nestavebního charakteru				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Třeštický mlýn s.r.o.			30.06.2014	Služby	Realizace
Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29684667	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	19.3.2014	31.5.2015	3 438 075,85	OK
Popis:	VZ "Biodiverzita II. - investiční (stavební) opatření" na výběr zhotovitele prací stavebního charakteru				



Dodavatelé	Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Třeštický mlýn s.r.o.	01.07.2014	Stavební práce	Realizace
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-		

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
1	FV-46/2012	1 055 520	1 055 520	100 200	9.12.2014 0:00:00	OK
1	FV-5/2013	685 041,5	685 041,5	67 200	9.12.2014 0:00:00	OK
1	20140829	55 000	55 000	9 000	9.12.2014 0:00:00	OK
2	FV-26/2015	24 200	24 200	24 000	24.11.2015 0:00:00	OK
2	FV-3/2015	3 438 075	3 438 075	3 438 075	24.11.2015 0:00:00	OK
2	FV-8/2015	244 741	244 741	230 221	24.11.2015 0:00:00	OK
2	20150606	36 000	36 000	36 000	24.11.2015 0:00:00	OK
2	20150720	25 000	25 000	25 000	24.11.2015 0:00:00	OK
CELKEM		5 563 577,5	5 563 577,5	3 929 696		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	3 972 544,48	3 955 316,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	3 946 924,48	3 929 696,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	3 946 924,48	3 929 696,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	3 946 924,48	3 929 696,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	3 946 924,48
	v %	100,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	3 354 885,40
	v %	85,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	394 692,88
	v %	10,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	197 346,20
	v %	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	1
Datum uskutečněné kontroly:	19.05.2015
Kontrolu provedl:	Doležalová Markéta
Popis uskutečněné kontroly – zaměření, závažná zjištění či doporučení:	bez negativního zjištění
Stav kontroly na místě:	Bez zjevných nedostatků



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Komentáře a doplňující informace ke kontrolám na místě:	-
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Při příležitosti zahájení realizace projektu vydány 2 tiskové zprávy: 1) http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-pomohou-na-vysocine-obnovit-zvlaste-chranena-uzemi/d-4060112/p1=69342 2) http://www.kr-vysocina.cz/raci-z-rybnika-parez-se-konecne-dockali/d-4060298/p1=69342
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2015

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2015



Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	U příležitosti ukončení realizace projektu bude vydána tisková zpráva
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 30.11.2015)

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----

**8. Stav realizace projektu**

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
S01	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
S02	168 750,00 Kč	202 500,00 Kč	202 500,00 Kč	168 750,00 Kč	202 500,00 Kč	191 400,00 Kč
SO 02	216 503,00 Kč	261 968,63 Kč	261 968,63 Kč	202 265,00 Kč	244 741,00 Kč	230 221,00 Kč
SO 04	2 841 385,00 Kč	3 438 075,85 Kč	3 438 075,85 Kč	2 841 384,60 Kč	3 438 075,00 Kč	3 438 075,00 Kč
Celkem	3 296 638,00 Kč	3 972 544,48 Kč	3 972 544,48 Kč	3 282 399,60 Kč	3 955 316,00 Kč	3 929 696,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	realizace projektu byla dokončena
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Příprava podkladů k ZVA, podání žádosti o stanovisko AOPK k ZVA

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celková plocha, na které byla realizována opatření pro podporu biodiverzity	ha	4,0000	4,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	30.11.2015
Zpracovatel monit. zprávy:	Jana Janová
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 30.11.2015	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	
Monit. zprávu ověřil:	Heislerová Anna
Datum ověření monit. zprávy:	