



## PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**  
Název projektu: **Biodiverzita II. - PR Vílanecké rašeliniště**  
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 13149386 PM projektu: Heislerová Anna  
Číslo projektu: 20057527 FM projektu: Horáček Vilém  
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.2.00/13.17576 Právník projektu: Dvořáková Ludmila  
Číslo EDS/SMVS: 115D122002986  
Datum: 01.12.2015  
Č. j.: 04783/ZV/2012

### 1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	7
Období monitorovací zprávy:	31.7.2015 - 30.11.2015
Anglický název projektu:	Biodiversity II. - Nature Reserve Peat Bog Vilanec

### 2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	01.05.2014
Předpokládané datum ukončení projektu:	26.6.2015
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	30.06.2014
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

### 3. Veřejné zakázky



Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29261628	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie	7.3.2012	30.6.2015	323 100	OK
Popis:	VZ "Biodiverzita II." na zpracování 4 samostatných žádostí o poskytnutí podpory (včetně všech potřebných příloh), vypracování kompletní projektové dokumentace (včetně obstarání dokladů, vyjádření a povolení orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob), výkon autorského dozoru s prvky technického dozoru				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Wetland s.r.o.			02.04.2012	Služby	Projektová příprava
Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29262282	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie	4.4.2014	30.6.2015	87 000	OK
Popis:	VZ "Biodiverzita II - hodnocení vlivu zásahů a opatření na dotčené biotopy" na dodavatele služeb spočívajících v posouzení, dohledu, kontrole a vyhodnocení zásahů a opatření na podporu biodiverzity (včetně námětů a návrhů na budoucí management dotčeného území)				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Ing. Vojtěch Kodet			01.07.2014	Služby	Realizace
Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29262625	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	19.3.2014	31.5.2015	1 694 558	OK
Popis:	VZ "Biodiverzita II. - investiční (stavební) opatření" - jedná se o výběr zhotovitele opatření stavebního charakteru				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Třeštický mlýn s.r.o.			22.07.2014	Stavební práce	Realizace
Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29263108	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	28.3.2014	31.5.2015	1 483 248,25	OK
Popis:	VZ "Biodiverzita II. - neinvestiční (nestavební) opatření" - jedná se o výběr zhotovitele na opatření nestavebního charakteru				



Dodavatelé	Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Mgr. Filip Lysák	30.06.2014	Služby	Realizace
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-		

#### 4. Finanční řízení projektu

##### 4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
1	FV-46/2012	1 055 520	1 055 520	161 742	9.12.2014 0:00:00	OK
1	20140829	55 000	55 000	12 000	9.12.2014 0:00:00	OK
2	01/2015	992 049	992 049	992 049	20.4.2015 0:00:00	OK
3	FV-25/2015	54 450	54 450	54 000	25.9.2015 0:00:00	OK
3	FV-4/2015	1 547 698	1 547 698	1 529 721	25.9.2015 0:00:00	OK
3	FV-5/2015	83 787	83 787	62 840	25.9.2015 0:00:00	OK
3	07/2015	484 339	484 339	472 360	25.9.2015 0:00:00	OK
3	20150607	45 000	45 000	45 000	25.9.2015 0:00:00	OK
3	20150721	30 000	30 000	30 000	25.9.2015 0:00:00	OK
CELKEM		4 347 843	4 347 843	3 359 712		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	3 587 906,25	3 423 173,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	3 450 592,25	3 359 712,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	3 450 592,25	3 359 712,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	3 450 592,25	3 359 712,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	3 450 592,25
	v %	100,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	2 933 003,20
	v %	85,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	345 059,45
	v %	10,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	172 529,60
	v %	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

**5. Informace o kontrolách a auditech projektu**

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	1
Datum uskutečněné kontroly:	16.07.2015
Kontrolu provedl:	Doležalová Markéta
Popis uskutečněné kontroly – zaměření, závažná zjištění či doporučení:	bez negativního zjištění
Stav kontroly na místě:	Bez zjevných nedostatků



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

Komentáře a doplňující informace ke kontrolám na místě:	-
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



## 6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Při příležitosti zahájení realizace vydány stručná tisková zpráva: <a href="http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-pomohou-na-vysocine-obnovit-zvlaste-chranena-uzemi/d-4060112/p1=3379">http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-pomohou-na-vysocine-obnovit-zvlaste-chranena-uzemi/d-4060112/p1=3379</a>
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Při příležitosti zahájení realizace projektu vydány 2 tiskové zprávy: 1) <a href="http://www.kr-vysocina.cz/prirodni-rezervace-vilanecke-raseliniste-se-docka-revitalizace/d-4060262/p1=69342">http://www.kr-vysocina.cz/prirodni-rezervace-vilanecke-raseliniste-se-docka-revitalizace/d-4060262/p1=69342</a> 2) <a href="http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-pomohou-na-vysocine-obnovit-zvlaste-chranena-uzemi/d-4060112/p1=69342">http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-pomohou-na-vysocine-obnovit-zvlaste-chranena-uzemi/d-4060112/p1=69342</a>
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2015

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-



- komentáře a doplňující informace k publicitě	-
--	---

#### Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2015

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Při příležitosti ukončení realizace projektu bude vydána tisková zpráva
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

#### Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 30.11.2015)

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

#### 7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----

**8. Stav realizace projektu**

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
S01	1 225 825,00 Kč	1 483 248,25 Kč	1 483 248,25 Kč	1 220 155,00 Kč	1 476 388,00 Kč	1 464 409,00 Kč
S02	1 400 461,00 Kč	1 694 558,00 Kč	1 694 558,00 Kč	1 348 333,99 Kč	1 631 485,00 Kč	1 592 561,00 Kč
S03	87 000,00 Kč	87 000,00 Kč	87 000,00 Kč	87 000,00 Kč	87 000,00 Kč	87 000,00 Kč
S04	269 250,00 Kč	323 100,00 Kč	323 100,00 Kč	269 250,00 Kč	323 100,00 Kč	215 742,00 Kč
Celkem	2 982 536,00 Kč	3 587 906,25 Kč	3 587 906,25 Kč	2 924 738,99 Kč	3 517 973,00 Kč	3 359 712,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Realizace projektu již byla dokončena.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Příprava podkladů k ZVA, podání žádosti o stanovisko AOPK k ZVA.

**9. Monitorovací indikátory projektu**

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celková plocha, na které byla realizována opatření pro podporu biodiverzity	ha	5,0000	5,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

**10. Finální údaje**

Datum zpracování monit. zprávy:	01.12.2015
Zpracovatel monit. zprávy:	Jana Janová
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 30.11.2015	

**Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:**

Stav monit. zprávy:	
Monit. zprávu ověřil:	Heislerová Anna
Datum ověření monit. zprávy:	