



## PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**  
Název projektu: **Biodiverzita - EVL Šimanovské rašeliniště**  
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 11099676 PM projektu: Heislerová Anna  
Číslo projektu: 16104748 FM projektu: Horáček Vilém  
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.2.00/11.12338 Právník projektu: Kuncířová Magda  
Číslo EDS/SMVS: 115D122002386  
Datum: 01.12.2015  
Č. j.: 00828/HBR/2011/AOPK

### 1. Identifikační údaje

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Číslo monitorovací zprávy:  | 10                                        |
| Období monitorovací zprávy: | 31.7.2015 - 30.11.2015                    |
| Anglický název projektu:    | Biodiverzity - EVL Šimanovské rašeliniště |

### 2. Časový harmonogram

|                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:                                                                                                                                                                                          | 15.07.2013 |
| Předpokládané datum ukončení projektu:                                                                                                                                                                                                      | 15.10.2015 |
| Datum skutečného zahájení realizace projektu:                                                                                                                                                                                               | 24.10.2013 |
| Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace: | ANO        |

### 3. Veřejné zakázky



| Číslo                                               | Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Datum zahájení    | Datum ukončení   | Cena s DPH        | Stav |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------|
| 24890724                                            | VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.8.2013          | 31.5.2015        | 551 117           | OK   |
| Popis:                                              | Účelem veřejné zakázky s názvem "Biodiverzita-neinvestiční (nestavební) opatření" je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný uchazeč zaváže provést zásahy a opatření na podporu biodiverzity v rámci projektu Kraje Vysočina s názvem "Biodiverzita" v evropsky významných lokalitách a/nebo maloplošných zvláště chráněných územích v péči Kraje Vysočina. |                   |                  |                   |      |
| Dodavatelé                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Datum podpisu SoD | Druh předmětu VZ | Charakter zakázky |      |
| EKOIMPEX Vysočina s.r.o.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24.10.2013        | Služby           | Realizace         |      |
| Číslo                                               | Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Datum zahájení    | Datum ukončení   | Cena s DPH        | Stav |
| 24890933                                            | VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.8.2013          | 31.12.2014       | 385 442           | OK   |
| Popis:                                              | Účelem veřejné zakázky s názvem "Biodiverzita-investiční (stavební) opatření" je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný uchazeč zaváže provést zásahy a opatření na podporu biodiverzity v rámci projektu Kraje Vysočina s názvem "Biodiverzita" v evropsky významných lokalitách a/nebo maloplošných zvláště chráněných územích v péči Kraje Vysočina.     |                   |                  |                   |      |
| Dodavatelé                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Datum podpisu SoD | Druh předmětu VZ | Charakter zakázky |      |
| Miroslav Zámečník                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.11.2013        | Stavební práce   | Realizace         |      |
| Číslo                                               | Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Datum zahájení    | Datum ukončení   | Cena s DPH        | Stav |
| 27480544                                            | VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.10.2013        | 30.5.2015        | 50 203            | OK   |
| Popis:                                              | výkon autorského dozoru projektanta s prvky technického dozoru a kontrola BOZP                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |                   |      |
| Dodavatelé                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Datum podpisu SoD | Druh předmětu VZ | Charakter zakázky |      |
| Wetland s.r.o.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.11.2013        | Služby           | Technický dozor   |      |
| Číslo                                               | Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Datum zahájení    | Datum ukončení   | Cena s DPH        | Stav |
| 27480648                                            | VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25.6.2013         | 31.5.2015        | 73 000            | OK   |
| Popis:                                              | Hodnocení vlivu zásahů a opatření na dotčené biotopy                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                  |                   |      |
| Dodavatelé                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Datum podpisu SoD | Druh předmětu VZ | Charakter zakázky |      |
| Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 04.09.2013        | Služby           | Technický dozor   |      |
| Číslo                                               | Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Datum zahájení    | Datum ukončení   | Cena s DPH        | Stav |



|                                                          |                                                                            |                      |                  |                        |    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------|----|
| 27481560                                                 | VŘ - Veřejná<br>zakázka malého<br>rozsahu                                  | 16.4.2010            | 31.12.2010       | 237 000                | OK |
| Popis:                                                   | Zpracování 5 samostatných žádostí o dotaci, včetně všech potřebných příloh |                      |                  |                        |    |
| Dodavatelé                                               |                                                                            | Datum podpisu<br>SoD | Druh předmětu VZ | Charakter zakázky      |    |
| Wetland s.r.o.                                           |                                                                            | 17.05.2010           | Služby           | Projektová<br>příprava |    |
| Komentáře a doplňující informace k výběrovým<br>řízením: | -                                                                          |                      |                  |                        |    |

#### 4. Finanční řízení projektu

##### 4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

| Číslo žádosti o<br>platbu | Číslo faktury | Cena s DPH<br>(včetně<br>víceprací) | Uhrazeno dle<br>BV | Způsobilé<br>výdaje | Datum<br>proplacení<br>dotace | Stav |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|------|
| 1                         | FV-27/2011    | 884 772                             | 884 772            | 48 542              | 10.12.2014<br>0:00:00         | OK   |
| 1                         | FV-42/2014    | 50 190,8                            | 50 190,8           | 28 646              | 10.12.2014<br>0:00:00         | OK   |
| 1                         | 201400018     | 382 494                             | 382 494            | 342 793,9           | 10.12.2014<br>0:00:00         | OK   |
| 1                         | 20140625      | 46 000                              | 46 000             | 8 000               | 10.12.2014<br>0:00:00         | OK   |
| 2                         | 150602        | 42 000                              | 42 000             | 42 000              | 24.11.2015<br>0:00:00         | OK   |
| 2                         | 151102        | 23 000                              | 23 000             | 23 000              | 24.11.2015<br>0:00:00         | OK   |
| 2                         | 63/2015       | 551 116                             | 551 116            | 536 057             | 24.11.2015<br>0:00:00         | OK   |
| CELKEM                    |               | 1 979 572,8                         | 1 979 572,8        | 1 029 038,9         |                               |      |

**Přehled financování projektu:**

| Ukazatel                                                                                                  | Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace | Realizované výdaje dle žádosti o platbu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Celkové výdaje na projekt v Kč                                                                            | 1 296 762,00                       | 1 231 700,80                            |
| Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč                                                                  | 1 048 521,00                       | 1 029 038,90                            |
| Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč                                                          | 1 048 521,00                       | 1 029 038,90                            |
| Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč | 1 048 521,00                       | 1 029 038,90                            |
| Způsobilé veřejné výdaje                                                                                  | v Kč                               | 1 048 521,00                            |
|                                                                                                           | v %                                | 100,00                                  |
| Výdaje ERDF/FS                                                                                            | v Kč                               | 891 242,85                              |
|                                                                                                           | v %                                | 85,00                                   |
| Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)                                              | v Kč                               | 0,00                                    |
|                                                                                                           | v %                                | 0,00                                    |
| Spolufinancování z rozpočtů krajů                                                                         | v Kč                               | 104 852,10                              |
|                                                                                                           | v %                                | 10,00                                   |
| Spolufinancování z rozpočtu obcí                                                                          | v Kč                               | 0,00                                    |
|                                                                                                           | v %                                | 0,00                                    |
| Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)                                                              | v Kč                               | 52 426,05                               |
|                                                                                                           | v %                                | 5,00                                    |
| Jiné veřejné výdaje                                                                                       | v Kč                               | 0,00                                    |
|                                                                                                           | v %                                | 0,00                                    |
| Soukromé výdaje                                                                                           | v Kč                               | 0,00                                    |
|                                                                                                           | v %                                | 0,00                                    |

**5. Informace o kontrolách a auditech projektu**

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:                    | ANO                      |
| Celkový počet uskutečněných kontrol:                                   | 1                        |
| Datum uskutečněné kontroly:                                            | 16.09.2015               |
| Kontrolu provedl:                                                      | Heislerová Anna          |
| Popis uskutečněné kontroly – zaměření, závažná zjištění či doporučení: | Bez negativních zjištění |
| Stav kontroly na místě:                                                | Bez zjevných nedostatků  |



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Komentáře a doplňující informace ke kontrolám na místě: | -  |
| Byl v rámci projektu proveden audit?                    | NE |



## 6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2012

|                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Zajištění povinné publicity:<br>- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu:                                                                                   | -  |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě                                                                               | -  |

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2013

|                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Zajištění povinné publicity:<br>- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu:                                                                                   | -  |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě                                                                               | -  |

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2013

|                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Zajištění povinné publicity:<br>- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu:                                                                                   | -  |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě                                                                               | -  |

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2013

|                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Zajištění povinné publicity:<br>- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu:                                                                                   | -  |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě                                                                               | -  |

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2014

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zajištění povinné publicity:<br>- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - jiné formy zajištění publicity projektu:                                                                                   | Při příležitosti zahájení realizace projektu vydána tisková zpráva ( <a href="http://www.kr-vysocina.cz/pet-zvlaste-chranenych-uzemi-na-vysocine-se-docka-revitalizace/d-4057058/p1=66334">http://www.kr-vysocina.cz/pet-zvlaste-chranenych-uzemi-na-vysocine-se-docka-revitalizace/d-4057058/p1=66334</a> ) |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2014

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Zajištění povinné publicity: |  |
|------------------------------|--|



|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu:                                                   | -  |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě                                               | -  |

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2014

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Zajištění povinné publicity:                                                                 |    |
| - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu:                                                   | -  |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě                                               | -  |

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2015

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Zajištění povinné publicity:                                                                 |    |
| - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu:                                                   | -  |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě                                               | -  |

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2015

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Zajištění povinné publicity:                                                                 |    |
| - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu:                                                   | -  |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě                                               | -  |

**Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 30.11.2015)**

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Zajištění povinné publicity:                                                                 |     |
| - umístění trvalé pamětní desky:                                                             | ANO |
| - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE  |
| - jiné formy zajištění publicity projektu:                                                   | -   |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě                                               | -   |

**7. Nesrovnalosti**

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?: | NE |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|

**8. Stav realizace projektu**

| kód    | celkové náklady bez DPH | celkové náklady s DPH | plánované náklady za období | fakturované celkové náklady bez DPH | fakturované celkové náklady s DPH | způsobilé výdaje |
|--------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| SO 1   | 318 547,00 Kč           | 385 442,00 Kč         | 385 442,00 Kč               | 316 110,00 Kč                       | 382 494,00 Kč                     | 342 793,90 Kč    |
| SO 01  | 41 480,00 Kč            | 50 203,00 Kč          | 50 203,00 Kč                | 41 480,00 Kč                        | 50 190,80 Kč                      | 28 646,00 Kč     |
| SO 01  | 455 468,00 Kč           | 551 117,00 Kč         | 551 117,00 Kč               | 455 468,00 Kč                       | 551 116,00 Kč                     | 536 057,00 Kč    |
| So 01  | 197 500,00 Kč           | 237 000,00 Kč         | 237 000,00 Kč               | 197 500,00 Kč                       | 237 000,00 Kč                     | 48 542,00 Kč     |
| so 01  | 73 000,00 Kč            | 73 000,00 Kč          | 73 000,00 Kč                | 73 000,00 Kč                        | 73 000,00 Kč                      | 73 000,00 Kč     |
| Celkem | 1 085 995,00 Kč         | 1 296 762,00 Kč       | 1 296 762,00 Kč             | 1 083 558,00 Kč                     | 1 293 800,80 Kč                   | 1 029 038,90 Kč  |

|                                                                                    |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:      | Realizace projektu byla dokončena                               |
| Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy: | Příprava podkladů k ZVA, podání žádosti o stanovisko AOPK k ZVA |

**9. Monitorovací indikátory projektu**

| Název ukazatele                                                             | Jednotky | Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů | Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celková plocha, na které byla realizována opatření pro podporu biodiverzity | ha       | 3,9600                                              | 3,9600                                                                                   |
| Komentáře a doplňující informace k indikátorům:                             | -        |                                                     |                                                                                          |

**10. Finální údaje**

|                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Datum zpracování monit. zprávy:                                                    | 30.11.2015  |
| Zpracovatel monit. zprávy:                                                         | Jana Janová |
| Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 30.11.2015 |             |

**Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:**

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Stav monit. zprávy:          |                 |
| Monit. zprávu ověřil:        | Heislerová Anna |
| Datum ověření monit. zprávy: |                 |