



## PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**  
Název projektu: **Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon**  
Název prioritní osy: **3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)**

Akceptační číslo: 12119263 PM projektu: Loušová Eva  
Číslo projektu: 17488853 FM projektu: Schestauber Karel  
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/3.2.00/12.13900 Právník projektu: Brožíková Ivana  
Číslo EDS/SMVS: 115D222002880  
Datum: 02.12.2015  
Č. j.: SFZP 042207/2012

### 1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	9
Období monitorovací zprávy:	31.7.2015 - 30.11.2015
Anglický název projektu:	Saving of energy in the buildings established by the region of Vysočina - Hospital Jihlava - diagnostic pavilion

### 2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	01.04.2014
Předpokládané datum ukončení projektu:	30.11.2014
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	01.04.2014
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

### 3. Veřejné zakázky



Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
26583866	VŘ - Podlimitní - Otevřené řízení (§27)	25.4.2013	5.11.2013	18 754 868,11	OK
Popis:	Veřejná zakázka na dodavatele stavebních prací				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
POZEMSTAV Prostějov,a.s.		10.07.2013	Stavební práce	Realizace	
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-				

#### 4. Finanční řízení projektu

##### 4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
1	000620	147 330	147 330	127 970	13.10.2014 0:00:00	OK
2	000737	2 002 123	2 002 123	1 442 350,09	11.11.2014 0:00:00	OK
3	000038	917 801	917 801	917 801	11.12.2014 0:00:00	OK
3	000118	1 032 755	1 032 755	1 032 755	11.12.2014 0:00:00	OK
3	000184	1 880 391	1 880 391	1 880 391	11.12.2014 0:00:00	OK
3	000255	6 801 624	6 801 624	2 532 617,21	11.12.2014 0:00:00	OK
4	DPH 000038	192 738,21	192 738,21	192 738,21	2.4.2015 0:00:00	OK
4	DPH 000118	216 878,55	216 878,55	216 878,55	2.4.2015 0:00:00	OK
4	DPH 000184	394 882,11	394 882,11	394 882,11	2.4.2015 0:00:00	OK
4	DPH 000255	1 428 341,04	1 428 341,04	531 849,61	2.4.2015 0:00:00	OK
4	DPH 000620	30 939,3	30 939,3	26 873,7	2.4.2015 0:00:00	OK
4	DPH 000737	420 445,83	420 445,83	302 893,52	2.4.2015 0:00:00	OK



CELKEM		15 466 249,04	15 466 249,04	9 600 000		
--------	--	---------------	---------------	-----------	--	--

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel		Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč		18 754 868,11	15 466 249,04
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč		9 600 000,00	9 600 000,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč		9 600 000,00	9 600 000,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč		9 600 000,00	9 600 000,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	9 600 000,00	9 600 000,00
	v %	100,00	100,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	8 160 000,00	8 159 999,98
	v %	85,00	85,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu (MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	960 000,00	960 000,03
	v %	10,00	10,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	480 000,00	479 999,99
	v %	5,00	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00

**5. Informace o kontrolách a auditech projektu**

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



## 6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	16.04.2014
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2014

Zajištění povinné publicity:	
------------------------------	--



- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2015

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2015

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

**Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 30.11.2015)**

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

**7. Nesrovnalosti**

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



## 8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO 1	15 499 891,00 Kč	18 754 868,11 Kč	18 754 868,11 Kč	15 413 194,00 Kč	18 649 964,74 Kč	9 600 000,00 Kč
Celkem	15 499 891,00 Kč	18 754 868,11 Kč	18 754 868,11 Kč	15 413 194,00 Kč	18 649 964,74 Kč	9 600 000,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávy:	Stavební práce byly ukončeny, dne 5.11.2014 proběhlo převzetí stavby. Práce byly provedeny dle schválené projektové dokumentace, vč. všech dodatků. Veškeré faktury související s projektem byly uhrazeny. Během roku 2015 probíhá na základě měření kontrola skutečných úspor energie na vytápění.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Bude vypracováno odborné vyhodnocení projektu energetickým specialistou a poté budou zasáhnout podklady pro ZVA na SFŽP.

## 9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy)	m <sup>2</sup>	0,0000	7 091,0000
Snížení emisí CO <sub>2</sub>	t/rok	0,0000	78,0000
Snížení spotřeby energie	GJ/rok	0,0000	1 415,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

## 10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	30.11.2015
Zpracovatel monit. zprávy:	Milan Křížek
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 30.11.2015	

### Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFŽP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	potvrzena
Monit. zprávu ověřil:	Loušová Eva
Datum ověření monit. zprávy:	15.12.2015