



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## Závěrečná monitorovací zpráva

Žadatel: **Kraj Vysočina**  
Název projektu: **Biodiverzita - PP Jezdovické rašeliniště**  
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 11096496 PM projektu: Heislerová Anna  
Číslo projektu: 16131258 FM projektu: Ptáček Radek  
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.2.00/11.12170 Právník projektu: Dvořáková Ludmila  
Číslo EDS/SMVS: 115D122002441  
Datum: 11.04.2016  
Č. j.: 00813/HBR/2011/AOPK

### 1. Časový harmonogram

	RoPD	Skutečnost
Datum zahájení realizace projektu:	24.10.2013	29.10.2013
Termín ukončení realizace projektu:	31.12.2015	15.10.2015
Termín předložení podkladů ZVA	31.03.2016	29.03.2016
Doba trvání projektu ve dnech	716	



## 2. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
24890460	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	7.8.2013	31.5.2015	420 258	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.			24.10.2013	Služby	Realizace

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
27437731	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	16.4.2010	31.12.2010	178 800	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Wetland s.r.o.			17.05.2010	Služby	Projektová příprava

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
27437824	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	25.6.2013	30.6.2015	50 000	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině			04.09.2013	Služby	Technický dozor
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:			-		

## 3. Dopad projektu na rovné příležitosti a životní prostředí

Dopad projektu na rovné příležitosti	neutrální
Dopad projektu na životní prostředí	pozitivní

## 4. Kontroly na místě

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	1



## 5. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Při příležitosti zahájení realizace vydána tisková zpráva ( <a href="http://www.kr-vysocina.cz/pet-zvlaste-chranenych-uzemi-na-vysocine-se-docka-revitalizace/d-4057058/p1=66334">http://www.kr-vysocina.cz/pet-zvlaste-chranenych-uzemi-na-vysocine-se-docka-revitalizace/d-4057058/p1=66334</a> )
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2014

Zajištění povinné publicity:	
------------------------------	--



- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2014

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2015

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2015

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2015

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

**Závěrečná monitorovací zpráva:**

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-



- komentáře a doplňující informace k publicitě

-

## 6. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----

## 7. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO 1	347 320,00 Kč	420 258,00 Kč	420 258,00 Kč	347 320,00 Kč	420 257,50 Kč	390 456,50 Kč
SO 01	149 000,00 Kč	178 800,00 Kč	178 800,00 Kč	149 000,00 Kč	178 800,00 Kč	22 797,00 Kč
so 01	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Celkem	546 320,00 Kč	649 058,00 Kč	649 058,00 Kč	546 320,00 Kč	649 057,50 Kč	463 253,50 Kč

Komentáře a doplňující informace ke stavu realizace projektu:

Realizace projektu byla dokončena

## 8. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celková plocha, na které byla realizována opatření pro podporu biodiverzity	ha	1,6000	1,6000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	



## 9.1 Přehled financování projektu:

Struktura financování		Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace / Stanovení výdajů na financování akce OSS	Struktura financování vykázaná dle žádostí o platbu *
Celkové výdaje na projekt	v Kč	649 058,00	649 057,50
Nezpůsobilé výdaje	v Kč	170 316,00	185 804,00
Celkové způsobilé výdaje **	v Kč	478 742,00	463 253,50
Celkové způsobilé veřejné výdaje	v Kč	478 742,00	463 253,50
Dotace ERDF/FS	v Kč	406 930,70	393 765,47
	v %	85,00	85,00
Dotace SFŽP/SR (kap. 315 - MŽP)	v Kč	23 937,10	23 162,67
	v %	5,00	5,00
Vlastní zdroje veřejné ***	v Kč	47 874,20	46 325,36
	v % CZVV	10,00	10,00
Vlastní zdroje soukromé ***	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na doplnění vlastních zdrojů ****	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na příjmy	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na nezpůsobilé výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v % CV	0,00	0,00

\* hodnoty zobrazené v tomto sloupci nezahnují případné vrácení finančních prostředků uskutečněné v průběhu financování

\*\* včetně případných způsobilých víceprací

\*\*\* výše vlastních zdrojů nezahrnuje příp. poskytnutou půjčku ze SFŽP na doplnění vlastních zdrojů

\*\*\*\* u veřejného subjektu je procento půjčky SFŽP na doplnění vlastních zdrojů vyjádřeno k CZVV, u soukromého subjektu je procento půjčky vyjádřeno k CZV

## Přílohy

### Požadované přílohy

Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Přílohy požadované úsekem řízení projektů					



Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Aktuální prohlášení o plátcovství DPH					
1	Kraj Vysočina	Originál	07.03.2016	-	29.03.2016
Protokol o předání staveniště					
KPL	Kraj Vysočina a EKOIMPEX Vysočina s.r.o.	Kopie	29.10.2013	-	29.03.2016
Protokol o předání a převzetí dokončené stavby nebo zařízení					
KPL	Kraj Vysočina a EKOIMPEX Vysočina s.r.o.	Kopie	15.10.2015	-	29.03.2016
Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu					Není vyžadována
Stanovisko zpracovatele odborného posudku k ukončené akci					
KPL	AOPK ČR	Kopie	11.03.2016	00842/ZV/16	29.03.2016
Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody					
1	Krajský úřad Kraje Vysočina	Originál	29.01.2016	KUJI 18780/2016 OZPZ 460/2016	29.03.2016
Stanovisko České geologické služby					Není vyžadována
Aktualizace Finanční analýzy (popř. provozní ztráty)					Není vyžadována
V případě opatření budování a obnova retenčních a akumulčních nádrží bude doloženo geometrické zaměření vypuštěné a upravené vodní nádrže s příčnými a podélnými profily					Není vyžadována
Doklady prokazující splnění specifických podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace					
KPL	Kraj Vysočina	Originál	16.03.2016	-	29.03.2016

Přílohou závěrečné monitorovací zprávy je "Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP", který je předkládán spolu s tímto dokumentem.



## 10. Finální údaje

Prohlašuji, že v průběhu realizace a financování akce jsem předkládal úplnou, věcně, finančně a formálně správnou fakturaci a bankovní výpisy ke kontrole SFŽP ČR, a to včetně případných dobropisů a storna fakturace.

Dále potvrzuji správnost veškerého finančního plnění, které odpovídá skutečně provedeným pracem na předmětném projektu.

Současně potvrzuji správnost veškerých údajů v této Závěrečné monitorovací zprávě.

Datum zpracování monit. zprávy:	07.04.2016
Zpracovatel monit. zprávy:	Jana Janová
Podpis a razítko statutárního zástupce:	

Příloha:

Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP