



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Závěrečná monitorovací zpráva

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Biodiverzita - PR Údolí Brtnice**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 11097556 PM projektu: Heislerová Anna
Číslo projektu: 16153225 FM projektu: Horáček Vilém
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.2.00/11.12141 Právník projektu: Kuncířová Magda
Číslo EDS/SMVS: 115D122002385
Datum: 11.04.2016
Č. j.: 00811/HBR/2011/AOPK

1. Časový harmonogram

	RoPD	Skutečnost
Datum zahájení realizace projektu:	24.10.2013	06.01.2014
Termín ukončení realizace projektu:	31.12.2015	01.06.2015
Termín předložení podkladů ZVA	31.03.2016	29.03.2016
Doba trvání projektu ve dnech	511	



2. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
24890650	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	7.8.2013	31.5.2015	901 208	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.			24.10.2013	Služby	Realizace

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
27478915	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	25.6.2013	31.5.2015	81 000	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině			04.09.2013	Služby	Technický dozor
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:			-		

3. Dopad projektu na rovné příležitosti a životní prostředí

Dopad projektu na rovné příležitosti	neutrální
Dopad projektu na životní prostředí	pozitivní

4. Kontroly na místě

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	2
Dne 31.12.2015 byla u projektu provedena administrativní kontrola v IS, tato kontrola nahrazuje kontrolu na místě.	



5. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Při příležitosti zahájení realizace vydána tisková zpráva: http://www.kr-vysocina.cz/pet-zvlaste-chranenych-uzemi-na-vysocine-se-docka-revitalizace/d-4057058/p1=66334
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2014

Zajištění povinné publicity:	
------------------------------	--



- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2014

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2015

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2015

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Při příležitosti ukončení projektu bude vydána tismová zpráva
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2015

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-



Závěrečná monitorovací zpráva:

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

6. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----

7. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
so 01	81 000,00 Kč	81 000,00 Kč	81 000,00 Kč	81 000,00 Kč	81 000,00 Kč	81 000,00 Kč
so 01	744 800,00 Kč	901 208,00 Kč	901 208,00 Kč	634 100,00 Kč	767 261,00 Kč	767 261,00 Kč
Celkem	825 800,00 Kč	982 208,00 Kč	982 208,00 Kč	715 100,00 Kč	848 261,00 Kč	848 261,00 Kč

Komentáře a doplňující informace ke stavu realizace projektu:	realizace projektu byla dokončena
---	-----------------------------------

8. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celková plocha, na které byla realizována opatření pro podporu biodiverzity	ha	7,6900	7,6900
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	



9.1 Přehled financování projektu:

Struktura financování		Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace / Stanovení výdajů na financování akce OSS	Struktura financování vykázaná dle žádostí o platbu *
Celkové výdaje na projekt	v Kč	982 208,00	848 261,00
Nezpůsobilé výdaje	v Kč	0,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje **	v Kč	982 208,00	848 261,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje	v Kč	982 208,00	848 261,00
Dotace ERDF/FS	v Kč	834 876,80	721 021,85
	v %	85,00	85,00
Dotace SFŽP/SR (kap. 315 - MŽP)	v Kč	49 110,40	42 413,05
	v %	5,00	5,00
Vlastní zdroje veřejné ***	v Kč	98 220,80	84 826,10
	v % CZVV	10,00	10,00
Vlastní zdroje soukromé ***	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na doplnění vlastních zdrojů ****	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na příjmy	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na nezpůsobilé výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v % CV	0,00	0,00

* hodnoty zobrazené v tomto sloupci nezahnují případné vrácení finančních prostředků uskutečněné v průběhu financování

** včetně případných způsobilých víceprací

*** výše vlastních zdrojů nezahrnuje příp. poskytnutou půjčku ze SFŽP na doplnění vlastních zdrojů

**** u veřejného subjektu je procento půjčky SFŽP na doplnění vlastních zdrojů vyjádřeno k CZVV, u soukromého subjektu je procento půjčky vyjádřeno k CZV

Přílohy

Požadované přílohy

Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Přílohy požadované úsekem řízení projektů					



Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Aktuální prohlášení o plátcovství DPH					
1	Kraj Vysočina	Originál	07.03.2016	-	30.03.2016
Protokol o předání staveniště					
KPL	Kraj Vysočina a EKOIMPEX Vysočina s.r.o.	Kopie	06.01.2014	-	08.04.2016
Protokol o předání a převzetí dokončené stavby nebo zařízení					
KPL	Kraj Vysočina a EKOIMPEX Vysočina s.r.o.	Kopie	01.06.2015	-	30.03.2016
Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu					Není vyžadována
Stanovisko zpracovatele odborného posudku k ukončené akci					
KPL	AOPK ČR	Kopie	29.03.2016	01022/ZV/16	30.03.2016
Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody					
1	Krajský úřad Kraje Vysočina	Originál	22.03.2016	KUJI 26605/2016 OZPZ 460/2016	30.03.2016
Stanovisko České geologické služby					Není vyžadována
Aktualizace Finanční analýzy (popř. provozní ztráty)					Není vyžadována
V případě opatření budování a obnova retenčních a akumulčních nádrží bude doloženo geometrické zaměření vypuštěné a upravené vodní nádrže s příčnými a podélnými profily					Není vyžadována
Doklady prokazující splnění specifických podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace					
KPL	Kraj vysočina	Originál	16.03.2016	-	30.03.2016

Přílohou závěrečné monitorovací zprávy je "Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP", který je předkládán spolu s tímto dokumentem.



10. Finální údaje

Prohlašuji, že v průběhu realizace a financování akce jsem předkládal úplnou, věcně, finančně a formálně správnou fakturaci a bankovní výpisy ke kontrole SFŽP ČR, a to včetně případných dobropisů a storna fakturace.

Dále potvrzuji správnost veškerého finančního plnění, které odpovídá skutečně provedeným pracem na předmětném projektu.

Současně potvrzuji správnost veškerých údajů v této Závěrečné monitorovací zprávě.

Datum zpracování monit. zprávy:	07.04.2016
Zpracovatel monit. zprávy:	Jana Janová
Podpis a razítko statutárního zástupce:	

Příloha:

Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP