

II/602 Olešná – průtah - soupis jednání, která proběhla ve věci přípravy stavby včetně jednotlivých záznamů a zápisů

Záznam z jednání ze dne 26. 11. 2014 (přítomni za obec: starosta, místostarostka):

Stručný obsah záznamu: Kraj nemá kompletní majetkovou přípravu, obě strany mají projektovou dokumentaci, dohoda o společné zakázce, soutěž na podzim r. 2015, realizace 2016, informace o přípravě kanalizace a nové ČOV ze strany obce, bylo doporučeno zadání PD pro kanalizaci, tak aby mohla být koordinována příprava staveb, případné křížení silnice po provedení stavby bude možné realizovat pouze protlakem, doporučeno případné založení chrániček

Jednání 12. 3. 2015 (bez obce, projektant, Jaroš-OM, Pípal- ODSH):

Stručný obsah záznamu: Kraj má dokončenu majetkoprávní přípravu, nutná aktualizace dokladů pro stavební povolení, kraj požádal projektanta o projektovou dokumentaci obce

23. 6. 2015 dopis adresovaný obci Olešná:

Stručný obsah dopisu: Informace o vydání stavebního povolení pro objekty kraje, informace o dalším postupu kraje – zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby, příprava veřejné zakázky na stavební práce – zahájení stavebních prací v dubnu/ květnu 2016, žádost o informace o postupu přípravy stavebních objektů obce, podle informací kraje není dořešena majetkoprávní příprava pro stavební objekty obce. Upozorněno na záznam z 26. 11. 2014 kde obec prezentovala záměr kanalizace, doporučeno zpracování projektové dokumentace, koordinace, Upozornění, že dosud k žádné koordinaci nedošlo, kraj neobdržel ani projekt, ani koncept, Žádost o informaci o záměru. Upozornění, že po realizaci stavby nebude možný zásah do silnice.

Pro společné zadání zakázky nutno zajistit podklady – požadavek na předání dokladů – stavebního povolení, prováděcí dokumentace a soupisu prací do 30. 9. 2015. Uvedeno: pokud nebude stavební část obce Olešná připravena k realizaci, budou v r. 2016 provedeny pouze objekty Kraje Vysočina

15. 10. 2015 odeslán dopis pod hlavičkou Ing. Libora Joukla:

Stručný obsah dopisu: informace o ukončení přípravy kraje (dle dopisu z 23. 6. 2015 – bez odpovědi), zahájení stavebních prací duben/květen 2016 Obec není připravena, upozornění na skutečnost, že plán kanalizace v chodníku je nemožný. Upozornění na skutečnost že, po realizaci rekonstrukce silnice II/602 nebude možný zásah do silnice – financování z prostředků EU, požadavek na projednání v zastupitelstvu

Jednání 3. 12. 2015 (přítomni za obec: starosta + 1 zastupitel)

Stručný obsah jednání: Podána informace o stavu přípravy kraje, jsou k dispozici podklady pro zadání veřejné zakázky na stavební práce pro stavební objekty kraje, Je nutno realizovat stavbu v r. 2016, informace byly obci poskytovány, bez odezvy.

Informace o stavu obce: není dokončena majetkoprávní příprava pro objekty obce (chodník, veřejné osvětlení). Není prováděcí dokumentace, není soupis prací, žádost o vypořádání pozemků mezi krajem a obcí pro SO obce podána na konci listopadu, pro kanalizaci je zpracována pouze projektová dokumentace pro územní řízení – není digitální, neobsahuje

veškeré doklady a vyjádření, není požádáno o vydání územního rozhodnutí pro kanalizaci, není požádáno o stavební povolení pro chodníky a VO.

Obec není schopna realizovat SO v r. 2016.

Dohodnuta minimální účast na st. pracích – nutné hmatové prvky, nasvětlení přechodu

Dohodnuto, že nebude realizována společná soutěž na st. práce

Zastupitelstvo obce 20. 12. 2015

Obsah usnesení zastupitelstva: „Na základě předloženého zápisu z jednání na Krajského úřadu Vysočina v Jihlavě bylo konstatováno, že obec Olešná nebude moci realizovat stavební objekty 103 - chodníky a veřejné osvětlení neboť nesežene dotace a tedy bude muset, alespoň zajistit provedení nástupních ploch a provést hmatové dlažby a nasvětlení zastávek a přechodů. Pro toto připraví projektant odhad nákladů

Stanovisko obecního zastupitelstva: Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, že bude muset uvedenou stavbu zaplatit podle finančních možností obce případných dotací. Podle finančních prostředků bude následně pokračováno ve výstavbě chodníků.“

Zastupitelstvo obce 28. 12. 2015

Obsah usnesení zastupitelstva: „Jelikož nás čeká rekonstrukce procházející silnice II/602 musíme se věnovat tomu, že budě zapotřebí kromě jiného také zajistit opravu veřejného osvětlení, opravu chodníků, Toto je jeden z hlavních úkolů, které nás čekají. Odhad nezbytných opatření stavebních úprav stávajících chodníků ve vazbě na dokončení rekonstrukci komunikace č. II/602 činí nejméně 143.200 Kč plus nasvícení přechodu pro chodce 72.000 Kč. Minimální celkové náklady tedy budou činit nejméně 215.200 Kč.

Zastupitelstvo souhlasí s tím, že bude provedeno pouze toto opatření z finančních prostředků obce pokud nebudou dotace.

V současné době je předpoklad, že na chodníky bude vypsána dotace někdy v měsíci květnu a to v četně veřejného osvětlení zatím není žádné vyhlášené a nevíme jak to dopadne. V případě zajištění dotace bude možné provést stavbu celou tedy jak chodníky tak i veřejné osvětlení.“

Záznam z jednání ze dne 14. 4. 2016

Stručný obsah záznamu: kanalizaci obce v souběhu se sil. II/602 je nutno uložit do chodníku, podána informace o tom, že kraj e připraven zahájit výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce silnice II/602 v průtahu Olešné s realizací stavebních prací v r. 2016 Pokud by obec měla v letošním roce realizovat rekonstrukci kanalizace bylo by nutné ze strany obce zajistit kompletně stavbu tak, aby nejpozději koncem července byl znám zhotovitel. Požadavek na sdělení stanoviska k další přípravě a zajištění rekonstrukce kanalizace do 20. 4. 2016 s tím, že toto stanovisko bude předloženo k jednání Radě Kraje Vysočina. Upozorněno na skutečnost, že pokud by byla akce odložena, je nutné, aby obec zajistila veškeré podklady nejpozději do 12. 12. 2016



KUJIP0176PBG

Z á z n a m

z jednání ve přípravě akce: **II/602 Olešná - průtah**

ze dne 26. 11. 2014, jednání se konalo v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina

za účasti:

Josef Bláha – starosta obce Olešná

Jaroslava Bučková – místostarostka obce Olešná

Ing. Hana Matulová – ODSH, KrÚ Kraje Vysočina

Bc. Marek Jaroš – odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina

Tomáš Pípal – ODSH, KrÚ Kraje Vysočina

Přítomni: viz prezenční listina


Na jednání bylo projednáno a dohodnuto následující:

- Kraj Vysočina seznámil zástupce obce Olešná se stavem přípravy akce. Je zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. Dosud není ukončena majetkoprávní příprava stavby – ještě není uzavřena kupní smlouva s vlastníkem dotčených pozemků p. Dvořákem a smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva nájemní s manželi Reisovými. Kraj Vysočina předpokládá uzavření obou smluv do konce roku 2014. Dále byl obci Olešná předán návrh nové smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o výpůjčce na pozemky ve vlastnictví obce s požadavkem na nové projednání v zastupitelstvu obce.
- Po uzavření smlouvy s p. Dvořákem bude Kraj Vysočina pokračovat v přípravě stavby aktualizací dokladové části projektové dokumentace, podáním žádosti o vydání stavebního povolení a aktualizací a dopracováním projektové dokumentace ve stupni PDPS. Na Základě smlouvy bude pro Kraj Vysočina tyto úkony zajišťovat projekční firma TRANSCONSULT s.r.o., Hradec Králové.
- Obec Olešná má vypracovanou projektovou dokumentaci pro rekonstrukci chodníků, zřízení přechodů a veřejného osvětlení zpracovanou v souladu s požadavky SFDI. Obec Olešná má záměr podat žádost o dotaci z fondu SFDI.
- Projektovou dokumentaci pro rekonstrukci chodníků, zřízení přechodů a VO poskytne obec Olešná Kraji Vysočina.
- Pro realizaci stavebních objektů Olešná (chodníky, přechody pro chodce, VO) není rovněž dosud dokončena majetkoprávní příprava. Po ukončení majetkoprávní přípravy podá obec Olešná žádost o vydání stavebního povolení. Po vydání pravomocného stavebního povolení předpokládá obec Olešná podání žádosti o dotaci z fondu SFDI.
- Obě strany se dohodly, že se budou vzájemně informovat o jednotlivých krocích (podání žádosti, vydání stavebních povolení, získání dotace apod.)
- Ze současného stavu vyplývá předpoklad zahájení veřejné zakázky na stavební práce pro rekonstrukci silnice II/602, chodníků, přechodů a veřejného osvětlení na podzim roku 2015. Kraj Vysočina a Obec Olešná se dohodli na vypsání společné zakázky na základě smlouvy o společném postupu. Obě strany předpokládají realizaci vlastních stavebních prací ve stavební sezóně roku 2016.
- Obec Olešná připravuje rovněž rekonstrukci kanalizace s vybudováním nové ČOV. Na jednání bylo doporučeno zadání projektové dokumentace pro rekonstrukci

kanalizace a ČOV tak, aby bylo možné tyto projekční práce a navržené řešení koordinovat a uvést do souladu s řešením navrženým v projektové dokumentaci pro rekonstrukci silnice II/602. Pro rekonstrukci kanalizace a zřízení ČOV dojde ke křížení zařízení se silnicí II/602. Kraj Vysočina nesouhlasí s prováděním případného křížení po provedení rekonstrukce silnice II/602, překopem. Křížení bude dodatečně možno provést pouze protlakem. Pokud bude kanalizace a ČOV prováděna později než rekonstrukce sil. II/602 je doporučeno založení chrániček v rámci rekonstrukce silnice. Investorem těchto chrániček jako celé rekonstrukce kanalizace a zřízení ČOV bude Obec Olešná.

- O stavu přípravy a předpokládaném termínu rekonstrukce kanalizace a zřízení ČOV bude obec Olešná Kraj Vysočina informovat

Zapsal: dne 27. 11. 2014
Tomáš Pípal
úředník ODSH KrÚ Kraje Vysočina



Záznam z jednání bude rozeslán na kontaktní emailové adresy účastníků jednání. Pokud nebudou do tří dnů od jeho doručení vzneseny námítky, doplnění nebo připomínky považuje se záznam za vzájemně odsouhlasený.

Z á z n a m



z jednání ve věci přípravy realizace stavby:

II/602 Olešná - průtah

ze dne 12. 3. 2015, které se konalo v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina

za účasti:

Ing. Vladimír Pravda – TRANSCONSULT s.r.o.

Bc. Marek Jaroš – úředník OM, KrÚ Kraje Vysočina

Tomáš Pípal – úředník ODSH, KrÚ Kraje Vysočina

Přítomni: viz prezenční listina

Na jednání bylo projednáno a dohodnuto následující:

- Zpracovateli projektové dokumentace bylo oznámeno ukončení majetkoprávní přípravy stavby II/602 Olešná – průtah. Pro dotčené pozemky ve vlastnictví Obce Olešná byla uzavřena smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva o výpůjčce a pozemky manželů Reisových smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva nájemní. Ostatní dotčené pozemky byly Krajem Vysočina vykoupeny. Kopie uzavřených smluv jsou projektantovi v digitální podobě zaslány spolu s tímto záznamem.
- Byla dohodnuta úprava záborového elaborátu – vypuštění dočasného záboru parcely 853/4 v k. ú. Olešná v rozsahu 2 m². Jedná se o zábor z důvodu úpravy napojení sjezdu. Napojení sjezdu bude ukončeno na hranici parcely.
- Pro podání žádosti o vydání stavebního povolení je nutné aktualizovat již neplatná vyjádření obsažená v dokladové části projektové dokumentace zpracované ve stupni DSP. Pro tuto aktualizaci předloží projektant cenovou nabídku. Předpokládá se uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.
- Pro podání žádosti o vydání stavebního povolení je nutné aktualizovat záborový elaborát tak, aby odpovídal současnému stavu dle katastru nemovitostí.
- Projektant předloží cenovou nabídku na aktualizaci dokladové části a záborového elaborátu projektové dokumentace.
- Ihned po zajištění aktualizace předloží projektant žádost o vydání stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu. Formulář žádosti bude před podáním žádosti zaslán zástupci objednatele ke schválení.
- Objednatel požádal projektanta o poskytnutí projektové dokumentace pro stavební objekty Obce Olešná pro potřeby přípravy majetkoprávního vypořádání. Projektant prověří souhlas obce.

Zapsal: dne 16. 3. 2015

Tomáš Pípal, úředník ODSH

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Obec Olešná
Olešná 94
393 01 Pelhřimov

Váš dopis značky/ze	Číslo jednací KUJI 43536/2015 ODSH	Vyřizuje/telefon T. Pípal / 564 602 386	V Jihlavě dne 23. 6. 2015
---------------------	---------------------------------------	--	------------------------------

II/602 Olešná – průtah, oznámení o přípravě stavby, žádost o informace

Vážený pane starosto,

ve věci přípravy stavby II/602 Olešná - průtah Vám sdělujeme, že dne 3. 6. 2015 bylo vydáno stavební povolení pro stavební objekty: SO 101 Komunikace, SO 102 Napojení křižovatek, SO 104 Propustky a SO 200 Mostní objekt dle projektové dokumentace vypracované společností TRANSCONSULT s.r.o., jejichž investorem je Kraj Vysočina. Nabytí právní moci předpokládáme dle lhůt správního řízení v první polovině července 2015. Následně bude společností TRANSCONSULT s.r.o. zpracována projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby. Tím bude ze strany kraje stavba připravena tak, aby bylo možné zadání veřejné zakázky na stavební práce a následně realizace stavby resp. stavebních objektů kraje. Kraj Vysočina připravuje realizaci stavby II/602 Olešná – průtah v rozsahu stavebních objektů SO 101, 102, 104 a 200 se spolufinancováním z prostředků Evropské unie s tím, že stavební práce budou zahájeny v dubnu – květnu 2016.

Součástí předmětné stavby jsou rovněž stavební objekty investora obce Olešná. Jedná se o: SO 103 Chodníky a sjezdy a SO 400 Veřejné osvětlení.

Žádáme o informaci o postupu přípravy stavby v rozsahu stavebních objektů obce Olešná. Dle našich informací není v současné době dořešena majetkoprávní příprava pozemků dotčených stavebními objekty investora obce Olešná a není tedy zahájeno stavební řízení.

Na jednání dne 26. 11. 2014 byl obcí Olešná prezentován záměr na rekonstrukci kanalizace s vybudováním ČOV. Z tohoto jednání byl pořízen a doručen záznam, ve kterém bylo doporučeno bezodkladné zadání projektové dokumentace pro rekonstrukci kanalizace a zřízení ČOV tak, aby bylo možné koordinovat projekční práce s plánovanou stavbou II/602 Olešná – průtah. K takové koordinaci zatím nedošlo. Kraji Vysočina dosud nebyla poskytnuta projektová dokumentace ani její koncept pro kanalizaci a ČOV. Žádáme o informaci, zda bylo od záměru upuštěno nebo dosud probíhají projekční práce. Pokud ano, požadujeme urychlené předložení dokumentace a dořešení případných střetů s plánovanou stavbou „II/602 Olešná - průtah“. Po realizaci stavby II/602 Olešná průtah již nebude možný zásah do silnice II/602.


Upozorňujeme na nutnost dořešení přípravy realizace stavby, resp. stavebních objektů obce Olešná a plánované rekonstrukce kanalizace a ČOV ze strany obce Olešná.

Pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce akce II/602 Olešná – průtah požadujeme předání podkladů (stavební povolení, Projektová dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací vypracovaném v ASPE) nejpozději do 30. 9. 2015. V opačném případě bude kraj nucen zadat veřejnou zakázku na stavební práce pouze v rozsahu stavebních objektů kraje. Pokud nebude stavební část obce Olešná připravena k realizaci, budou v r. 2016 provedeny pouze stavební objekty Kraje Vysočina.

S pozdravem



Ing. Hana Strnadová
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství



Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
Žitkova 37, 587 33 Jihlava

7



Kraj Vysočina

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Váš dopis značky/ze dne:

Číslo jednací: KUJI 68882/2015

Vyřizuje/telefon: T. Pípal /564602386

V Jihlavě dne: 15. 10. 2015

Vážený pane starosto,

ve věci přípravy stavby II/602 Olešná - průtah proběhlo dne 1. 9. 2015 v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina jednání s Vaší účastí. Tomuto jednání předcházelo několik jednání včetně korespondence ve věci přípravy a postupu stavby.

Na jednání dne 1. 9. 2015 bylo projednáno následující:

Pro stavební objekty: SO 101 Komunikace, SO 102 Napojení křižovatek, SO 104 Propustky a SO 200 Mostní objekt dle projektové dokumentace vypracované společností TRANSCONSULT s.r.o., jejichž investorem je Kraj Vysočina, bylo vydáno stavební povolení. Stavební povolení je v současné době pravomocné.

Následně byla společností TRANSCONSULT s.r.o. zpracována projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby. Tato dokumentace byla připomínkována na jednání dne 18. 8. 2015 a následně 1. 9. 2015. Tím je ze strany kraje stavba připravena tak, aby bylo možné zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací do konce letošního roku, následně pak bude zahájena realizace stavby resp. stavebních objektů kraje. Kraj Vysočina připravuje realizaci stavby II/602 Olešná – průtah v rozsahu stavebních objektů SO 101, 102, 104 a 200 se spolufinancováním z prostředků Evropské unie s tím, že stavební práce budou zahájeny v dubnu – květnu 2016.

Součástí předmětné stavby jsou rovněž stavební objekty investora obce Olešná. Jedná se o: SO 103 Chodníky a sjezdy a SO 400 Veřejné osvětlení.

Dle zjištění kraje není v současné době dořešena majetkoprávní příprava pozemků dotčených stavebními objekty investora obce Olešná a není tedy zahájeno stavební řízení. Rovněž není k dispozici projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu SO 103 Chodníky a sjezdy a SO 400 Veřejné osvětlení.

Jako další investici připravuje obec Olešná rekonstrukci kanalizace s vybudováním ČOV. Pro jednání byla zaslána projektová dokumentace pro rekonstrukci kanalizace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Tato dokumentace řeší nutnou část

rekonstrukce kanalizace v souběhu se sil. II/602 s uložení ve stávajícím chodníku a s navrženými třemi přechody pod silnicí II/602.

V souvislosti s výše uvedeným proběhlo již v minulosti několik jednání, na kterých byla obec o stavu přípravy informována a upozorňována na nutnou koordinaci. Z těchto jednání byl pořízen zápis dne 26. 11. 2014 a 12. 3. 2015. Dále byl obci Olešná, dne 23. 6. 2015 adresován dopis, rovněž s informací o stavu resp. ukončení přípravy stavby ze strany kraje a požadavků na doplnění přípravy ze strany obce včetně předpokladu termínů. Dopis obsahoval i požadavek na informace o stavu přípravy stavby obcí Olešná. Bohužel je nutné konstatovat, že obec Olešná kraji nepodává téměř žádné informace, dopis ze dne 23. 6. 2015 zůstal zcela bez odpovědi.

Z výše uvedeného vyplývá:

Kraj Vysočina je připraven v roce 2016 realizovat stavební objekty: SO 101 Komunikace, SO 102 Napojení křižovatek, SO 104 Propustky a SO 200 Mostní objekt.

Dle kraji dostupných informací, obec Olešná nemá zajištěnu přípravu pro realizaci stavebních objektů SO 103 Chodníky a sjezdy a SO 400 Veřejné osvětlení a stále nemá zajištěnu přípravu pro realizaci kanalizace. Je nutné vydání územního rozhodnutí, vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, následné zajištění stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby.

Za předpokladu rekonstrukce silnice II/602 jako investice kraje bez realizace stavebních objektů obce Olešná tj. rekonstrukce chodníků a provedení veřejného osvětlení hrozí komplikace s uvedením stavby do užívání. Bez rekonstrukce chodníků by chyběly v místech snížených obrub varovné pásy. Dále by nemohl být realizován přechod pro chodce z důvodu chybějícího nasvětlení přechodu, varovných a signálních pásů.

Po provedení rekonstrukce silnice II/602 nebude umožněn jakýkoli zásah do nově provedené vozovky. Z tohoto důvodu je vhodné resp. nutné provedení kanalizace před rekonstrukcí silnice II/602. V souběhu se silnicí II/602 je kanalizace sice uložena v chodníku ovšem s ohledem na skutečnost, že v chodníku již je uvedeno vedení plynu, telefonního kabelu a bude zde zachována (oddělena) původní kanalizace, je provedení nové kanalizace v chodníku bez zásahu do vozovky silnice II/602 téměř nemožné.

Závěrem tedy požadujeme projednání dalšího postupu přípravy stavby II/602 v rozsahu stavebních objektů obce Olešná vč. rekonstrukce kanalizace Zastupitelstvem obce Olešná spolu s vyjádřením, zda souhlasí s realizací stavebních prací v rozsahu stavebních objektů Kraje Vysočina v roce 2016 se všemi výše uvedenými důsledky.


V případě, že Kraj Vysočina neobdrží usnesení Zastupitelstva obce Olešná, příp. reakci na tento dopis do 20. 11. 2015, Kraj Vysočina zahájí výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací objektů SO 101 Komunikace, SO 102 Napojení křižovatek, SO 104 Propustky a SO 200 Mostní objekt dle projektové dokumentace vypracované společností TRANSCONSULT s.r.o.



Kraj Vysočina

Pro zajištění dalších úkonů směřujících k realizaci stavby přikládáme návrh Smlouvy o společném postupu zadavatelů pro realizaci veřejné zakázky „II/602 Olešná – průtah“. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním veřejné zakázky „II/602 Olešná - průtah“, jejímž předmětem jsou stavební práce. Uzavření této smlouvy předpokládá společnou realizaci stavebních objektů kraje a obce. Žádáme o odsouhlasení textu této smlouvy s následným projednáním jejího uzavření Zastupitelstvem obce Olešná.

S pozdravem



Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství

Přílohy: Záznam z jednání ze dne 26. 11. 2014
Záznam z jednání ze dne 12. 3. 2015
Dopis – oznámení o přípravě stavby, žádost o informace ze dne 23. 6. 2015
Návrh smlouvy o společném postupu zadavatelů

Vážený pan
Josef Bláha, starosta
Obec Olešná
Olešná 94
393 01 Pelhřimov

Záznam z jednání ve věci přípravy, realizace a zadání veřejné zakázky na stavební práce stavby

II/602 Olešná - průtah

Jednání proběhlo dne 3. 12. 2015 od 10:00 v zasedací místnosti v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě

Účast viz prezenční listina, která je přílohou tohoto záznamu

Na jednání bylo projednáno a dohodnuto následující:

Zástupci obce byli seznámeni se stavem přípravy stavby resp. stavebních objektů kraje Vysočina, s tím, že pro tyto stavební objekty je vydáno stavební povolení, je vypracována projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisů prací. S ohledem na dlouhodobou přípravu stavby a zejména z důvodu možného čerpání financí z dotačních fondů Evropské unie je nutné realizovat stavbu v roce 2016. Veškeré informace o přípravě stavby včetně žádostí o reakci ze strany obce byly v minulosti na obec zaslány, zůstaly bez odezvy.

Dále podal starosta obce Olešná informace o stavu přípravy stavebních objektů obce tj. SO 103 Chodníky a sjezdy a SO 400 Veřejné osvětlení. Obec nemá zajištěné majetkoprávní vypořádání, nemá projektovou dokumentaci ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby, není zpracován soupis prací. Je zpracována pouze dokumentace pro stavební povolení, která je pravděpodobně z pohledu vyjádření v dokladové části neaktuální. Žádost o vypořádání pozemků ve vlastnictví kraje, které budou zastavěny chodníky, podala obec na konci listopadu. Pro kanalizaci je vypracována pouze projektová dokumentace pro územní řízení, tato dokumentace není zpracována digitálně dle zaměření a neobsahuje kompletní doklady.

V současné době nemá obec požádáno o vydání územního řízení pro kanalizaci, obec rovněž nemá požádáno o vydání stavebního povolení pro rekonstrukci chodníků a provedení veřejného osvětlení.

Na základě výše u vedeného je zřejmé, že obec nebude schopna realizovat stavební objekty SO 103 Chodníky a sjezdy a SO 400 Veřejné osvětlení v r. 2016.

Pro funkčnost stavby je však nutná minimální spoluúčast obce, spočívající ve financování a provedení nástupních ploch u autobusových zastávek, nasvětlení (vč. přípojky) přechodu pro chodce a provedení hmatové dlažby v místech snížených obrub a dosypání ploch šterkodrtí mezi novou obrubou a stávajícím chodníkem. Pro provedení těchto nezbytných prací zpracuje projektant odhad nákladů. Provedení těchto prací projedná obec Olešná na jednání zastupitelstva. Pan starosta přislíbil svolání jednání zastupitelstva obce do dvou dnů od předání podkladů resp. odhadu nákladů. Kraj Vysočina požaduje stanovisko obce, formou usnesení zastupitelstva, zda bude nebo nebude provedeno a financováno alespoň zřízení nástupních ploch u autobusových zastávek, nasvětlení (vč. přípojky) přechodu pro chodce


a provedení hmatové dlažby v místech snížených obrub a dosypání ploch šterkodrtí mezi novou obrubou a stávajícím chodníkem.

Pro provádění stavebních prací nebude realizovaná společná veřejná zakázka dvou zadavatelů tj. Kraje Vysočina a obce Olešná. Obec si pro případné provádění výše uvedených nejnnutnějších prací zajistí výběr zhotovitele.

Provedení nástupních ploch u autobusových zastávek, nasvětlení (vč. přípojky) přechodu pro chodce a provedení hmatové dlažby v místech snížených obrub a dosypání ploch šterkodrtí mezi novou obrubou a stávajícím chodníkem je ze strany Městského úřadu Pelhřimov, odboru dopravy požadováno za nutné z důvodu zajištění funkčnosti a bezpečnosti stavby.

Zapsal dne 8. 12: 2015

Tomáš Pípal



Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
Žitkova 57, 587 33 Pelhřimov

7

Tento záznam je rozeslán na emailové kontakty účastníků jednání. Pokud nebude připomínkovan do tří dnů od rozeslání je považován za odsouhlasený.

Pípal Tomáš

Od: OU Olešná <ou.olesna@quick.cz>
Odesláno: 20. prosince 2015 19:35
Komu: Pípal Tomáš
Předmět: zápis z jednání

Obec Olešná
Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov
IČO 00 515 761, bankovní spojení KB Pelhřimov 305 212 61/0100
telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489
e-mail ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

čj.1-13/2015

Olešná dne 20.prosince 2015

**Zápis z jednání mimořádného obecního zastupitelstva
konaného dne 20. prosince 2015 od 18,00 hod.**

Přítomen : Josef Bláha, František Bláha, Rostislav Palán Jiří Paclík, Petr Mareš, Milan Šlechta

Program : spoluúčast na výstavbě – rekonstrukci komunikace přes obec Olešnou

Jednání zahájil starosta obce, který uvedl, že mimořádného jednání je přítomna většina a tedy jednání je usnášení schopné a jako ověřovatele zápisu byli pověřeni František Bláha a Milan Šlechta

Na základě předloženého zápisu z jednání na Krajského úřadu Vysočina v Jihlavě bylo konstatováno, že obec Olešná nebude moci realizovat stavební objekty 103- chodníky a veřejné osvětlení neboť nesežene dotace a tedy bude muset ,alespoň zajistit provedení nástupních ploch a provést hmatové dlažby a nasvětlení zastávek a přechodů. Pro toto připraví projektant odhad nákladů

Stanovisko obecního zastupitelstva:

Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, že bude muset uvedenou stavbu zaplatit podle finančních možností obce případných dotací. Podle finančních prostředků bude následně pokračováno ve výstavbě chodníků.

Zastupitelstvo obce bylo skončeno dne 20. prosince 2015 19,00 hod. Zápis byl odsouhlasen a následně byl podepsán.

Zapsal :

Josef Bláha

Zápis byl ověřen :

Milan Šlechta

Pípal Tomáš

Od: OU Olešná <ou.olesna@quick.cz>
Odesláno: 28. ledna 2016 19:54
Komu: Pípal Tomáš
Předmět: zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná

Obec Olešná
Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov
IČO 00 515 761, bankovní spojení KB Pelhřimov 305 212 61/0100
telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489
e-mail ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

čj.1-1/2016

Olešná dne 28.ledna 2016

**Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Olešná
konaného dne 28. ledna 2016 od 18,00 hod.**

Přítomen : Josef Bláha, František Bláha, Rostislav Palán , Jiří Paclík, Petr Mareš, Milan Šlechta ,
Omluven : Petr Studený

Program:

- 1. Kontrola plnění práce z minulého zastupitelstva obce**
- 2. plán práce na rok 2016**
- 3. Stav na úseku vodovodu Olešná**
- 4. Příprava rozvoje obce na rok 2016**
- 5. Ostatní**

**Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce , který uvedl, že v současné době je přítomna většina zastupitelů a tedy je jednání usnášení schopné.
Jako ověřovatele zápisu budou Petr Mareš a Milan Šlechta**

1. Kontrola plnění úkolů z roku 2015

Zápisy budou doručeny do 28. ledna 2016.

Úkol

- písemně doručit důvod nesplnění inventury**
- písemně doručit záznam o kontrole včetně důvodu**
- neinformování starosty**
- písemně doručit zápis z jednání zastupitelstva 2015**

2. Plán práce na rok 2016

Jelikož nás čeká **rekonstrukce procházející silnice II/602** musíme se věnovat tomu, že bude zapotřebí kromě jiného také zajistit opravu veřejného osvětlení , opravu chodníků , Toto je jeden z hlavních úkolů, které nás čekají.

Odhad nezbytných opatření stavebních úprav stávajících chodníků ve vazbě na dokončení rekonstrukci komunikace č. II/602 činí nejméně 143.200 Kč plus nasvícení přechodu pro chodce 72.000 Kč. Minimální celkové náklady tedy budou činit nejméně 215.200 Kč

Zastupitelstvo souhlasí s tím, že bude provedeno pouze toto opatření z finančních prostředků obce pokud nebudou dotace .

V současné době je předpoklad, že na chodníky bude vypsána dotace někdy v měsíci květnu a to včetně veřejného osvětlení zatím není žádné vyhlášené a nevíme jak to dopadne. V případě zajištění dotace bude možné provést stavbu celou tedy jak chodníky tak i veřejné osvětlení.

Odpovědnost starosta a místostarosta , budou informovat o průběhu stavu na tomto úseku

3. Opravy komunikací

Nejsou v řádném stavu a tedy bude potřeba nadále pokračovat v opravách. Zde by stálo za zvážení pokusit se provést opravu v místní části Řemenov , kde je havarijný stav. Využili bychom program na podporu venkova což je částka 105.000 Kč a druhou část bychom museli zaplatit z vlastních prostředků což je také 105.000 Kč.

Ostatní komunikace budeme provádět jen výsprávkami jako v minulosti. V místní části Olešná bude zapotřebí věnovat se zejména komunikace

- mezi Kostkovými a Krejčou ,
- směrem k Medovým podél potoka k Havlům a propojit tuto pokud možno k hlavní silnici
- směrem k Lahodné

V Olešné by byla použita škrabanka , která bude z hlavní komunikace

**Zastupitelstvo souhlasí
Odpovědnost starosta a místostarosta ,**

4. Vodovod Olešná

V současné době bude zapotřebí pouze napojení na hlavní řád a odebrat vzorek na rozbor. Na splnění požadavku Povodí Vltavy bude zapotřebí provést ještě umístění nádrže na zachycení odpadní vody, která se bude následně vypouštět po dobu 24 hodin. Zde bude poslední náklad do 10.000 Kč ,ale ještě budeme muset zajistit propojení signalizací ,aby nedocházelo k přečerpávání vody do vodojemu a následnému vypouštění. Tímto budeme mít zajištěnou dostatečnou kapacitu jak pro Olešnou tak i pro Chválov.

**Odpovědnost starosta a místostarosta ,
Zastupitelstvo souhlasí**

5. Ostatní

5.a/ Zpravodaj obce na rok 2016

Jelikož se stalo již pravidelností vydávání Olešenského zpravodaje bude zapotřebí se i tomuto věnovat. Zejména bychom měli se zamyslet nad tím co jsme za rok 2015 udělali a to nejen v kulturní části ,ale i celkově v jednotlivých místních částech. Rovněž tak bychom měli začít uvažovat o plnění plánu rozvoje obce , který byl v minulosti schválen a jak dále postupovat. Kulturní akce pravidelné plesy, dětské dny a karnevaly a v neposlední řadě také vypouštění balonků zahájení adventů, setkání seniorů . Poutě a pod,.

Na příští rok máme kromě jiného také naplánované setkání rodáků a 120. let založení SDH Olešná. Tyto akce bude již zapotřebí připravovat již koncem letošního roku a to včetně programu.

5. b / Hřiště školkové

Provedenou revizní kontrolou bylo zjištěno,že některé zařízení již musí být odstraněno a některé zařízení bude muset být opraveno v souladu se zápisem tak, aby bylo v jarních měsících možno používat školkovou zahradu.

**Zaměstnanci obce provedou během zimy. Odpovědnost starosta a místostarosta
Zastupitelstvo souhlasí**

5. c / Rozvoj obce

Práce bude pouze na zajištění chodu obce pokud možno s co nejmenšími náklady neboť výstavba uvedené v prvním bodě bude poměrně vysoká a nebude zbývat na další. Budeme i nadále pokračovat v kulturních akcích ,které již delší dobu provádíme a již se staly pravidlem.

Zastupitelstvo souhlasí

-4-

5.d/ Mezi první bude setkání seniorů .

Setkání seniorů bude dne 5. března 2016 od 13,30 hod. K poslehu a tanci bude kapela Rose Band / bývalé PM Band/ Program připravíme s kulturní komisí.

Zastupitelstvo souhlasí

5.e/ Žádost o změnu do územního plánu obce – místní část Plevnice

Na obecní úřad byla doručena žádost o převedení pozemku 56/3 v k.ú. Plevnice na výstavbu. Jedná se o pozemek vedený jako trvalý travní porost . Tento pozemek je na pokraji Plevnice vedle zastavěné části obce.

Zastupitelstvo souhlasí

5 f/ Žádost o vykácení několika olší u Šimana

Na obecní úřad Olešná byla doručena žádost o vykácení stromů na obecním pozemku a to v místech , kde je znemožněno užívat tuto místní komunikaci

Zastupitelstvo souhlasí

5.g/ Jelikož v našich lesích je opět kůrovec bude opět činnost našich zaměstnanců věnována tomuto problému. Celkem je v současné době napadeno nejméně 54 stromů a to jak v katastru lesů na Plevnicku tak i v Řemenově.

Zastupitelstvo souhlasí

5.h/ Žádost o rozšíření kapacity školy

Ředitelka školy p. Šulcová požádala o rozšíření kapacity školy neboť se zvýšil počet žáků od počátku školního roku nového a pro děti není kapacita.a tuto je třeba rozšířit.

Úkol pro starostu a místostarostu jednat s panem Hamerníkem a podat zprávu o výsledku jednání.

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19,30 hod. Zápis souhlasí s a proto byl beze změn souhlasí.

Zapsal:

Josef Bláha

Ověřovatelé zápisu

Milan Šlechta








Petr Mareš

Obecní úřad Olešná
Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov
IČO 00 515 761, bankovní spojení KB Pelhřimov 305 212 61/0100
telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489
e-mail ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Čj. /2016

Olešná dne 14. dubna 2016

Prezentační listina
k jednání uložení kanalizace
při stavbě rekonstrukce silnice II/602
a chodníků včetně veřejného osvětlení
v obci Olešná

p.č.	Organizace	Jméno a příjmení	podpis
1	Obec Olešná	Josef Bláha	
2	Kraj Vysočina	Tomáš Pípal	
3	KRAJ VYSOČINA	RADEK ŽIŽKA	
4	KRAJ VYSOČINA	RADEK HANBA	
5			
6	KuV pracovště Pelhřimov	Martina Blažová	
7			
8	Projektant	Jaroslav ČÁSEK	
9		Martin Žižka	

Obecní úřad Olešná
Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov
IČO 00 515 761, bankovní spojení KB Pelhřimov 305 212 61/0100
telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489
e-mail ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Čj. /2016

Olešná dne 14. dubna 2016

**Zápis z jednání týkající se
kanalizace pro budoucí výstavbu**

ČOV v obci Olešná

Obec Olešná dostala za úkol připravit projektovou dokumentaci na ČOV v obci Olešná. Jelikož v tuto dobu již probíhá příprava na rekonstrukce silnice II. Třídy č. 602 přes obec Olešnou a v těchto místech bude zapotřebí také uložit část kanalizace podél silnice./ částečně bude zasahovat do rekonstruovaného silničního tělesa.

Zpočátku byla částečně provedena projekce, ale projektant zemřel a jeho nástupci nebyly schopni toto připravit ke stavebnímu povolení proto bylo přistoupeno ke změně projektanta a v současné době toto připravuje pan ing. Jaromír Čašek. V průběhu přípravy však bylo zjištěno, že již následná kanalizace se již nevejde do chodníku bylo vyvoláno toto jednání.

V chodníku je totiž umístněna stávající kanalizace a částečně je zde také veden telefonní kabel a v neposlední řadě také plynový rozvod. V několika místech přechází přes vozovku také vodovodní řád. Dále v důsledku rekonstrukce silnice je plánovaná rekonstrukce veřejného osvětlení vozovky a tyto rozvody jsou plánovány v těchto prostorech.

Po provedeném seznámení s projekcí bylo dohodnuto následující

1. Přípravení projektu na zhotovení kanalizace v úseku opravy komunikace silnice II. Třídy č. 602
2. Vyřídít stavební povolení na tuto variantu
3. Zhotovení kanalizace bude zapotřebí do července 2016 což není reálné
- 4.

Vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina: na dnešním, jednání tak jako v dříve zasláných dokladech, byla obec informována o skutečnosti, že Kraj Vysočina ukončil přípravu a je připraven realizovat stavbu II/602 Olešná – průtah ve stavební sezóně 2016. Kraj opakovaně upozorňoval na nutnost přípravy kanalizace v obci Olešná. K dnešnímu dni obec informovala o zadání projektové dokumentace pro vybudování kanalizace (část u sil. II/602) Na základě výše uvedených skutečností zástupce Krajského úřadu konstatoval že, pokud má obec zrealizovat část kanalizace v souběhu se silnicí v letošním roce je nutné, aby obec zajistila předání staveniště zhotovitel, kterého zajistí, nejpozději do konce června 2016. Kraj

Vysočina požaduje, aby Obec Olešná sdělila své stanovisko k další přípravě a zajištění rekonstrukce kanalizace (část v souběhu se sil. II/602 nejpozději do 20. 4. 2016) formou usnesení zastupitelstva obce. Materiál bude předložen k jednání Rady kraje Vysočina s návrhem postupu při realizaci stavby II/602 Olešná – průtah. Pokud by došlo k posunu termínu provádění stavebních prací na r. 2017 stavby II/602 Olešná – průtah je nutné, aby veškeré podklady byly obcí zpracovány a připraveny nejpozději do 12. 12. 2016.

5. Veškeré podklady majetkové musí být do 15. května 2016 předloženy na KÚ