



Závěrečná monitorovací zpráva

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Biodiverzita II. - EVL Na Oklice**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 13145656 PM projektu: Heislerová Anna
Číslo projektu: 20057796 FM projektu: Vojtíšková Michaela
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.2.00/13.17573 Právník projektu: Kuncířová Magda
Číslo EDS/SMVS: 115D122003093
Datum: 18.04.2016
Č. j.: 04782/ZV/2012

1. Časový harmonogram

	RoPD	Skutečnost
Datum zahájení realizace projektu:	03.04.2014	26.05.2014
Termín ukončení realizace projektu:	31.12.2015	12.06.2015
Termín předložení podkladů ZVA	31.03.2016	29.03.2016
Doba trvání projektu ve dnech	382	

**2. Veřejné zakázky**

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29261570	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie	7.3.2012	31.5.2015	395 400	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Wetland s.r.o.			02.04.2012	Služby	Projektová příprava

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29262332	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie	4.4.2014	30.6.2015	103 000	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Ing. Vojtěch Kodet			01.07.2014	Služby	Realizace

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29263412	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	19.3.2014	31.5.2015	444 619,34	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Agromeli spol. s r.o.			14.07.2014	Stavební práce	Realizace

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29263481	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	28.3.2014	31.5.2015	3 689 932,51	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Třeštický mlýn s.r.o.			30.06.2014	Služby	Realizace

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29263710	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 1. kategorie	28.3.2014	30.6.2015	89 990	OK



Dodavatelé	Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
RNDr. Táša Štechová	03.04.2014	Služby	Realizace
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-		

3. Dopad projektu na rovné příležitosti a životní prostředí

Dopad projektu na rovné příležitosti	neutrální
Dopad projektu na životní prostředí	pozitivní

4. Kontroly na místě

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	2
Dne 30.6.2015 byla u projektu provedena administrativní kontrola v IS, tato kontrola nahrazuje kontrolu na místě.	



5. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	Při příležitosti zahájení realizace vydána stručná tisková zpráva: http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-pomohou-na-vysocine-obnovit-zvlaste-chranena-uzemi/d-4060112/p1=3379

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Při příležitosti zahájení realizace projektu vydány 2 tiskové zprávy: 1) http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-pomohou-na-vysocine-obnovit-zvlaste-chranena-uzemi/d-4060112/p1=69342 2) http://www.kr-vysocina.cz/evropsky-vyznamna-lokalita-na-oklice-ziskano-novou-tvar/d-4060193/p1=69342
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2015

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-



- komentáře a doplňující informace k publicitě	-
--	---

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2015

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Při příležitosti dokončení realizace projektu bude vydána tisková zpráva
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2015

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Závěrečná monitorovací zpráva:

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

6. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----

7. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
01	89 990,00 Kč	89 990,00 Kč	89 990,00 Kč	89 990,00 Kč	89 990,00 Kč	89 990,00 Kč
S02	103 000,00 Kč	103 000,00 Kč	103 000,00 Kč	103 000,00 Kč	103 000,00 Kč	103 000,00 Kč
S03	367 454,00 Kč	444 619,34 Kč	444 619,34 Kč	367 454,00 Kč	444 619,00 Kč	426 590,00 Kč
S04	3 049 531,00 Kč	3 689 932,51 Kč	3 689 932,51 Kč	2 805 721,00 Kč	3 394 922,00 Kč	3 361 383,00 Kč



SO 05	329 500,00 Kč	395 400,00 Kč	395 400,00 Kč	329 500,00 Kč	395 400,00 Kč	285 798,00 Kč
Celkem	3 939 475,00 Kč	4 722 941,85 Kč	4 722 941,85 Kč	3 695 665,00 Kč	4 427 931,00 Kč	4 266 761,00 Kč

Komentáře a doplňující informace ke stavu realizace projektu:	realizace projektu byla dokončena
---	-----------------------------------

8. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celková plocha, na které byla realizována opatření pro podporu biodiverzity	ha	17,1760	17,1760
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:	-		

**9.1 Přehled financování projektu:**

Struktura financování		Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace / Stanovení výdajů na financování akce OSS	Struktura financování vykázaná dle žádostí o platbu *
Celkové výdaje na projekt	v Kč	4 722 941,85	4 427 931,00
Nezpůsobilé výdaje	v Kč	161 170,00	161 170,00
Celkové způsobilé výdaje **	v Kč	4 561 771,85	4 266 761,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje	v Kč	4 561 771,85	4 266 761,00
Dotace ERDF/FS	v Kč	3 877 506,07	3 626 746,82
	v %	85,00	85,00
Dotace SFŽP/SR (kap. 315 - MŽP)	v Kč	228 088,59	213 338,02
	v %	5,00	5,00
Vlastní zdroje veřejné ***	v Kč	456 177,19	426 676,16
	v % CZVV	10,00	10,00
Vlastní zdroje soukromé ***	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na doplnění vlastních zdrojů ****	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na příjmy	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na nezpůsobilé výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v % CV	0,00	0,00

* hodnoty zobrazené v tomto sloupci nezahnují případné vrácení finančních prostředků uskutečněné v průběhu financování

** včetně případných způsobilých víceprací

*** výše vlastních zdrojů nezahrnuje příp. poskytnutou půjčku ze SFŽP na doplnění vlastních zdrojů

**** u veřejného subjektu je procento půjčky SFŽP na doplnění vlastních zdrojů vyjádřeno k CZVV, u soukromého subjektu je procento půjčky vyjádřeno k CZV

Přílohy

Požadované přílohy

Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Přílohy požadované úsekem řízení projektů					



Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Aktuální prohlášení o plátcovství DPH					
1	Kraj Vysočina	Originál	07.03.2016	-	29.03.2016
Protokol o předání staveniště					
KPL	Kraj Vysočina a RNDr. Táňa Štěchová	Kopie	26.05.2015	-	30.03.2016
Protokol o předání a převzetí dokončené stavby nebo zařízení					
KPL	Kraj Vysočina a Třeštický mlýn s.r.o.	Kopie	12.06.2015	-	29.03.2016
Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu					Není vyžadována
Stanovisko zpracovatele odborného posudku k ukončené akci					
KPL	AOPK ČR	Kopie	09.02.2016	00307/ZV/16	29.03.2016
Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody					
1	Krajský úřad Kraje Vysočina	Originál	29.02.2016	KUJI 18858/2016 OZPZ 460/2016	29.03.2016
Stanovisko České geologické služby					Není vyžadována
Aktualizace Finanční analýzy (popř. provozní ztráty)					Není vyžadována
V případě opatření budování a obnova retenčních a akumulčních nádrží bude doloženo geometrické zaměření vypuštěné a upravené vodní nádrže s příčnými a podélnými profily					Není vyžadována
Doklady prokazující splnění specifických podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace					
KPL	Kraj Vysočina	Originál	16.03.2016	-	29.03.2016

Přílohou závěrečné monitorovací zprávy je "Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP", který je předkládán spolu s tímto dokumentem.



10. Finální údaje

Prohlašuji, že v průběhu realizace a financování akce jsem předkládal úplnou, věcně, finančně a formálně správnou fakturaci a bankovní výpisy ke kontrole SFŽP ČR, a to včetně případných dobropisů a storna fakturace.

Dále potvrzuji správnost veškerého finančního plnění, které odpovídá skutečně provedeným pracem na předmětném projektu.

Současně potvrzuji správnost veškerých údajů v této Závěrečné monitorovací zprávě.

Datum zpracování monit. zprávy:	07.04.2016
Zpracovatel monit. zprávy:	Jana Janová
Podpis a razítko statutárního zástupce:	

Příloha:

Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP