



Závěrečná monitorovací zpráva

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Biodiverzita II. - Drobné sanační zásahy ve vybraných MZCHÚ v péči Kraje Vysočina**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo:	13146826	PM projektu:	Heislerová Anna
Číslo projektu:	20069201	FM projektu:	Horáček Vilém
Číslo MSC-2007:	CZ.1.02/6.2.00/13.17579	Právník projektu:	Moravcová Daniela
Číslo EDS/SMVS:	115D122002983		
Datum:	18.04.2016		
Č. j.:	04781/ZV/2012		

1. Časový harmonogram

	RoPD	Skutečnost
Datum zahájení realizace projektu:	30.06.2014	15.07.2014
Termín ukončení realizace projektu:	31.12.2015	17.12.2015
Termín předložení podkladů ZVA	31.03.2016	29.03.2016
Doba trvání projektu ve dnech	520	



2. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29261616	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie	7.3.2012	31.5.2015	1 089 300	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Wetland s.r.o.			02.04.2012	Služby	Projektová příprava

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29262307	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie	4.4.2014	30.6.2015	170 000	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Ing. Vojtěch Kodet			01.07.2014	Služby	Realizace

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29263254	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	28.3.2014	30.6.2014	3 470 339,29	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Mgr. Filip Lysák			30.06.2014	Služby	Realizace

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29263309	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	19.3.2014	31.5.2015	2 406 498,82	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Třeštický mlýn s.r.o.			22.07.2014	Stavební práce	Realizace
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:			-		

3. Dopad projektu na rovné příležitosti a životní prostředí

Dopad projektu na rovné příležitosti	neutrální
--------------------------------------	-----------



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dopad projektu na životní prostředí	pozitivní
-------------------------------------	-----------

4. Kontroly na místě

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	2



5. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Při příležitosti zahájení realizace vydána stručná tisková zpráva: http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-pomohou-na-vysocine-obnovit-zvlaste-chranena-uzemi/d-4060112/p1=3379
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Při příležitosti zahájení realizace projektu vydány 2 tiskové zprávy: 1) http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-pomohou-na-vysocine-obnovit-zvlaste-chranena-uzemi/d-4060112/p1=69342 2) http://www.kr-vysocina.cz/drobne-sanacni-upravy-pomohou-sedmi-zvlaste-chranenym-uzemim-v-kraji/d-4060409/p1=69671
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2015

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-



- komentáře a doplňující informace k publicitě	-
--	---

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2015

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Při příležitosti dokončení projektu bude vydána tisková zpráva
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2015

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Závěrečná monitorovací zpráva:

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	Pamětní deska umístěna na všech lokalitách zařazených do projektu

6. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----

7. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
S01	2 868 049,00 Kč	3 470 339,29 Kč	3 470 339,29 Kč	2 746 511,00 Kč	3 323 279,00 Kč	3 190 478,00 Kč
S02	907 750,00 Kč	1 089 300,00 Kč	1 089 300,00 Kč	907 750,00 Kč	1 089 300,00 Kč	473 121,00 Kč
S03	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč



S03	1 988 842,00 Kč	2 406 498,82 Kč	2 406 498,82 Kč	1 549 067,00 Kč	1 874 371,00 Kč	1 874 371,00 Kč
Celkem	5 934 641,00 Kč	7 136 138,11 Kč	7 136 138,11 Kč	5 373 328,00 Kč	6 456 950,00 Kč	5 707 970,00 Kč

Komentáře a doplňující informace ke stavu realizace projektu:	Realizace projektu byla dokončena.
---	------------------------------------

8. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Počet realizovaných opatření v souvislosti s podporou biodiverzity	počet	7,0000	7,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:	-		

**9.1 Přehled financování projektu:**

Struktura financování		Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace / Stanovení výdajů na financování akce OSS	Struktura financování vykázaná dle žádostí o platbu *
Celkové výdaje na projekt	v Kč	7 136 138,11	6 456 950,00
Nezpůsobilé výdaje	v Kč	748 980,00	748 980,00
Celkové způsobilé výdaje **	v Kč	6 387 158,11	5 707 970,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje	v Kč	6 387 158,11	5 707 970,00
Dotace ERDF/FS	v Kč	5 429 084,30	4 851 774,40
	v %	85,00	85,00
Dotace SFŽP/SR (kap. 315 - MŽP)	v Kč	319 357,90	285 398,47
	v %	5,00	5,00
Vlastní zdroje veřejné ***	v Kč	638 715,91	570 797,13
	v % CZVV	10,00	10,00
Vlastní zdroje soukromé ***	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na doplnění vlastních zdrojů ****	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na příjmy	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na nezpůsobilé výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v % CV	0,00	0,00

* hodnoty zobrazené v tomto sloupci nezahnují případné vrácení finančních prostředků uskutečněné v průběhu financování

** včetně případných způsobilých víceprací

*** výše vlastních zdrojů nezahrnuje příp. poskytnutou půjčku ze SFŽP na doplnění vlastních zdrojů

**** u veřejného subjektu je procento půjčky SFŽP na doplnění vlastních zdrojů vyjádřeno k CZVV, u soukromého subjektu je procento půjčky vyjádřeno k CZV

Přílohy

Požadované přílohy

Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Přílohy požadované úsekem řízení projektů					



Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Aktuální prohlášení o plátcovství DPH					
1	Kraj Vysočina	Originál	07.03.2016	-	30.03.2016
Protokol o předání staveniště					
KPL	Kraj Vysočina a Mgr. Filip Lysák	Kopie	15.07.2014	-	30.03.2016
Protokol o předání a převzetí dokončené stavby nebo zařízení					
KPL	Kraj Vysočina a Mgr. Filip Lysák	Kopie	26.06.2015	-	30.03.2016
Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu					
KPL	Městský úřad Třebíč	Kopie	17.12.2015	OŽP78712/15 - SPIS 10400/2015/Sv	30.03.2016
Stanovisko zpracovatele odborného posudku k ukončené akci					
KPL	AOPK ČR - pracoviště Havlíčkův Brod	Kopie	26.02.2016	00630/ZV/16	30.03.2016
Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody					
1	Krajský úřad Kraje Vysočina	Originál	29.01.2016	KUJI 18759/2016 OZPZ 460/2016	30.03.2016
Stanovisko České geologické služby					Není vyžadována
Aktualizace Finanční analýzy (popř. provozní ztráty)					Není vyžadována
V případě opatření budování a obnova retenčních a akumulčních nádrží bude doloženo geometrické zaměření vypuštěné a upravené vodní nádrže s příčnými a podélnými profily					Není vyžadována
Doklady prokazující splnění specifických podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace					
1	Kraj Vysočina	Originál	16.03.2016	-	30.03.2016

Přílohou závěrečné monitorovací zprávy je "Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP", který je předkládán spolu s tímto dokumentem.



10. Finální údaje

Prohlašuji, že v průběhu realizace a financování akce jsem předkládal úplnou, věcně, finančně a formálně správnou fakturaci a bankovní výpisy ke kontrole SFŽP ČR, a to včetně případných dobropisů a storna fakturace.

Dále potvrzuji správnost veškerého finančního plnění, které odpovídá skutečně provedeným pracem na předmětném projektu.

Současně potvrzuji správnost veškerých údajů v této Závěrečné monitorovací zprávě.

Datum zpracování monit. zprávy:	07.04.2016
Zpracovatel monit. zprávy:	Jana Janová
Podpis a razítko statutárního zástupce:	

Příloha:

Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP