



Závěrečná monitorovací zpráva

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Revitalizace zámeckého parku ve Zboží**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 14180676 PM projektu: Kadlecová Kristina
Číslo projektu: 26830223 FM projektu: Horáček Vilém
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.5.00/13.20885 Právník projektu: Kuncířová Magda
Číslo EDS/SMVS: 115D122003734
Datum: 25.10.2016
Č. j.: 11929/ZV/13

1. Časový harmonogram

	RoPD	Skutečnost
Datum zahájení realizace projektu:	10.11.2014	09.01.2015
Termín ukončení realizace projektu:	31.12.2015	29.09.2015
Termín předložení podkladů ZVA	30.06.2016	27.06.2016
Doba trvání projektu ve dnech	263	



2. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29749858	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	29.8.2014	30.9.2015	1 096 345	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.			10.11.2014	Služby	Realizace

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
31456648	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 1. kategorie	13.10.2014	10.10.2015	32 670	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Irena Dundychová			20.10.2014	Služby	Technický dozor

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
31457213	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 1. kategorie	24.10.2013	15.11.2013	96 800	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Irena Dundychová			24.10.2013	Služby	Projektová příprava
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:			-		

3. Dopad projektu na rovné příležitosti a životní prostředí

Dopad projektu na rovné příležitosti	neutrální
Dopad projektu na životní prostředí	pozitivní

4. Kontroly na místě

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	1



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dne 17.4.2015 byla u projektu provedena administrativní kontrola v IS, tato kontrola nahrazuje kontrolu na místě.



5. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2015

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	tisková zpráva o zahájení realizace (http://www.kr-vysocina.cz/zamecky-park-u-domova-ve-zbozi-prispevkove-organizace-kraje-vysocina-se-dockal-zahajeni-revitalizace/d-4064084/p1=1013) informace o zahájení prací v novinách Měsíčník Kraje Vysočina (http://extranet.kr-vysocina.cz/download/pdf/noviny/noviny-01-15.pdf)
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2015

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2015

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Tisková zpráva (http://www.kr-vysocina.cz/kraj-vysocina-dokoncil-revitalizaci-parku-domova-ve-zbozi/d-4069512/p1=3379)
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 29.02.2016

Zajištění povinné publicity: - umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE



- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	Trvalá pamětní deska umístěna v budově zámku v parku.

Závěrečná monitorovací zpráva:

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Tiskové zprávy, označování písemností logem OPŽP.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	Pamětní deska o podpoře z OPŽP je umístěna ve vstupní hale budovy zámku v parku ve Zboží.

6. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----

7. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
1	906 070,00 Kč	1 096 345,00 Kč	1 096 345,00 Kč	906 070,00 Kč	1 096 345,00 Kč	995 893,00 Kč
2	27 000,00 Kč	32 670,00 Kč	32 670,00 Kč	27 000,00 Kč	32 670,00 Kč	29 876,00 Kč
3	80 000,00 Kč	96 800,00 Kč	96 800,00 Kč	80 000,00 Kč	96 800,00 Kč	49 794,00 Kč
Celkem	1 013 070,00 Kč	1 225 815,00 Kč	1 225 815,00 Kč	1 013 070,00 Kč	1 225 815,00 Kč	1 075 563,00 Kč

Komentáře a doplňující informace ke stavu realizace projektu:	Dílo bylo zhotoveno dle projektové dokumentace Revitalizace zámeckého parku ve Zboží, vypracované Irenou Dundychovou, Npor. Jana Lašky 3095, Havlíčkův Brod (tato dokumentace uvádí rozsah a druh zásahů, opatření a úprav) a v souladu se změnovým listem č. 1.
---	--



8. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celková plocha zakládání a regenerované zeleně	ha	4,7700	4,7700
Celkový počet ošetřených dřevin	počet	194,0000	194,0000
Celkový počet vysazených dřevin	počet	26,0000	26,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

**9.1 Přehled financování projektu:**

Struktura financování		Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace / Stanovení výdajů na financování akce OSS	Struktura financování vykázaná dle žádostí o platbu *
Celkové výdaje na projekt	v Kč	1 225 815,00	1 225 815,00
Nezpůsobilé výdaje	v Kč	150 252,00	150 252,00
Celkové způsobilé výdaje **	v Kč	1 075 563,00	1 075 563,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje	v Kč	1 075 563,00	1 075 563,00
Dotace ERDF/FS	v Kč	752 894,10	752 894,10
	v %	70,00	70,00
Dotace SFŽP/SR (kap. 315 - MŽP)	v Kč	53 778,15	53 778,15
	v %	5,00	5,00
Vlastní zdroje veřejné ***	v Kč	268 890,75	268 890,75
	v % CZVV	25,00	25,00
Vlastní zdroje soukromé ***	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na doplnění vlastních zdrojů ****	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na příjmy	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na nezpůsobilé výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v % CV	0,00	0,00

* hodnoty zobrazené v tomto sloupci nezahnují případné vrácení finančních prostředků uskutečněné v průběhu financování

** včetně případných způsobilých víceprací

*** výše vlastních zdrojů nezahrnuje příp. poskytnutou půjčku ze SFŽP na doplnění vlastních zdrojů

**** u veřejného subjektu je procento půjčky SFŽP na doplnění vlastních zdrojů vyjádřeno k CZVV, u soukromého subjektu je procento půjčky vyjádřeno k CZV

Přílohy

Požadované přílohy

Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Přílohy požadované úsekem řízení projektů					



Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Aktuální prohlášení o plátcovství DPH					
1	Kraj Vysočina	Originál	15.02.2016	-	03.08.2016
Protokol o předání staveniště					
KPL	Kraj Vysočina, EKOIMPEX Vysočina s.r.o.	Kopie	09.01.2015	KUJIP14PYQ6	03.08.2016
Protokol o předání a převzetí dokončené stavby nebo zařízení					
KPL	EKOIMPEX Vysočina s.r.o., Kraj Vysočina	Kopie	29.09.2015	KUJIP014KWNS	03.08.2016
Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu					Není vyžadována
Stanovisko zpracovatele odborného posudku k ukončené akci					
KPL	AOPK ČR, RP Správa CHKO Žďárské Vrchy	Ověřená kopie	21.06.2016	00841/ZV/16	03.08.2016
Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody					
KPL	MěÚ Havlíčkv Brod, OŽP	Ověřená kopie	07.03.2016	MHB_OŽP/464/20 16/Be-2	03.08.2016
Stanovisko České geologické služby					Není vyžadována
Aktualizace Finanční analýzy (popř. provozní ztráty)					Není vyžadována
V případě opatření budování a obnova retenčních a akumulčních nádrží bude doloženo geometrické zaměření vypuštěné a upravené vodní nádrže s příčnými a podélnými profily					Není vyžadována
Doklady prokazující splnění specifických podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace					
1	Kraj Vysočina	Originál	08.02.2016	-	03.08.2016

Přílohou závěrečné monitorovací zprávy je "Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP", který je předkládán spolu s tímto dokumentem.



10. Finální údaje

Prohlašuji, že v průběhu realizace a financování akce jsem předkládal úplnou, věcně, finančně a formálně správnou fakturaci a bankovní výpisy ke kontrole SFŽP ČR, a to včetně případných dobropisů a storna fakturace.

Dále potvrzuji správnost veškerého finančního plnění, které odpovídá skutečně provedeným pracem na předmětném projektu.

Současně potvrzuji správnost veškerých údajů v této Závěrečné monitorovací zprávě.

Datum zpracování monit. zprávy:	21.10.2016
Zpracovatel monit. zprávy:	Jan Joneš
Podpis a razítko statutárního zástupce:	

Příloha:

Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP