



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.



Evropská unie
Evropský fond
pro regionální rozvoj

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 2.

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.

Zkratka projektu:	SJP-3
Číslo projektu:	M00193
Vedoucí partner:	Kraj Vysočina
Adresa (tel./e-mail):	Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Kontaktní osoba:	Radek Handa
Kontakt:	564602189@handa.r@kr-vysocina.cz
Typ zprávy:	Průběžná zpráva
Monitorovací období (č./od do):	č. 4 od 01/08/2012 - 31/01/2013

1. Übersicht der bisher vorgelegten Gesamtprojektberichte/Přehled doposud předložených Zpráv o realizaci projektu

Nummer der Berichtsperiode/Číslo monitorovacího období	Berichtsperiode/Monitorovací období	
	Anfang/Počátek	Ende/Konec
1	13.10.2010	31.8.2011
2	1.9.2011	29.2.2012
3	1.3.2012	31.7.2012

2. Shrnutí aktivit, které byly provedeny v celém projektu během období, za které je zpráva podávána: Česky

- zahájeno navazující výběrové řízení na zpracování dalších stupňů projektových dokumentací
- tři setkání projektových partnerů (zápisy z jednání byly přiloženy ke zprávě o pokroku č. 3)

2. Shrnutí aktivit, které byly provedeny v celém projektu během období, za které je zpráva podávána: Německy

- ein anschließendes Auswahlverfahren für Verarbeitung der anderen Stufen der Projektdokumentation wurde eröffnet
- drei Treffen der Projektpartnern (Niederschriften von der Besprechung wurden zum Partner-Projektbericht Nr. 3 beigelegt)

3. Plnění časového plánu: Česky

3.1 Milníky dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu:

Milník	Plánované datum splnění	Skutečné datum splnění
PD: II/360 Třebíč - Střítež	31.12.2013	probíhá
PD: II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat	31.12.2013	probíhá
PD: II/152 Moravské Budějovice - obchvat	31.12.2013	probíhá
PD: II/410 Jemnice - obchvat	31.12.2013	probíhá
PD: II/410 Menhartice - obchvat	31.12.2013	13.2.2012
zajištění výběrových řízení	31.12.2013	probíhá
publicita projektu na webových stránkách	31.12.2013	plánováno
organizace závěrečné konference	31.12.2013	plánováno

3.2 Komentář k plnění časového plánu (odchyly, zpoždění, problémy):
časový plán je v souladu s harmonogramem projektu

3. Plnění časového plánu: Německy

3.1 Milníky dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu:

Milník	Plánované datum splnění	Skutečné datum splnění
PD: II/360 Třebíč - Střítež	31.12.2013	läuft
PD: II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - Umgehungsstraße	31.12.2013	läuft
PD: II/152 Moravské Budějovice - Umgehungsstraße	31.12.2013	läuft
PD: II/410 Jemnice - Umgehungsstraße	31.12.2013	läuft
PD: II/410 Menhartice - Umgehungsstraße	31.12.2013	13.2.2012
Sicherstellung der Ausschreibungsverfahren	31.12.2013	läuft
Projektpublikität auf den Kres Vysočina Webseiten	31.12.2013	ist geplant
Sicherstellung der Abschlusskonferenz	31.12.2013	ist geplant

3.2 Komentář k plnění časového plánu (odchyly, zpoždění, problémy):
der Zeitplan ist in Einklang mit dem Projektharmonogramm

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 2.**ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013**

Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.

Zkratka projektu: SJP-3**Číslo projektu:** M00193**4. Popis informačních a propagačních aktivit projektu: Česky**

Propagační aktivity nebyly v této fázi projektu realizovány.

4. Popis informačních a propagačních aktivit projektu: Německy

Die Publizitätsaktivitäten wurden in dieser Projektphase nicht realisiert.

5. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech: Česky

5.1 Druh výstupu:

Výstup/indikátor	Plán	Skutečnost
PD: II/360 Třebíč - Střítež	1	0
PD: II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat	1	0
PD: II/152 Moravské Budějovice - obchvat	1	0
PD: II/410 Jemnice - obchvat	1	0
PD: II/410 Menhartice - obchvat	1	1
propagační brožury	100	0
letáky	100	0
počet studií, plánů a konceptů	5	1

5.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit:

výstupy jsou v souladu s harmonogramem projektu

5. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech: Německy

5.1 Druh výstupu:

Výstup/indikátor	Plán	Skutečnost
PD: II/360 Třebíč - Střítež	1	0
PD: II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - Umgehungsstraße	1	0
PD: II/152 Moravské Budějovice - Umgehungsstraße	1	0
PD: II/410 Jemnice - Umgehungsstraße	1	0
PD: II/410 Menhartice - Umgehungsstraße	1	1
Werbebroschüren	100	0
Faltblatten	100	0
die Anzahl der Studien, Pläne und Konzepte	5	1

5.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit:

die Projektergebnisse sind in Einklang mit dem Projektharmonogramm

6. Odchylky od původně plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předešlému schválení ŘO či MV): Česky

Bez odchylek.

6. Odchylky od původně plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předešlému schválení ŘO či MV): Německy

Ohne Abweichungen.

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 2.**ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013**

Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.

Zkratka projektu: SJP-3

Číslo projektu: M00193

7. Hlavní aktivity plánované pro příští období, za které bude podána další zpráva: Česky

- podpis smlouvy se zpracovatelem projektových dokumentací
- zahájení zpracování dalších stupňů projektové dokumentace

7. Hlavní aktivity plánované pro příští období, za které bude podána další zpráva: Německy

- die Vertragsunterschreibung mit dem Verarbeiter der Projektdokumentation
- Verarbeitung der anderen Stufen der Projektdokumentation wurde eröffnet

8. Přílohy: Česky

Číslo přílohy	Označení přílohy
1	Zpráva o pokroku č. 3 VP
2	Žádost o platbu č. 2

8. Přílohy: Německy

Číslo přílohy	Označení přílohy
1	Partner-Projektbericht Nr. 3 LP
2	Anzahlungsantrag Nr. 2

9. Je s touto zprávou předložena také Žádost o platbu? (Prosíme označit)

ANO			NE	X	
-----	--	--	----	---	--

9. Je s touto zprávou předložena také Žádost o platbu? (Prosíme označit)

JA			NEIN	X	
----	--	--	------	---	--

Zpracovatel: Radek Handa

Podpis:

Pozice: projektový manažer

Statutární zástupce: MUDr. Jiří Běhounek

Podpis a razítko:

Datum: