



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Příjemce podpory: **Kraj Vysočina**
 Název projektu: **Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Ústav sociální péče - Těchobuz**
 Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo:	10078866	PM projektu:	Šittnerová Tereza
Číslo projektu:	2456284	FM projektu:	Navrátil Lukáš
Číslo MSC-2007:	CZ.1.02/6.5.00/10.09181	Právník projektu:	Čejchanová Lenka
Číslo EDS/SMVS:	115D122001618		
Datum:	16.05.2013		
Č. j.:	00697/HBR/2010		

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	7
Období monitorovací zprávy:	31.12.2012 - 30.4.2013
Anglický název projektu:	Revtalisation of Parks within Vysocina council facilities - Special Needs Home - Těchobuz

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	15.11.2011
Předpokládané datum ukončení projektu:	31.12.2013
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	-
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



16655479	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (S27)	23.3.2012	31.12.2014	1 933 794	-
Popis:	Realizace akce - Ústav soc. péče-Těchobuz (Jeřabina)				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.		17.09.2012	Služby	Realizace	
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-				

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	0,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	0,00	0,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	0,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	0,00	0,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

4.2 Odhad financování:

zdroj	2013	2014	celkem
Celkové výdaje na projekt	6 900 000	832 682	7 732 682
Celkové nezpůsobilé výdaje na projekt	9 016	1 088	10 105
Celkové způsobilé výdaje projektu	6 890 984	831 594	7 722 577
Dotace ERDF	4 823 689	582 116	5 405 805
Dotace SFZP	344 549	41 580	386 129
VZ žad. veřejné	1 722 746	207 898	1 930 644



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2012

Zajištění povinné publicity:	
------------------------------	--



- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2012

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2012

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 30.04.2013)

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávy:				Probíhá vlastní realizace.		
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:				Realizace vlastních prací.		

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celkový počet ošetřených dřevin	počet	0,0000	289,0000
Celkový počet vysazených dřevin	počet	0,0000	3 289,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	30.04.2013
Zpracovatel monit. zprávy:	Marek Brom
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 30.4.2013	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	
---------------------	--



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Monit. zprávu ověřil:	Šittnerová Tereza
Datum ověření monit. zprávy:	