



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Příjemce podpory: **Kraj Vysočina**  
 Název projektu: **Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. Ústav sociální péče - Věž**  
 Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo:	11094336	PM projektu:	Šittnerová Tereza
Číslo projektu:	16026886	FM projektu:	Horáček Vilém
Číslo MSC-2007:	CZ.1.02/6.5.00/11.12081	Právník projektu:	Dvořáková Ludmila
Číslo EDS/SMVS:	115D122002193		
Datum:	17.07.2013		
Č. j.:	00810/HBR/2011/AOPK		

### 1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	3
Období monitorovací zprávy:	28.2.2013 - 30.6.2013
Anglický název projektu:	Revitalisation of Parks within Vysocina council facilities II. Special Needs Home - Věž

### 2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	01.11.2013
Předpokládané datum ukončení projektu:	30.4.2015
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	-
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

### 3. Veřejné zakázky

Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-
---	---



#### 4. Finanční řízení projektu

##### 4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		

##### Přehled financování projektu:

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	0,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	0,00	0,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	0,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	0,00	0,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu (MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

#### 4.2 Odhad financování:

zdroj	2013	2014	2015	celkem
Celkové výdaje na projekt	1 754 410	3 526 332	200 000	5 480 742
Celkové nezpůsobilé výdaje na projekt	28 545	57 375	3 254	89 175
Celkové způsobilé výdaje projektu	1 725 865	3 468 957	196 746	5 391 567
Dotace ERDF	1 208 105	2 428 270	137 722	3 774 097
Dotace SFZP	86 293	173 448	9 837	269 578
VZ žad. veřejné	431 466	867 239	49 186	1 347 892



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

#### **5. Informace o kontrolách a auditech projektu**

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## 6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

**Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 30.06.2013)**

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

## 7. Nesrovnalosti



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



## 8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:				Příprava VZ.		
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:				Provedení VZ a začátek vlastní realizace prací v parku ÚSP Věž.		

## 9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celková plocha zakládáné a regenerované zeleně	ha	0,0000	0,8010
Celkový počet ošetřených dřevin	počet	0,0000	177,0000
Celkový počet vysazených dřevin	počet	0,0000	20 097,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

## 10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	30.06.2013
Zpracovatel monit. zprávy:	Marek Brom
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 30.6.2013	

### Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

Stav monit. zprávy:	
Monit. zprávu ověřil:	Šittnerová Tereza
Datum ověření monit. zprávy:	