

Krajský úřad kraje Vysočina  
Odbor regionálního rozvoje  
Žižkova 57  
588 33 Jihlava

<b>KRAJ VYSOČINA</b>		26
<i>DOPUČENO OSOBNĚ</i>		
Došlo dne:	23-08-2013	Počet listů 1
Č. j.:	KUJI 57451/2013	Počet příloh 0

21. SRPNA 2013

### Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Jako žadatel a příjemce podpory na základě smlouvy č. FV 00010.0015 uzavřené dne 6.9.2011 a dodatku ze dne 21.12.2012 jsem povinen dokončit projekt a předložit kolaudační souhlas v termínu do 31.8.2013 na přístavbu truhlářské dílny v obci Herálec.

Stavba truhlářské dílny je v současné době dokončena a připravena k užívání. Během výstavby byly zrealizovány některé úpravy projektu vyžadující odsouhlasení dotčených orgánů státní správy a následně stavebního úřadu. Z těchto důvodů dochází k časovým prodlevám a tím posouvání termínu kolaudace. Dodržováním k zákonných lhůt u jednotlivých řízení nejsem schopen dostát svého závazku ve stanoveném termínu do 31.8.2013

Vzhledem k výše uvedeným okolnostem, které jsem v průběhu realizace nepředpokládal, žádám tímto o prodloužení realizace do 31.12.2013

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti

Se srdečným pozdravem

**PETR KALINA**  
Truhlářství  
592 01 Herálec 295  
IČ: 75635330 DIČ: CZ8506015309  
tel. 566 663 149 mob. 739 037 139



Petr Kalina

Herálec 295