

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 211J8PM00202

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 11.1
Dostupnost dopravy

Oblast podpory: 11.1.1
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Jihovýchod

Příjemce: Kraj Vysočina

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/21.01330

Název projektu: /150 avlíčkův Brod - krouhlice

Kontaktní osoba: Kremláčková Mirka

Adresa: Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

E-mail: kremlackova.m@kr-vysocina.cz

Telefon: 564602181

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 2

Typ zprávy: Monitorovací zpráva se ŽoP


Předpokládané datum předložení: 31.10.2013

Sledované období: 10.03.2013 - 30.10.2013


3. Indikátory hlášení




Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Kód nár. číselníku:	00.07.
Název indikátoru:	Počet postavených nebo technicky zhodnocených mostů
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	
Aktuální stav:	
Kód nár. číselníku:	00.11.
Název indikátoru:	Počet dalších nově zbudovaných nebo technicky zhodnocených dopravních staveb
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	2,00
Datum dosažené hodnoty:	
Aktuální stav:	
Kód nár. číselníku:	00.12.
Název indikátoru:	Počet zbudovaných nebo technicky zhodnocených obchvatů
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	
Aktuální stav:	
Kód nár. číselníku:	61.01.00
Název indikátoru:	Délka nových a rekonstruovaných silnic . a . třídy celkem
Jednotka:	km
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,61
Datum dosažené hodnoty:	
Aktuální stav:	




Kód národního číselníku:	61.01.09
Název indikátoru:	Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí
Jednotka:	km
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,61
Datum dosažené hodnoty:	
Aktuální stav:	



4. Věšovací řízení

Pořadové číslo V : 001
 je V evidováno v ISVZ: Ano
 číslo ISVZ: 7202011010796
 Název V : Stavby - 04, komunikace
 Vyplněvané údaje k: výběrové řízení
 V dle v předpokládané hodnoty: Nadlimitní
 Stav V : výběrové řízení ukončeno
 Druh věšovacího/zadávacího řízení: Užší řízení (28)
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh V podle předmětu: Stavební práce
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 75 600 000,00
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 68 121 469,00
 Předpokládané/skutečné datum zahájení V : 26.03.2012
 Předpokládané/skutečné datum ukončení V : 19.02.2013
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 19.02.2013
 Věšovací řízení s více dodavateli: Ne
 Dodavatel(é) v věšovacího řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	Identifikační číslo / DI	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena V po podpisu dodatku v Kč bez DPH
Skanska Transbeton, s.r.o.	60471778	68 121 469,00	
		polečnost s r.o.	



5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Na stránkách Kraje Vysočina (www.kr-vysocina.cz) existuje zvláštní odkaz pro publicity projektů financovaných prostřednictvím Strukturálních fondů Evropské unie:
Téma - Doprava - Silniční projekty spolu financované ze zdrojů Evropské unie (<http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-jihovychod-rop-jv/ds-3005/p115>).

Aktuální stav: Na stránkách Kraje Vysočina (www.kr-vysocina.cz) existuje zvláštní odkaz pro publicity projektů financovaných prostřednictvím Strukturálních fondů Evropské unie:
Téma - Doprava - Silniční projekty spolu financované ze zdrojů Evropské unie (<http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-jihovychod-rop-jv/ds-3005/p115>).

Způsob zajištění publicity: Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Po ukončení projektu bude místo realizace označeno jedním kusem stálé vysvětlující tabulky dle Pravidel publicity ROP V.

Aktuální stav: Beze změny

Způsob zajištění publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Stav bude po dobu realizace označen (na jejím začátku a konci) dvěma kusy velkoplošných billboardů dle Pravidel publicity ROP V.

Aktuální stav: Před zahájením stavebních prací byly osazeny na začátku a konci seku velkoplošné billboardy dle Pravidel publicity ROP V. Billboardy budou označovat místo stavby až do ukončení stavebních prací, poté bude osazena pamětní deska dle Pravidel publicity ROP V. Fotodokumentace billboardů je součástí přílohy monitorovací zprávy.

6. Rovné příležitosti

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

íslo: 39

Název environmentálního kritéria: Přispěje projekt ke snížení zatížení transitní a nákladní dopravou

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Přeložka a rekonstrukce silnice II/150 v úseku Horní Chlístov - Okrouhlice, umožní plynulejší průjezd vozidel a odstraní se prudké zatáčky. Omezí se častá akcelerace a decelerace vozidel, která je z pohledu vlivu na životní prostředí velmi negativní.

Aktuální stav: Beze změny

íslo: 66

Název environmentálního kritéria: Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Realizace projektu bude znamenat i snížení rizika dopravních nehod, protože po ukončení projektu se na daném úseku již nebudou vyskytovat místa nevyhovující z dopravně- bezpečnostního hlediska znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod.

Aktuální stav: Beze změny



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusů Kč	V dajech celkem Kč	Z toho neinvestiční Kč	Procento	Jednotka
01	Doplňkové způsobilé výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01	Lidské zdroje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	dvody soc.a zdrav.pojištění zaměstnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	ákupy materiálu (spotřební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další doplňkové výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.01	ýběrová řízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.02	ezbytné poradenství, konzultační, e pertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.04	Finanční výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatků)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	icence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku(s výjimkou soft ware)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	lavní způsobilé výdaje	0	0,00	78 102 007,94	0,00	100,00	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	105 882,33	105 882,33	0,00	0,14	
02.02	Nákup nemovitostí	0	0,00	5 406 394,00	0,00	6,92	
02.02.01	Pozemky včetně ostatních způsobilých výdajů souvisejících s pořizováním pozemku	1	5 406 394,00	5 406 394,00	0,00	6,92	
02.02.02	emovitosti vyjma pozemků	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	statní způsobilé výdaje související s pořizováním nemovitostí v rozpočtu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných příloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02	tavební dokumentace k zemnímu a st. řízení, rozpočet stavby, průzkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	tavební a technolo ické činnosti	0	0,00	72 589 731,61	0,00	92,94	
02.05.01	statní způsobilé výdaje související s pořizováním staveb, jinde v rozpočtu neuvedené	1	72 418 221,61	72 418 221,61	0,00	92,72	
02.05.02	Jiné	1	171 510,00	171 510,00	0,00	0,22	



PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINANČNĚ ULOŽIT!!!

02.06	troje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	ákup a technické zhodnocení strojů a zařízení - (dlouhodobý hmotný majetek D M)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finanční leasing	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finanční leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finanční leasing -zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ezpůsobitelné výdaje celkem	0	0,00	14 445 590,05	36 500,00	18,50
03.01	Další doplňkové výdaje	1	400 000,00	400 000,00	36 500,00	0,51
03.02	Projektová dokumentace	1	2 922 717,00	2 922 717,00	0,00	3,74
03.03	Stavební dozor, autorský dozor	1	480 000,00	480 000,00	0,00	0,61
03.04	Požízení staveb - dle emailu ze dne 13.3.2012	1	10 501 242,40	10 501 242,40	0,00	13,45
03.05	Jiné	1	140 000,00	140 000,00	0,00	0,18
03.06	Výdaje na povinnou publicitu	1	1 630,65	1 630,65	0,00	0,00
04	Způsobitelné výdaje bez odečtení příjmů	0	0,00	78 102 007,94	0,00	100,00
05	elkové výdaje projektu bez odečtení příjmů	0	0,00	92 547 597,99	36 500,00	118,50
06	Příjmy vyplývající z realizace projektu	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Způsobitelné výdaje po odečtení příjmů	0	0,00	78 102 007,94	0,00	100,00

Přehled financování**Výdaje projektu (v Kč)**

Celkové zdroje:	92 547 597,99
Celkové způsobilé výdaje:	78 102 007,94
Celkové nezpůsobilé výdaje:	14 445 590,05
Celkové způsobilé investiční výdaje:	78 102 007,94
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	0,00
iné peněžní příjmy projektu:	9 948,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Veřejné prostředky:	11 713 809,00
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	66 378 250,94
z toho EU:	66 378 250,94


10. Finanční plán

Pořadí žádosti o plat u:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o plat u:	30.10.2013
částka dotace:	21 383 515,14
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o plat u:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o plat u:	30.08.2014
částka dotace:	26 000 000,00
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o plat u:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o plat u:	29.01.2015
částka dotace:	18 994 735,80
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Regionální / místní komunikace
číslo prioritního tématu:	23
Odhad v daň (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	73 518 642,37
Aktuální stav:	66 378 250,94

12. Přílohy



Název přílohy: účetní doklady v požadované formě včetně zaúčtování a dokladu o zaplacení společně se soupiskou faktur
číslo přílohy: 19
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha: 01_1330_soupiska-faktur-nova_II150HB-Okrouhlice.xls

Popis:

Součástí přílohy jsou:

- v kazetách dají vynaložených příjemcem,
- účetní doklady v požadované formě včetně zaúčtování,
- doklady o zaplacení (tj. v pisových čítech).

Název přílohy: oddělené účetnictví (např. pomocí analytických čísel) projektu
číslo přílohy: 20
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha: Účetní deníky II150 200 -2013.zip


Popis:

Součástí přílohy jsou účetní deníky a oddělené účetnictví pomocí analytických čísel.

Název přílohy: v stavě zápisy z kontrolních dnů včetně stavě ního deníku
číslo přílohy: 25
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha: Zápisy z KD č. 1-5 II150.zip

Popis:


Součástí přílohy jsou zápisy z kontrolních dnů č. 1 - 5. Stavě ní deník je doložen v tištěné podobě.



Název přílohy: dodržení pravidel licity projektu (fotodokumentaci, vzory propagačních a jiných materiálů)
číslo přílohy: 26
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha: publicita II150.zip
Popis:
Součástí přílohy je fotodokumentace zajištění pravidel licity projektu (přílohy).

Název přílohy: Zápisy z kontrolních dnů č. - 10
číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Počet vyhotovení:
Datum schválení:
Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha: Zápisy z KD č. -10 II150.zip
Popis:
Součástí přílohy jsou zápisy z kontrolních dnů č. - 10.

Název přílohy: Zápisy z kontrolních dnů č. 11 - 14
číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Počet vyhotovení:
Datum schválení:
Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha: Zápisy z KD č. 11-14 II150.zip
Popis:
Součástí přílohy jsou zápisy z kontrolních dnů č. 11 - 14.



Název přílohy: Popis realizace projektu

číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha: priloha-mz-II150 HB-Ok doc.doc

Popis:

Součástí přílohy je Popis realizace projektu dle Metodického pokynu č. 10/200 E ..

Název přílohy: Vykázání jiných peněžních příjmů

číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:

Popis:

Součástí přílohy jsou doklady k vykázání jiných peněžních příjmů za vytěženou dřevní hmotu oceněnou dle znaleckého posudku č. 152-14/2013

Název přílohy: Realizační dokumentace stavů

číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:

Popis:

Součástí přílohy je realizační dokumentace stavů na některé stavební objekty.



Název přílohy: Monitoring prostavěnosti a finančního plnění

číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha: monitoring prostavěnosti a finančního plnění.zip

Popis:

Součástí přílohy je monitoring prostavěnosti a finančního plnění projektu dle metodického pokynu ÚRR č. /2011 e terní.

Název přílohy: Fotodokumentace realizace a vstupu projektu I.

číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha: výstupy projektu II150 - I..zip

Popis:

Součástí přílohy je fotodokumentace průběhu realizace stavebních prací projektu za sledované období.

Název přílohy: Fotodokumentace realizace vstupu projektu II.

číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:


Datum schválení:

Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha: výstupy projektu II150 - II..zip

Popis:

Součástí přílohy je fotodokumentace průběhu realizace stavebních prací projektu za sledované období.



13. Čestné prohlášení

Příjemce čestně prohlašuje,

že nezatížil zástavním právem žádný majetek, který použil pro realizaci projektu a ani nezatížil zástavním právem majetek, který pořídil z dotace. Zástavním právem nejsou zatíženy nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí, které se vztahují k projektu (vyjma sousedních pozemků).

Přesný výpis nemovitostí - viz Příloha k čestnému prohlášení příjemce k nemožnosti zastavení majetku.


Méno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Zjednodušená žádost o platbu

1. Identifikační údaje

Název projektu: /150 avlíčkův Brod - krouhlice
číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/21.01330
Název příjemce: Kraj Vysočina
číslo smlouvy: 1
číslo žádosti o platbu: 01/01330
Modifikovaná platba: Ne
Typ žádosti: Ex-post
Datum finalizace žádosti o platbu:
Závěrečná žádost: Ne

2. Bankovní spojení

Název banky: Sberbank
Účet příjemce - číslo účtu a kód banky: 000000-4200112654/6800
Měna účtu: CZK
Konstantní symbol:
Variabilní symbol: 0101330
Specifický symbol:
Účet zřizovatele příjemce - číslo účtu a kód banky:




3. Finanční daje

Předpokládané v dajech:

Celkové způsoby ilé v dajech platby připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55:	25 157 076,64
Celkové způsoby ilé v dajech platby připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55 - investiční:	25 157 076,64
Celkové způsoby ilé v dajech platby připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55 - neinvestiční:	0,00
Požadovaná částka dotace celkem:	21 383 515,14
Požadovaná částka dotace investiční:	21 383 515,14
Požadovaná částka dotace neinvestiční:	0,00

Vynaložené výdaje vztahující se k žádosti o platbu:

Celkové způsoby ilé v dajech platby připadající na příjmy dle článku 55:	0,00
Celkové zdroje připadající na způsoby ilé v dajech snížené o jiné peněžní příjmy: jiné peněžní příjmy platby připadající na způsoby ilé v dajech:	25 157 076,64 9 948,00
Celkové zdroje připadající na způsoby ilé v dajech:	25 167 024,64
Celkové zdroje připadající na způsoby ilé v dajech - investiční:	25 167 024,64
Celkové zdroje připadající na způsoby ilé v dajech - neinvestiční:	0,00
Celkové zdroje připadající na nezpůsoby ilé v dajech:	4 447 703,36
Celkové výdaje:	29 614 728,00
Celkové způsoby ilé v dajech vynaložené v rámci křížového financování:	0,00
V dajech na nákup pozemků:	



4. Přílohy žádosti o platbu

Název přílohy: Monitorovací zpráva

číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Doložena: Ano

Nerelevantní: Ne

Datum schválení:

Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ


Příloha:

Popis:

část přílohy je monitorovací zpráva projektu /150 avlíčkův Brod - krouhlice.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



5. Čestné prohlášení

Žadatel čestně prohlašuje, že v případě, že mu vznikne nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, tento nárok nebude uplatňovat, pokud měl zahrnuto DP jako způsobilý výdaj v žádosti o platbu.

Příjemce podpory čestně prohlašuje, že v případě, že na činnost, která je předmětem pomoci dle smlouvy v příslušném období, pro které je pomoc přiznána, nečerpá žádnou další dotaci, podporu, finanční příspěvek či jiný obdobný, a to ani z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státního fondu či jiných fondů nebo jiných prostředků EU.

Příjemce podpory čestně prohlašuje, že má k datu předložení žádosti o platbu vypořádány veškeré splatné závazky vůči státním fondům a státním institucím.

Příjemce čestně prohlašuje, že v rámci právě administrované předložené žádosti o platbu, která obsahuje způsobilé výdaje na pojistném na sociálním zabezpečení, nepožaduje proplacení částky, která odpovídá výši slevy na pojistném na sociálním zabezpečení od české správy sociálního zabezpečení, že si ani o proplacení částky, která odpovídá výši slevy na pojistném, o tuto slevu v budoucnu od české správy sociálního zabezpečení nepožádá.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	

V..... dne:

.....
podpis



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Protokol o provedení změny a souhlas se změnou č. 4

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/21.01330
Název projektu: II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
Žadatel: Kraj Vysočina

I. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)

Údaj, ve kterém dochází ke změně:	Původní hodnota:	Nová hodnota:
15. Finanční plán		
Pořadí žádosti o platbu:	01	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	26 000 000,00	24 000 000,00
Datum předložení žádosti o platbu:	30. 10. 2013	30. 10. 2013
Pořadí žádosti o platbu:	02	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	14 000 000,00	26 000 000,00
Datum předložení žádosti o platbu:	30. 1. 2014	30. 8. 2014
Pořadí žádosti o platbu:	03	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	10 000 000,00	16 386 706,74
Datum předložení žádosti o platbu:	30. 7. 2014	29. 1. 2015
Pořadí žádosti o platbu:	04	04
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	23 518 642,37	-
Datum předložení žádosti o platbu:	29. 1. 2015	-

Důvod změny:

15. Finanční plán

- Úprava finančního plánu z důvodu výše skutečně realizovaných výdajů.

Dopad na monitorovací ukazatele: ne

Přílohy (pokud jsou relevantní): nerelevantní

	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Změnu oznámil		MUDr. Jiří Běhounek	

II. Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)

Záložka v MONITU, kde dochází ke změně:

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO NE

	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Změnu provedl			
Provedení změny schválil			

Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí			
------------------------------------------------	--	--	--