



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Domov důchodců - Proseč-Obořiště**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 10078856 PM projektu: Šittnerová Tereza
Číslo projektu: 2455436 FM projektu: Navrátil Lukáš
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.5.00/10.09177 Právník projektu: Dvořáková Ludmila
Číslo EDS/SMVS: 115D122001616
Datum: 08.01.2014
Č. j.: SFZP 100194/2010

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	9
Období monitorovací zprávy:	31.8.2013 - 31.12.2013
Anglický název projektu:	Revitalisation of Parks within Vysocina council facilities - Nursing Home - Proseč-Obořiště

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	15.11.2011
Předpokládané datum ukončení projektu:	30.4.2015
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	12.09.2012
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



16655488	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	23.3.2012	31.12.2014	2 847 936	OK
Popis:	Realizace -Domov důchodců-Proseč-Obořiště				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.		17.09.2012	Služby	Realizace	

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
26350970	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 3. kategorie	20.5.2009	18.12.2009	432 366	OK
Popis:	Zpracování žádosti o dotaci, včetně PD				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
AS PROJECT CZ s.r.o.		05.12.2009	Služby	Projektová příprava	

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
26360106	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	21.11.2012	31.12.2014	19 166	OK
Popis:	AD s prvky TDI a BOZP				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
AS PROJECT CZ s.r.o.		21.11.2012	Služby	Technický dozor	
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-				

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	3 299 468,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	2 691 500,00	0,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	2 691 500,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	2 691 500,00	0,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	2 691 500,00
	v %	81,57
Výdaje ERDF/FS	v Kč	1 884 050,00
	v %	70,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	672 875,00
	v %	25,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	134 575,00
	v %	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	1
Datum uskutečněné kontroly:	12.11.2013
Kontrolu provedl:	Šittnerová Tereza
Popis uskutečněné kontroly – zaměření, závažná zjištění či doporučení:	bez negativních zjištění
Stav kontroly na místě:	Bez zjevných nedostatků



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Komentáře a doplňující informace ke kontrolám na místě:	-
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
--	----



- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.12.2013)

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	V uplynulém období byla provedena publicita formou vydání tiskové zprávy informující veřejnost o zahájení realizace a současně o subjektech zajišťujících financování-publicita OPŽP.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO 1	2 373 280,00 Kč	2 847 936,00 Kč	2 847 936,00 Kč	674 365,00 Kč	813 284,00 Kč	328 899,00 Kč
SO 1	15 972,00 Kč	19 166,00 Kč	19 166,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO3	363 333,00 Kč	432 366,00 Kč	432 366,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	2 752 585,00 Kč	3 299 468,00 Kč	3 299 468,00 Kč	674 365,00 Kč	813 284,00 Kč	328 899,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Dál probíhala realizace prací tzn. probělo kácení dřevin, výsadby a současně ošetření dřevin.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Předpokládá se pokračování v realizaci, tzn. v závislosti na počasí se budou řešit případné dosadby uhynulých sazenic, ošetření a další výsadby.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celkový počet ošetřených dřevin	počet	0,0000	519,0000
Celkový počet vysazených dřevin	počet	0,0000	902,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	31.12.2013
Zpracovatel monit. zprávy:	Martina Ferklová
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídající skutečnému stavu ke dni 31.12.2013	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	
Monit. zprávu ověřil:	Šittnerová Tereza
Datum ověření monit. zprávy:	