



## PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Příjemce podpory: **Kraj Vysočina**  
Název projektu: **Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. Domov důchodců Ždírec**  
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 11098526 PM projektu: Šittnerová Tereza  
Číslo projektu: 16026966 FM projektu: Horáček Vilém  
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.5.00/11.12146 Právník projektu: Kuncířová Magda  
Číslo EDS/SMVS: 115D122002238  
Datum: 13.12.2013  
Č. j.: 00829/HBR/2011/AOPK

### 1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	4
Období monitorovací zprávy:	30.6.2013 - 31.10.2013
Anglický název projektu:	Revtalisation of Parks within Vysocina council facilities II. Nursing Home Ždírec

### 2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	01.11.2013
Předpokládané datum ukončení projektu:	30.4.2015
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	30.10.2013
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

### 3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



24456549	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	30.7.2013			-	-
Popis:	Realizace akce					
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-					

#### 4. Finanční řízení projektu

##### 4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	0,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	0,00	0,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	0,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	0,00	0,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

#### 4.2 Odhad financování:

zdroj	2014	2015	celkem
Celkové výdaje na projekt	700 000	2 621 464	3 321 464
Celkové nezpůsobilé výdaje na projekt	227 016	850 164	1 077 180
Celkové způsobilé výdaje projektu	472 984	1 771 300	2 244 284
Dotace ERDF	331 089	1 239 910	1 570 999
Dotace SFZP	23 649	88 565	112 214
VZ žad. veřejné	118 246	442 825	561 071



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

### **5. Informace o kontrolách a auditech projektu**

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



## 6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

**Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.10.2013)**

Zajištění povinné publicity:	
------------------------------	--



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

### **7. Nesrovnalosti**

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



## 8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:				Proběhla veřejná zakázka včetně výběru nejvhodnější nabídky usnesením rady kraje ze dne 10. 9. 2013 a uzavření smlouvy o dílo na realizaci ze dne 30. 10. 2013.		
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:				Bude zahájena vlastní realizace revitalizace parku podle projektové dokumentace.		

## 9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celková plocha zakládání a regenerované zeleně	ha	0,0000	0,5790
Celkový počet ošetřených dřevin	počet	0,0000	73,0000
Celkový počet vysazených dřevin	počet	0,0000	4 230,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

## 10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	31.10.2013
Zpracovatel monit. zprávy:	Marek Brom
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 31.10.2013	





OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

**Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:**

Stav monit. zprávy:	
Monit. zprávu ověřil:	Šittnerová Tereza
Datum ověření monit. zprávy:	