



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007 - 2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj

ZPRÁVA O POKROKU 6.

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Vyplňte prosím informace ve Vašem jazyce.

Zkratka projektu:	II/406 Telč - průtah
Číslo projektu:	M00254
Číslo partnera (ATMOS):	LP
Název partnera:	Kraj Vysočina
Adresa:	Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Žižka
Kontakt (tel./e-mail):	564 602 192, zizka.r@kr-vysocina.cz
Role v projektu:	Vedoucí partner
Typ zprávy:	Průběžná
Monitorovací období (č./od do):	č. 2 od 01/08/2013 - 31/01/2014

1. Přehled doposud předložených Zpráv o pokroku		
Číslo monitorovacího období	Monitorovací období	
	Počátek	Konec
1	10.10.2012	31.7.2013

<p>2. Shrnutí aktivit realizovaných projektovým partnerem v období, za které je zpráva podávána</p> <ul style="list-style-type: none"> - stavební práce dle smlouvy s dodavatelem - dokončení stavebních prací na 1. etapě stavby (ul. Hradecká)

Zkratka projektu: II/406 Telč - průtah

Číslo projektu: M00254

3. Detailní popis aktivit partnera s ohledem na jednotlivé činnosti, k nimž se partner zavázal ve Smlouvě
- v monitorovacím období č. 2 pokračovaly stavební práce dle smlouvy s dodavatelem; do konce října 2013 byly dokončeny práce na 1. etapě stavby - ul. Hradecká (zápisy z kontrolních dnů, kopie stavebního deníku - viz přílohy)
- zajištěna dočasná publicita na místě realizace projektu (2 velkoplošné billboardy).

4. Jakým způsobem byly popsány aktivity realizované společně s projektovými partnery?
- LP a PP01 v monitorovacím období sledovali a kontrolovali plnění harmonogramu projektu (viz zápisy z jednání)
- rakouský partner (PP01) má zájem o kontrolu stavby, která se uskuteční v některém z dalších monitorovacích období.
- v tomto monitorovacím období proběhla 2 setkání projektových partnerů - dne 9. 9. 2013 v Úvalech u Valtic a dne 25. 11. 2013 v Jaroměřicích nad Rokytnou (viz zápisy z jednání partnerů) - řešen soulad s časovým harmonogramem, publicita projektu, plán realizace projektu v roce 2014.

5. Plnění časového plánu:

5.1 Aktivity dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu (vzhledem k milníkům):

Aktivita	Plánované datum splnění	Skutečné datum splnění
zajištění výběrových řízení (stavební práce), podpis smlouvy o dílo (M1)	30.4.2013	7.5.2013
zajištění TDI (M1)	30.4.2013	7.5.2013
zajištění koordinátora BOZP (M1)	30.4.2013	14.5.2013
stavební práce; publicita na místě realizace projektu; spolupráce s PP01 - pravidelné schůzky (M2)	31.12.2014	aktivita probíhá
zajištění trvalé publicity na místě realizace projektu - pamětní deska; informace na web. stránkách Kraje Vysočina (M2)	31.12.2014	plánovaná aktivita

5.2 Komentář k plnění časového plánu: realizace projektu je v souladu s časovým plánem

6. Popis informačních a propagačních aktivit partnera:

- na místě realizace projektu jsou osazeny 2 ks velkoplošných billboardů pro označení staveniště dle pravidel publicity. Doklad o dodržení povinné publicity (fotodokumentace billboardů) - viz příloha č. 4

7. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech:

7.1 Druh výstupu:

Výstup/indikátor	Plán	Skutečnost
počet metrů silnic	1316	925

7.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit: Skutečnost zahrnuje délku úpravy 1. etapy - ul. Hradecká. Výstupy jsou v souladu s harmonogramem projektu.

8. Popis problémů, s nimiž byl partner během realizace projektu konfrontován, a řešení, která byla nalezena:

Problémy se nevyskytly.

Zkratka projektu: II/406 Telč - průtah

Číslo projektu: M00254

9. Odchylky od původně plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předešlému schválení RO či MV):
Odchylky se nevyskytly.

10. Prováděl jste v rámci projektu zadávací řízení? Pokud ano, doložíte přílohu č. 10 Zadávací řízení NE

jen pro Průběžné zprávy:

11. Hlavní aktivity plánované pro příští období, za které bude podána další zpráva:
- pokračování stavebních prací dle smlouvy s dodavatelem - úsek 2. etapy (ul. 9. května) včetně 2 okružních křižovatek

jen pro Závěrečné zprávy:

12. Udržitelnost výstupů a realizovaných aktivit:
12.1 Opatření zajišťující udržitelnost aktivit v projektu a jeho výstupů za partnera:
12.2 Finanční zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory:

13. Přílohy:	
Číslo přílohy	Označení přílohy
1	finanční zpráva č. 2
2	soupiska výdajů
3	účetní doklady
4	fotodokumentace publicity a realizace projektu
5	kopie stavebního deníku
6	zápisy z kontrolních dnů č. 7-18
7	zápisy z jednání partnerů č. 9-10

14. Je s touto zprávou předložena také Finanční zpráva? (Prosíme označit)

ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
-----	-------------------------------------	----	--------------------------

Zpracovatel: Ing. Radek Žížka

Podpis:

Pozice: projektový manažer

Statutární zástupce: MUDr. Jiří Běhounek

Podpis a razítko:

Datum:



FINANČNÍ ZPRÁVA 7.

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Zkratka projektu:	II/406 Telč - průtah		
Číslo projektu:	M00254		
Název partnera:	Kraj Vysočina		
Číslo partnera (ATMOS):	LP	Typ partnera:	veřejný
Adresa:	Žižkova 57, 587 33 Jihlava	Způsobitá DPH:	ano
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Žižka	E-mail:	zizka.r@kr-vysocina.cz
Role v projektu:	Vedoucí partner	Telefon:	564 602 192
Číslo Finanční zprávy:	2	Typ zprávy:	Průběžná
Monitorovací období (č./od do), na které se Finanční zpráva vztahuje	č. 2 od 01/08/2013 - 31/01/2014		
Banka:	Sberbank CZ, a.s.	Číslo účtu:	1 200 102 487/6800
Adresa banky:	Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha	BIC/SWIFT :	VBOECZ2X
Majitel účtu:	Kraj Vysočina	Poznámka:	
IBAN bankovního účtu:	CZ36 6800 0000 0012 0010 2487		

INKASNÍ PŘÍKAZ V EURECH ZA PARTNERA

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje požadované v této zprávě	% vyúčtování ke schválenému rozpočtu	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	((b) + (c)) / (a)	(a) - (b) - (c)
1. Personální výdaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DĚLENÍ_NULOU!	0,00 €
2. Věcné a externí výdaje	66,00 €	66,60 €	0,00 €	101%	-0,60 €
3. Investice	913 399,00 €	123 919,71 €	406 075,46 €	58%	383 403,83 €
4. Odečtené příjmy*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DĚLENÍ_NULOU!	0,00 €
CELKEM	913 465,00 €	123 986,31 €	406 075,46 €	58%	383 403 €

* Zde uveďte příjmy u všech projektů nad 1 mil. EUR celkových nákladů a dále příjmy u těch projektů do 1 mil. EUR celkových nákladů, které se v projektové žádosti explicitně nerozhodly uplatnit příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem.

v tom započteny

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0%
Přípravné výdaje (max. 5%):	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006):	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0%
Nákup pozemků:	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0%

Zkratka projektu: II/406 Telč - průtah

Číslo projektu: M00254

PŘÍSPĚVEK Z ERDF

Schválený rozpočet ERDF	Předchozí platby	Platba požadovaná v této zprávě	% celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu	Zůstatková částka ERDF
776 445 €	105 388 €	345 164 €	58%	325 893 €

PŘÍJMY JAKO SOUČÁST FINANCOVÁNÍ**

Rozpočtované příjmy	Příjmy uvedené v předchozích zprávách	Příjmy účtované v této zprávě	% příjmů vzhledem k celkovým rozpočtovaným příjmům	Zůstatková částka příjmů
0 €	0 €	0 €	#DĚLENÍ_NULOU!	0 €

***Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud uplatňujete příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.*

Prohlášení: viz Soupiska výdajů

Zpracovatel: Ing. Mirka Kremláčková

Podpis:

Pozice: referent

Statutární zástupce: MUDr. Jiří Běhounek

Podpis a razítko:

Datum:

Soupiska výdajů vynaložených partnerem - příloha Finanční zprávy za období

č. 2 od 01/08/2013 - 31/01/2014

Číslo soupisny výdajů:	2	Název partnera:	Kraj Vysočina
Registrační číslo projektu:	M00254	Zkratka projektu:	II408 Telč - průtah

Přítace DPH: Uplatněno DPH:	ANO
mám nárok na odpočet DPH u níže uvedených výdajů v rámci mého daňového přiznání?	NE

Kurz EUR/CZK:	27.594
Datum zpracování:	12.2.2014

Podkapitola rozpočtu	Specifikace výdaje											Výplň partner		Výplň CRR ČR						
	Název plnění / Předmět fakturace	Druh výdaje dle náležitosti dokladování	Účel / Aktivita projektu	Výdaj investiční (IV) nebo neinvestiční (NIV)	Číslo dokladu (faktury)	Dodavatel		Datum vystavení dokladu	Datum úhrady	Měna dokladu/ sestavy	Nárokovaná částka v měně dokladu				Nárokovaná částka v EUR (Celkem vč. DPH)	Počet stran dokladu	Korekce v měně dokladu		Celkem vč. DPH	Stručný důvod neuznání výdaje/ Poznámka
						Název	IČ				Částka bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH	DPH odloženo			CZK	EUR		
2. soupiska obsahuje skutečně vzniklé výdaje, 3. projekt nebyl podpořen jiným finančním nástrojem EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů s výjimkou stanoveného spolufinancování, 4. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpora, 5. při realizaci projektu byla dodržena pravidla zadávání veřejných zakázek, ochrany životního prostředí, rovnosti příležitostí, 6. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví (v analytické evidenci pro projekt) a předložené kopie dokladů jsou v souladu s originály v účetnictví 7. nemám dluhy vůči orgánům veřejné správy po hrulé splatnosti (tj. daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojištění a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojištění a penále na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ČR), 8. odvodů za porušení rozpočtové kázně či další nevyhořádané finanční závazky z jiných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU), veškeré příjmy z projektu byly reportovány.														kontrola	€ 0,00	NIV	Čákové neinvestiční uznané výdaje dle CRR ČR v EUR:	OK	0,00 EUR	
														€ 20 303,00		Kontrola		OK		
														Spolufinancování		Spolufinancování				
														Zdroj	Míra spolufin.	Spolufinancování				
														Prostředky Cíle 3	85%	346 184,00 EUR				
														Prostředky SR	6%	20 303,00 EUR				
														Vlastní prostředky	10%	40 816,00 EUR				
														Celkem	100%	408 076,48 EUR				

Za projektového partnera (statutárního zástupce):

MUDr. Jiří Běhounek

(datum, podpis, razítko)

Za příslušné pracoviště CRR ČR:

(titul, jméno, příjmení, funkce)

(datum, podpis, razítko)