



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - rybníky s kuňkou ohnivou**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 11097496 PM projektu: Rejlová Květoslava
Číslo projektu: 16048759 FM projektu: Schestauber Karel
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.1.00/11.10866 Právník projektu: Dvořáková Ludmila
Číslo EDS/SMVS: 115D122002332
Datum: 04.03.2014
Č. j.: 00740/HBR/2011

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	5
Období monitorovací zprávy:	31.10.2013 - 28.2.2014
Anglický název projektu:	Implementation of Natura 2000 in Vysocina region - ponds with population of Bombina bombina

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	03.10.2012
Předpokládané datum ukončení projektu:	30.9.2015
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	03.10.2012
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



17692256	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	23.3.2012	30.9.2015	723 203	OK
Popis:	Veřejná zakázka na získání podkladů pro vyhlášení EVL za ZCHÚ				
Dodavatelé	Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky		
Občanské sdružení Ametyst - program ochrana přírody	03.10.2012	Služby	Realizace		
HRDLIČKA spol.s r.o.	01.10.2012	Služby	Realizace		
MDP GEO, s.r.o.	03.10.2012	Služby	Realizace		
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-				

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
1	213001012	285 560	285 560	285 560	10.12.2013	OK
CELKEM		285 560	285 560	285 560		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	723 203,00	285 560,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	723 203,00	285 560,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	723 203,00	285 560,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	723 203,00	285 560,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	285 560,00
	v %	100,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	271 282,00
	v %	95,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	14 278,00
	v %	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Na jednotlivých lokalitách budou umístěny infotabule s bannery OPŽP.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Na jednotlivých lokalitách budou umístěny infotabule s bannerem OPŽP a logy.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	V rámci projektu budou na územích umístěny infopanely zajišťující propagaci a publicitu a současně ponosou informace a bannery o subjektech zprostředkujících podporu. Dále se plánuje v dalším monitorovacím období zveřejnění tiskových zpráv informujících veřejnost o probíhajícím projektu.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 28.02.2014)

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
S3	106 688,00 Kč	129 093,00 Kč	129 093,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S2	205 000,00 Kč	248 050,00 Kč	248 050,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S1	286 000,00 Kč	346 060,00 Kč	346 060,00 Kč	269 190,00 Kč	325 719,90 Kč	285 560,00 Kč
Celkem	597 688,00 Kč	723 203,00 Kč	723 203,00 Kč	269 190,00 Kč	325 719,90 Kč	285 560,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	V uplynulém období byla od dodavatele převzata další dílčí část projektu tj. identifikace vlastníků a návrhy plánů péče o tyto dvě lokality. Proběhlo proplacení faktur vůči dodavateli. Následovala příprava podkladů pro vyhlášení těchto lokalit za MZCHÚ a zahájení vlastního vyhlášovacího procesu.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Předpokládá se pokračování v procesu vyhlášení lokalit a posléze předání místa realizace geodetické firmě.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Počet evropsky významných lokalit, které jsou připraveny k vyhlášení jako ZCHÚ či ke smluvní nebo základní ochraně	počet	0,0000	2,0000
Rozloha evropsky významných lokalit, které jsou připraveny k vyhlášení jako ZCHÚ či ke smluvní nebo základní ochraně	ha	0,0000	101,9800
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:	-		

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	28.02.2014
Zpracovatel monit. zprávy:	Martina Ferklová
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 28.2.2014	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	vyplnění
Monit. zprávu ověřil:	Rejlová Květoslava
Datum ověření monit. zprávy:	