

# Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

## Opera ní program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 2m5J6PM00201

### 1. Údaje o projektu

**Prioritní osa:** 11.1  
Dostupnost dopravy

**Oblast podpory:** 11.1.1  
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

**Podoblast podpory:**

**Kraj:** ROP NUTS II Jihovýchod

**P íjemce:** Kraj Vyso ína

**Registra ní íslo projektu:** CZ.1.11/1.1.00/21.01332

**Název projektu:** II/405 Zašovice - Ok íšky

**Kontaktní osoba:** Handa Radek

**Adresa:** Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

**E-mail:** handa.r@kr-vysocina.cz

**Telefon:** 564602189

### 2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

**Po adí:** 2

**Typ zprávy:** Hlášení o pokroku

**P edpokládané datum p edložení:** 01.05.2014

**Sledované období:** 01.11.2013 - 30.04.2014


### 3. Indikátory hlášení



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



<b>Kód nár. íselníku:</b>	00.07.
<b>Název indikátoru:</b>	Po et postavených nebo technicky zhodnocených most
<b>Jednotka:</b>	Po et
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	1,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	1,00
<b>Cílová hodnota:</b>	1,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.10.2013
<b>Aktuální stav:</b>	
<b>Kód nár. íselníku:</b>	00.08.
<b>Název indikátoru:</b>	Po et vybudovaných nebo technicky zhodnocených protihlukových zdí a bariér
<b>Jednotka:</b>	Po et
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	1,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	1,00
<b>Cílová hodnota:</b>	1,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.10.2013
<b>Aktuální stav:</b>	
<b>Kód nár. íselníku:</b>	00.11.
<b>Název indikátoru:</b>	Po et dalších nov zbudovaných nebo technicky zhodnocených dopravních staveb
<b>Jednotka:</b>	Po et
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	2,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	2,00
<b>Cílová hodnota:</b>	2,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.10.2013
<b>Aktuální stav:</b>	




**PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

<b>Kód nár. íselníku:</b>	61.01.00
<b>Název indikátoru:</b>	Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem
<b>Jednotka:</b>	km
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	1,85
<b>Dosažená hodnota:</b>	1,85
<b>Cílová hodnota:</b>	1,85
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.10.2013
<b>Aktuální stav:</b>	



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



**4. Výb rová ízení**


Po adové íslo V : 001  
 Je V evidováno v ISVZ: Ano  
 íslo ISVZ: 7202011010796  
 Název V : stavby - 04, komunikace  
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Nadlimitní  
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno  
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Užší ízení (§28)  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
 Druh V podle p edm tu: Stavební práce  
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 118 000 000,00  
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 107 510 590,00  
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 26.03.2012  
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 06.03.2013  
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 06.03.2013  
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ne  
 Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
COLAS CZ, a.s.	26177005	107 510 590,00	110 285 583,90
		Akciová spole nost	

**Dodatky V :**

Po adí: 001  
 Datum podpisu: 26.09.2013  
 Skute ná cena V po podpisu dodatku: 109 259 952,10  
 Popis zm n ešených dodavatelem:  
 dodate né stavební práce

Po adí: 002  
 Datum podpisu: 15.10.2013  
 Skute ná cena V po podpisu dodatku: 109 259 952,10  
 Popis zm n ešených dodavatelem:  
 zm na termínu zprovozn ní a dokon ení díla




**Dodatky V :**

**Po adí:** 003  
**Datum podpisu:** 02.01.2014  
**Skutečná cena V po podpisu dodatku:** 110 285 583,90  
**Popis změn řešených dodavatelem:**  
dodatečné stavební práce



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## **5. Publicita**

**Zp sob zajišt ní publicity:** Velkoplošný reklamní panel (billboard)

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Po dobu realizace projektu bude publicita zajišt na billboardy. Tyto výdaje jsou sou ástí ve ejné zakázky na stavební práce.

**Aktuální stav:** osazeny 2 billboardy

**Zp sob zajišt ní publicity:** Viditelné umíst ní trvalé informa ní desky

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Po ukon ení realizace rpojektu bude instalována stálá vysv tlující tabulka. Tyto výdaje jsou sou ástí ve ejné zakázky na stavební práce.

**Aktuální stav:** Po ukon ení realizace projektu bude instalována stálá vysv tlující tabulka. Tyto výdaje jsou sou ástí ve ejné zakázky na stavební práce.

## **6. Rovné p íležitosti**

## **7. Environmentální kritéria**

**Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

**Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:**

**íslo:** 63

**Název environmentálního kritéria:** Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?

**Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** Rekonstrukce komunikace umožní plynulejší pr jezd vozidel. Omezí se jejich akcelerace a decelerace, která je z pohledu na životní prost edí velmi negativní.

**Aktuální stav:** Beze zm ny.


**íslo:** 66

**Název environmentálního kritéria:** Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?

**Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** Realizace projektu bude znamenat i snížení rizika dopravních nenod, protože po ukon ení projektu se na daném úseku již nebudou vyskytovat místa nevyhovující z dopravn -bezpe nostního hlediska znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod.

**Aktuální stav:** Beze zm ny.




## **8. Rozpo et projektu**

Kód	Název	Po et k s	Cena kusu [K ]	Výdaje celkem [K ]	Z toho neinvesti ní [K ]	Procento	Jednotka
01	Dopl kové zp sobilé výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01	Lidské zdroje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojišt ní zam stnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spot ební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další dopl kové výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.01	Výb rová ízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzulta ní, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.04	Finan ní výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatk )	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá p i po izování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní zp sobilé výdaje	0	0,00	115 319 948,41	0,00	100,00	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	96 591,88	96 591,88	0,00	0,08	
02.02	Nákup nemovitostí	0	0,00	2 184 700,00	0,00	1,89	
02.02.01	Pozemky v etn ostatních zp sobilých výdaj souvisejících s po ízením pozemku	1	2 184 700,00	2 184 700,00	0,00	1,89	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemk	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením nemovitostí v rozpo tu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných p íloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. ízení, rozpo et stavby, pr zkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Stavební a technologické innosti	0	0,00	113 038 656,53	0,00	98,02	
02.05.01	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením staveb, jinde v rozpo tu neuvedené	1	111 520 971,25	112 728 936,03	0,00	97,75	
02.05.01.01	Stavební práce	1	111 520 971,25	111 520 971,25	0,00	96,71	




Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



**PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

02.05.01.02	Vícepráce sanace podloží	1	1 207 964,78	1 207 964,78	0,00	1,05
02.05.02	Jiné	1	309 720,50	309 720,50	0,00	0,27
02.06	Stroje a za ízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení stroj a za ízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku ( patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finan ní leasing	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finan ní leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finan ní leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nezp sobilé výdaje celkem	0	0,00	22 570 825,11	80 000,00	19,57
03.01	Další dopl kové výdaje	1	500 000,00	500 000,00	0,00	0,43
03.02	Projektová dokumentace	1	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1,00
03.03	Stavební dozor, autorský dozor	1	500 000,00	500 000,00	0,00	0,43
03.04	Po ízení staveb - RDS, DSPS	1	1 170 675,00	1 170 675,00	0,00	1,02
03.05	Po ízení staveb - výdaje na výsadbu zelen	1	3 144 337,46	3 144 337,46	0,00	2,73
03.06	Po ízení staveb - ostatní	1	14 263 188,09	14 263 188,09	0,00	12,37
03.07	Nájemné	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,07
03.08	Jiné	1	400 000,00	400 000,00	0,00	0,35
03.09	SO 202 Protihluková ze v km 7,6	1	453 861,20	453 861,20	0,00	0,39
03.10	Vícenáklady kácení strom	1	762 348,74	762 348,74	0,00	0,66
03.11	Vícenáklady dopravní zna ení objízdné trasy	1	146 414,62	146 414,62	0,00	0,13
04	Zp sobilé výdaje bez ode tení p íjm	0	0,00	115 319 948,41	0,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu bez ode t ní p íjm	0	0,00	137 890 773,52	80 000,00	119,57
06	P íjmy vyplývající z realizace projektu	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zp sobilé výdaje po ode t ní p íjm	0	0,00	115 319 948,41	0,00	100,00





**9. P ehled financování**

	Výdaje projektu (v K )
Celkové zdroje:	137 890 773,52
Celkové zp sobilé výdaje:	115 319 948,41
Celkové nezp sobilé výdaje:	22 570 825,11
Celkové zp sobilé investiční výdaje:	115 319 948,41
Celkové zp sobilé neinvestiční výdaje:	0,00
Jiné pen žní příjmy projektu:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Veřejné prostředky:	17 297 992,28
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	98 021 956,13
z toho EU:	98 021 956,13

**10. Finanční plán**


Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.10.2013
částka dotace:	73 319 237,90
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	54 986 525,03
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.07.2014
částka dotace:	43 035 431,10
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

**11. Prioritní téma**

Název prioritního tématu:	Regionální / místní komunikace
číslo prioritního tématu:	23
Odhad výdaj (K ):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	98 021 956,13
Aktuální stav:	98 021 956,13

**12. Přílohy**


Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



Název p ílohy: popis realizace projektu  
íslo p ílohy:  
Požadovaná  
p íloha:  
Po et list :  
Po et vyhotovení:  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: 1332 - popis realizace.doc  
Doloženo: Ano  
Popis:

Název p ílohy: ú etní deník  
íslo p ílohy:  
Požadovaná  
p íloha:  
Po et list :  
Po et vyhotovení:  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: 1332 - ú etní deníky.zip  
Doloženo: Ano  
Popis:

Název p ílohy: zápisy z kontrolních dn  
íslo p ílohy:  
Požadovaná  
p íloha:  
Po et list :  
Po et vyhotovení:  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: KD31-38.zip  
Doloženo: Ano  
Popis:



Název p ílohy: stavební deník

íslo p ílohy:

Požadovaná  
p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ


P íloha:

Doloženo: Ano

Popis:



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



### 13. **estné prohlášení**

Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod

