



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Příjemce podpory: **Kraj Vysočina**
 Název projektu: **Biodiverzita - PP Jezdovické rašeliniště**
 Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

| | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Akceptační číslo: | 11096496 | PM projektu: | Vašíčková Ilona |
| Číslo projektu: | 16131258 | FM projektu: | Schestauber Karel |
| Číslo MSC-2007: | CZ.1.02/6.2.00/11.12170 | Právník projektu: | Dvořáková Ludmila |
| Číslo EDS/SMVS: | 115D122002441 | | |
| Datum: | 07.04.2014 | | |
| Č. j.: | 00813/HBR/2011/AOPK | | |

1. Identifikační údaje

| | |
|-----------------------------|--|
| Číslo monitorovací zprávy: | 5 |
| Období monitorovací zprávy: | 30.11.2013 - 31.3.2014 |
| Anglický název projektu: | Biodiverzity - PP Jezdovické rašeliniště |

2. Časový harmonogram

| | |
|---|------------|
| Datum předpokládaného zahájení realizace projektu: | 15.07.2013 |
| Předpokládané datum ukončení projektu: | 31.5.2015 |
| Datum skutečného zahájení realizace projektu: | 24.10.2013 |
| Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace: | ANO |

3. Veřejné zakázky

| Číslo | Typ | Datum zahájení | Datum ukončení | Cena s DPH | Stav |
|-------|-----|----------------|----------------|------------|------|
|-------|-----|----------------|----------------|------------|------|



| 24890460 | VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38) | 7.8.2013 | 31.5.2015 | 420 258 | - |
|---|--|----------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Popis: | Účelem veřejné zakázky s názvem "Biodiverzita-neinvestiční (nestavební) opatření" je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný uchazeč zaváže provést zásahy a opatření na podporu biodiverzity v rámci projektu Kraje Vysočina s názvem "Biodiverzita" v evropsky významných lokalitách a/nebo maloplošných zvláště chráněných územích v péči Kraje Vysočina. | | | | |
| Dodavatelé | | | Datum podpisu SoD | Druh předmětu VZ | Charakter zakázky |
| EKOIMPEX Vysočina s.r.o. | | | 24.10.2013 | Služby | Realizace |
| Číslo | Typ | Datum zahájení | Datum ukončení | Cena s DPH | Stav |
| 27437731 | VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu | 16.4.2010 | 31.12.2010 | 178 800 | - |
| Popis: | Zpracování 5 žádostí o dotaci včetně všech potřebných příloh o podporu z OPŽP | | | | |
| Dodavatelé | | | Datum podpisu SoD | Druh předmětu VZ | Charakter zakázky |
| Wetland s.r.o. | | | 17.05.2010 | Služby | Projektová příprava |
| Číslo | Typ | Datum zahájení | Datum ukončení | Cena s DPH | Stav |
| 27437824 | VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu | 25.6.2013 | 30.6.2015 | 50 000 | - |
| Popis: | Hodnocení vlivů zásahů a opatření na dotčené biotopy | | | | |
| Dodavatelé | | | Datum podpisu SoD | Druh předmětu VZ | Charakter zakázky |
| Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině | | | 04.09.2013 | Služby | Technický dozor |
| Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením: | | | - | | |

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

| Číslo žádosti o platbu | Číslo faktury | Cena s DPH (včetně víceprací) | Uhrazeno dle BV | Způsobilé výdaje | Datum proplacení dotace | Stav |
|------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|------|
| CELKEM | | 0 | 0 | 0 | | |

**Přehled financování projektu:**

| Ukazatel | Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace | Realizované výdaje dle žádosti o platbu |
|---|------------------------------------|---|
| Celkové výdaje na projekt v Kč | 0,00 | 0,00 |
| Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč | 0,00 | 0,00 |
| Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč | 0,00 | 0,00 |
| Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč | 0,00 | 0,00 |
| Způsobilé veřejné výdaje | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |
| Výdaje ERDF/FS | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |
| Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP) | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |
| Spolufinancování z rozpočtů krajů | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |
| Spolufinancování z rozpočtu obcí | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |
| Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR) | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |
| Jiné veřejné výdaje | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |
| Soukromé výdaje | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

4.2 Odhad financování:

| zdroj | 2014 | 2015 | celkem |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| Celkové výdaje na projekt | 200 000 | 634 720 | 834 720 |
| Celkové nezpůsobilé výdaje na projekt | 0 | 0 | 0 |
| Celkové způsobilé výdaje projektu | 200 000 | 634 720 | 834 720 |
| Dotace ERDF | 170 000 | 539 512 | 709 512 |
| Dotace SFZP | 10 000 | 31 736 | 41 736 |
| VZ žad. veřejné | 20 000 | 63 472 | 83 472 |



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

| | |
|---|----|
| Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?: | NE |
| Byl v rámci projektu proveden audit? | NE |



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2012

| | |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2013

| | |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2013

| | |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2013

| | |
|------------------------------|--|
| Zajištění povinné publicity: | |
|------------------------------|--|



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

| | |
|--|----|
| - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.03.2014)

| | |
|--|---|
| Zajištění povinné publicity: | |
| - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | Při příležitosti zahájení realizace vydána tisková zpráva (http://www.kr-vysocina.cz/pet-zvlaste-chranenych-uzemi-na-vysocine-se-docka-revitalizace/d-4057058/p1=66334) |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

7. Nesrovnalosti

| | |
|--|----|
| Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?: | NE |
|--|----|



8. Stav realizace projektu

| kód | celkové náklady bez DPH | celkové náklady s DPH | plánované náklady za období | fakturované celkové náklady bez DPH | fakturované celkové náklady s DPH | způsobilé výdaje |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou: | | | | Bylo provedeno geodetické vytyčení pozemků dotčených kácením a důvodu rychlého nástupu vegetační sezóny zhotovitel nestihnul kompletně realizovat kácení. | | |
| Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy: | | | | V následujícím období bude prováděno asanační kosení rašelinných biotopů. | | |

9. Monitorovací indikátory projektu

| Název ukazatele | Jednotky | Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů | Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace |
|---|----------|---|--|
| Celková plocha, na které byla realizována opatření pro podporu biodiverzity | ha | 0,0000 | 1,6000 |
| Komentáře a doplňující informace k indikátorům: | | - | |

10. Finální údaje

| | |
|---|-------------|
| Datum zpracování monit. zprávy: | 31.03.2014 |
| Zpracovatel monit. zprávy: | Jana Janová |
| Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 31.3.2014 | |

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

| | |
|---------------------|----------|
| Stav monit. zprávy: | vyplnění |
|---------------------|----------|



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Monit. zprávu ověřil: | Vašíčková Ilona |
| Datum ověření monit. zprávy: | |