

# Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

## Opera ní program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 2lvq7PM00201

### 1. Údaje o projektu

**Prioritní osa:** 11.1  
Dostupnost dopravy

**Oblast podpory:** 11.1.1  
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

**Podoblast podpory:**

**Kraj:** ROP NUTS II Jihovýchod

**P íjemce:** Kraj Vyso ína

**Registra ní íslo projektu:** CZ.1.11/1.1.00/21.01329

**Název projektu:** II/602 hr. kraje - Pelh imov, 6. stavba

**Kontaktní osoba:** Žižka Radek

**Adresa:** Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

**E-mail:** zizka.r@kr-vysocina.cz

**Telefon:** 564602192

### 2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

**Po adí:** 2

**Typ zprávy:** Monitorovací zpráva se ŽoP


**P edpokládané datum p edložení:** 29.08.2014

**Sledované období:** 01.02.2014 - 31.07.2014


### 3. Indikátory hlášení



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



<b>Kód nár. íselníku:</b>	00.10.
<b>Název indikátoru:</b>	Po et vybudovaných nebo technicky zhodnocených okružních k ižovatek
<b>Jednotka:</b>	Po et
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00
<b>Cílová hodnota:</b>	1,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	
<b>Aktuální stav:</b>	Úsek k ižovaty II/406 a II/602 zatím není kompletn dokon en (ani dí í ást).
<b>Kód nár. íselníku:</b>	00.11.
<b>Název indikátoru:</b>	Po et dalších nov zbudovaných nebo technicky zhodnocených dopravních staveb
<b>Jednotka:</b>	Po et
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	7,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	7,00
<b>Cílová hodnota:</b>	7,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.01.2014
<b>Aktuální stav:</b>	Dokon eny všechny plánované autobusové zastávky, tj. v úsecích: 2 x Dvorce, 1 x Pan ava, 2 x Nový Hubenov, 2 x Jedlov.
<b>Kód nár. íselníku:</b>	61.01.00
<b>Název indikátoru:</b>	Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. t ídy celkem
<b>Jednotka:</b>	km
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	3,97
<b>Dosažená hodnota:</b>	3,97
<b>Cílová hodnota:</b>	7,37
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.01.2014
<b>Aktuální stav:</b>	Délka realizovaných úsek : 1. etapa: 1413 m 2. etapa: 1890 m 3. etapa: 665 m Celkem: 3968 m Pozn.: Úsek k ižovaty II/406 a II/602 zatím není kompletn dokon en (ani dí í ást).



#### 4. Výb rová ízení


Po adové íslo V : 001  
 Je V evidováno v ISVZ: Ano  
 íslo ISVZ: 7202011010796  
 Název V : V na zhotovitele stavebních prací  
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Nadlimitní  
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno  
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Užší ízení (§28)  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
 Druh V podle p edm tu: Stavební práce  
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 153 000 000,00  
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 142 597 357,23  
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 27.03.2012  
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 06.03.2013  
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 06.03.2013  
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ano  
 Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o.	48035599	71 298 678,62 Spole nost s r.o.	70 507 201,27
Metrostav a.s.	00014915	71 298 678,61 Akciová spole nost	70 507 201,27

#### Dodatky V :

Po adí: 001  
 Datum podpisu: 01.11.2013  
 Skute ná cena V po podpisu dodatku: 142 597 357,23  
 Popis zm n ešených dodavatelem:

Dodatek . 1 eší prodloužení termínu dokon ení díla do 31. 10. 2014. D vodem je opožd né vydání pravomocných stavebních povolení.



**Dodatky V :**

**Po adí:** 002

**Datum podpisu:** 12.06.2014


**Skute ná cena V po podpisu dodatku:** 141 014 402,54

**Popis zm n ešených dodavatelem:**

Dodatek . 2 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací eší dodate né stavební práce, ke kterým došlo v pr b hu realizace stavby. Dokumentace k V na dodate né stavební práce byla na ÚRR, OIP Jihlava p edložena dne 8. 8. 2014.



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## **5. Publicita**

**Zp sob zajišt ní publicity:** Internetové stránky

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Na stránkách [www.kr-vysocina.cz](http://www.kr-vysocina.cz) existuje zvláštní odkaz pro publicitu projekt financovaných prostřednictvím strukturálních fondů Evropské unie:

Téma - Doprava - Silni ní projekty spolufinancované ze zdrojů Evropské unie - Ostatní

<http://www.kr-vysocina.cz/silnicni-projekty-spolufinancovane-z-prostredku-evropske-unie/ds-300446/p1=9051>

**Aktuální stav:**

Odkaz pro publicitu projektů :

<http://www.kr-vysocina.cz/silnicni-projekty-spolufinancovane-z-prostredku-evropske-unie/ds-300446/p1=9051>

Odkaz na tiskové zprávy o projektu:

<http://www.kr-vysocina.cz/kraj-vysocina-letos-zacne-za-podpory-eu-s-modernizaci-ctyr-silnic/d-4051631/p1=4051662>

<http://www.kr-vysocina.cz/kraj-otvira-pred-zimou-paterni-silnice/d-4054672/p1=9051>

**Zp sob zajišt ní publicity:** Stálá vysv tlující tabulka (pam tní deska)

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Po ukon ení projektu bude místo realizace ozna eno stálou vysv tlující tabulkou dle Pravidel publicity ROP JV.

**Aktuální stav:** Beze zm ny.

**Zp sob zajišt ní publicity:** Velkoplošný reklamní panel (billboard)

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Stavba bude po dobu realizace ozna ena 4 velkoplošnými billboardy dle Pravidel publicity ROP JV. Billboardy budou osazeny v prostoru křižovatky II/602 a II/406, dále na konci 2. etapy a na začátku a konci 3. etapy.

Velkoplošné billboardy jsou součástí rozpočtu stavebních prací zhotovitele (2 ks v rozpočtu 1. etapy, 2 ks v rozpočtu 3. etapy).


**Aktuální stav:**

Místo realizace stavby je ozna eno 4 velkoplošnými billboardy dle Pravidel publicity ROP JV. Billboardy jsou osazeny v prostoru křižovatky II/602 a II/406, dále na konci 2. etapy a na začátku a konci 3. etapy. Fotodokumentace velkoplošných billboardů - viz příloha MZ. Billboardy budou ozna ovat místo stavby až do ukon ení stavebních prací, poté bude osazena pam tní deska dle Pravidel publicity ROP JV.

## **6. Rovné p íležitosti**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## **7. Environmentální kritéria**

### **Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

### **Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:**

íslo: 39

**Název environmentálního kritéria:** P isp je projekt ke snížení zatížení transitzní a nákladní dopravou ?

#### **Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** Modernizace komunikace umožní plynulejší pr jezd vozidel. Omezí se astá akcelerace a decelerace vozidel, která je z pohledu vlivu na životní prost edí velmi negativní.

**Aktuální stav:** Beze zm ny.


íslo: 66

**Název environmentálního kritéria:** Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?

#### **Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** Realizace projektu bude znamenat snížení rizika dopravních nehod, protože po ukon ení projektu se na daném úseku již nebudou vyskytovat místa nevyhovující z dopravn -bezpe nostního hlediska a znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod.

**Aktuální stav:** Beze zm ny.




## 8. Rozpo et projektu

Kód	Název	Po et k s	Cena kusu [K ]	Výdaje celkem [K ]	Z toho neinvesti ní [K ]	Procento	Jednotka
01	Dopl kové zp sobilé výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01	Lidské zdroje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojišt ní zam stnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spot ební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další dopl kové výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.01	Výb rová ízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzulta ní, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.04	Finan ní výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatk )	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá p i po izování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní zp sobilé výdaje	0	0,00	134 308 737,02	0,00	100,00	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	149 426,05	149 426,05	0,00	0,11	
02.02	Nákup nemovitostí	0	0,00	4 961 151,00	0,00	3,69	
02.02.01	Pozemky v etn ostatních zp sobilých výdaj souvisejících s po ízením pozemku	1	4 961 151,00	4 961 151,00	0,00	3,69	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemk	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením nemovitostí v rozpo tu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných p íloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. ízení, rozpo et stavby, pr zkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Stavební a technologické innosti	0	0,00	129 198 159,97	0,00	96,19	
02.05.01	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením staveb, jinde v rozpo tu neuvedené	1	129 178 732,21	129 178 732,21	0,00	96,18	
02.05.02	Jiné	1	19 427,76	19 427,76	0,00	0,01	



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod




**PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

02.06	Stroje a za ízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení stroj a za ízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku ( patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finan ní leasing	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finan ní leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finan ní leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nezp sobilé výdaje celkem	0	0,00	42 084 449,26	0,00	31,33
03.01	Další dopl kové výdaje	1	250 000,00	250 000,00	0,00	0,19
03.02	Projektová dokumentace	1	650 000,00	650 000,00	0,00	0,48
03.03	Stavební dozor, autorský dozor	1	500 000,00	500 000,00	0,00	0,37
03.04	Po ízení staveb - RDS, DSPS	1	424 700,32	424 700,32	0,00	0,32
03.05	Po ízení staveb - výdaje na výsadbu zelen	1	818 613,68	818 613,68	0,00	0,61
03.06	Po ízení staveb - ostatní	1	23 836 060,32	23 836 060,32	0,00	17,75
03.07	Jiné	1	100 000,00	100 000,00	0,00	0,07
03.08	Publicita nezp sobilá	1	3 826,58	3 826,58	0,00	0,00
03.09	Korekce za V na publicitu a stavební práce+dobropis 440 K	1	15 501 248,36	15 501 248,36	0,00	11,54
04	Zp sobilé výdaje bez ode tení p íjm	0	0,00	134 308 737,02	0,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu bez ode t ní p íjm	0	0,00	176 393 186,28	0,00	131,33
06	P íjmy vyplývající z realizace projektu	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zp sobilé výdaje po ode t ní p íjm	0	0,00	134 308 737,02	0,00	100,00



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod






**9. P ehled financování**

	Výdaje projektu (v K )
Celkové zdroje:	176 393 186,28
Celkové zp sobilé výdaje:	134 308 737,02
Celkové nezp sobilé výdaje:	42 084 449,26
Celkové zp sobilé investiční výdaje:	134 308 737,02
Celkové zp sobilé neinvestiční výdaje:	0,00
Jiné pen žní příjmy projektu:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Veřejné prostředky:	20 146 310,56
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	114 162 426,46
z toho EU:	114 162 426,46

**10. Finanční plán**

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.01.2014
částka dotace:	52 714 392,56
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	39 538 331,45
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.07.2014
částka dotace:	50 000 000,00
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	01.03.2015
částka dotace:	24 624 095,01
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00



## 11. Prioritní téma

Název prioritního tématu: Regionální / místní komunikace  
Íslo prioritního tématu: 23  
Odhad výdaj (K ):  
Stav p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 127 338 487,56  
Aktuální stav: 114 162 426,46

## 12. P ílohy

Název p ílohy: Ú etní doklady v požadované form v etn zaú tování a dokladu o zaplacení  
spole n se soupiskou faktur  
Íslo p ílohy: 19  
Požadovaná p íloha: P íloha  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha:  
Doloženo: Ano  
Popis:

Název p ílohy: odd lené ú etnictví (nap . pomocí analytických ú t ) projektu  
Íslo p ílohy: 20  
Požadovaná p íloha: P íloha  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: Ú etní deníky.zip  
Doloženo: Ano  
Popis:  
Ú etní deníky 2014



**Název přílohy:** doklady o ukončení realizace projektu (pravomocný kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o započatí užívání stavby a estetné prohlášení, ž

**číslo přílohy:** 22

**Požadovaná příloha:** Příloha

**Počet listů :** 0

**Počet vyhotovení:** 0

**Datum schválení:**

**Přílohu zadal:** ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ

**Příloha:** 1329\_OK\_západní\_v\_tv\_před\_asné\_užívání.pdf

**Doloženo:** Ano

**Popis:**  
Povolení k předásnému užívání stavby (křižovatka II/406 a II/602 - západní v tv)

**Název přílohy:** ústaveb zápisy z kontrolních dnů v etn stavebního deníku

**číslo přílohy:** 25

**Požadovaná příloha:** Příloha

**Počet listů :** 0

**Počet vyhotovení:** 0

**Datum schválení:**

**Přílohu zadal:** ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ

**Příloha:**

**Doloženo:** Ano

**Popis:**

Součástí přílohy jsou zápisy z kontrolních dnů . 13 - 28. Kopie stavebních deníků jsou doloženy v tištěné podobě .

**Název přílohy:** dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propagačních a jiných materiálů)

**číslo přílohy:** 26

**Požadovaná příloha:** Příloha

**Počet listů :** 0

**Počet vyhotovení:** 0


**Datum schválení:**

**Přílohu zadal:** ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ

**Příloha:** 1329\_fotodokumentace\_publicita.pdf

**Doloženo:** Ano

**Popis:**  
Doložena fotodokumentace 4 ks velkoplošných billboardů .



Název p ílohy: estné prohlášení p íjemce k nemožnosti zastavení majetku  
íslo p ílohy: 35  
Požadovaná p íloha: estná prohlášení  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha:  
Doloženo: Ano  
Popis:

Název p ílohy: Monitoring prostav nosti a finan ního pln ní  
íslo p ílohy:  
Požadovaná p íloha:  
Po et list :  
Po et vyhotovení:  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: Prostav nost.zip  
Doloženo: Ano  
Popis:

Název p ílohy: Popis realizace projektu  
íslo p ílohy:  
Požadovaná p íloha:  
Po et list :  
Po et vyhotovení:  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: 1329\_popis realizace projektu.doc  
Doloženo: Ano  
Popis:

Sou ástí p ílohy je Popis realizace projektu dle Metodického pokynu . 10/2009 EX.



### 13. **estné prohlášení**


Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod




## Zjednodušená žádost o platbu

### 1. Identifikační údaje

Název projektu: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba  
Íslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/21.01329  
Název příjemce: Kraj Vysočina  
Íslo smlouvy: 1  
Íslo žádosti o platbu: 00/01329  
Modifikovaná platba: Ne  
Typ žádosti: Ex-post  
Datum finalizace žádosti o platbu:  
Závazná žádost: Ne

### 2. Bankovní spojení

Název banky: Sberbank  
Účet příjemce - Íslo účtu a kód banky: 000000-4200186098/6800  
Měna účtu: CZK  
Konstantní symbol:  
Variabilní symbol: 0001329  
Specifický symbol:  
Účet zůvivatele příjemce - Íslo účtu a kód banky:



### 3. Finan ní údaje

P edpokládané výdaje:

Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55:	50 141 817,50
Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55 - investí ní:	50 141 817,50
Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55 - neinvestí ní:	0,00
Požadovaná ástka dotace celkem:	42 620 544,87
Požadovaná ástka dotace investí ní:	42 620 544,87
Požadovaná ástka dotace neinvestí ní:	0,00

Vynaložené výdaje vztahující se k žádosti o platbu:

Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na p íjmy dle lánku 55:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje snížené o jiné pen žní p íjmy:	50 141 817,50
Jiné pen žní p íjmy platby p ipadající na zp sobilé výdaje:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje:	50 141 817,50
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje - investí ní:	50 141 817,50
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje - neinvestí ní:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na nezp sobilé výdaje:	0,00
Celkové výdaje:	50 141 817,50
Celkové zp sobilé výdaje vynaložené v rámci k ížového financování:	0,00
Výdaje na nákup pozemk :	225 600,00



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod




#### **4. Přílohy žádosti o platbu**

**Název přílohy:** Monitorovací zpráva  
**Číslo přílohy:**  
**Požadovaná příloha:**  
**Počet listů :**  
**Počet vyhotovení:**  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** SEDIVY.L@KR-VYSOCINA.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod





## 5. estné prohlášení

Žadatel estn prohlašuje, že v p ípad , že mu vznikne nárok na odpo et dan z p ídané hodnoty, tento nárok nebude uplat ovat, pokud m l zahrnuto DPH jako zp sobilý výdaj v žádosti o platbu.

P íjemce estn prohlašuje, že na aktivity projektu ne erpá podporu z jiného ve ejného rozpo tu R, p ípadn pouze na nezp sobilé výdaje a na zp sobilé výdaje maximáln ve výši vlastního podílu na financování projektu. Podrobnosti o této podpo e jsou, pokud je to relevantní, popsány v p íloze této žádosti o platbu (dota ní titul nebo ve ejný rozpo et, výše poskytnuté podpory).

P íjemce podpory estn prohlašuje, že má k datu p edložení žádosti o platbu vypo ádány veškeré splatné závazky v í státním fond m a státním institucím.

P íjemce estn prohlašuje, že v rámci práv administrované p edložené žádosti o platbu, která obsahuje zp sobilé výdaje na pojistném na sociálním zabezpe ení, nepožaduje proplacení ástky, která odpovídá výši slevy na pojistném na sociálním zabezpe ení od eské správy sociálního zabezpe ení, že si ani o proplacení ástky, která odpovídá výši slevy na pojistném, o tuto slevu v budoucnu od eské správy sociálního zabezpe ení nepožádá.

Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	

V..... dne:

.....  
podpis



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod

