

# Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

## Opera ní program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 2m5J6PM00301

### 1. Údaje o projektu

**Prioritní osa:** 11.1  
Dostupnost dopravy

**Oblast podpory:** 11.1.1  
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

**Podoblast podpory:**

**Kraj:** ROP NUTS II Jihovýchod

**P íjemce:** Kraj Vyso ína

**Registra ní íslo projektu:** CZ.1.11/1.1.00/21.01332

**Název projektu:** II/405 Zašovice - Ok íšky

**Kontaktní osoba:** Handa Radek

**Adresa:** Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

**E-mail:** handa.r@kr-vysocina.cz

**Telefon:** 564602189

### 2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

**Po adí:** 3

**Typ zprávy:** Záv re ná monitorovací zpráva


**P edpokládané datum p edložení:** 29.08.2014

**Sledované období:** 01.05.2014 - 31.07.2014


### 3. Indikátory hlášení



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



<b>Kód nár. íselníku:</b>	00.07.
<b>Název indikátoru:</b>	Po et postavených nebo technicky zhodnocených most
<b>Jednotka:</b>	Po et
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	1,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	1,00
<b>Cílová hodnota:</b>	1,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.10.2013
<b>Aktuální stav:</b>	
<b>Kód nár. íselníku:</b>	00.08.
<b>Název indikátoru:</b>	Po et vybudovaných nebo technicky zhodnocených protihlukových zdí a bariér
<b>Jednotka:</b>	Po et
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	1,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	1,00
<b>Cílová hodnota:</b>	1,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.10.2013
<b>Aktuální stav:</b>	
<b>Kód nár. íselníku:</b>	00.11.
<b>Název indikátoru:</b>	Po et dalších nov zbudovaných nebo technicky zhodnocených dopravních staveb
<b>Jednotka:</b>	Po et
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	2,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	2,00
<b>Cílová hodnota:</b>	2,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.10.2013
<b>Aktuální stav:</b>	



**PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

Kód nár. íselníku:	61.01.00
Název indikátoru:	Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem
Jednotka:	km
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	1,85
Dosažená hodnota:	1,85
Cílová hodnota:	1,85
Datum dosažené hodnoty:	31.10.2013
Aktuální stav:	



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## 4. Výb rová ízení


Po adové íslo V : 001  
 Je V evidováno v ISVZ: Ano  
 íslo ISVZ: 7202011010796  
 Název V : stavby - 04, komunikace  
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Nadlimitní  
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno  
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Užší ízení (§28)  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
 Druh V podle p edm tu: Stavební práce  
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 118 000 000,00  
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 107 510 590,00  
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 26.03.2012  
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 06.03.2013  
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 06.03.2013  
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ne  
 Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
COLAS CZ, a.s.	26177005	107 510 590,00	110 285 583,90
		Akciová spole nost	

### Dodatky V :

Po adí: 001  
 Datum podpisu: 26.09.2013  
 Skute ná cena V po podpisu dodatku: 109 259 952,10  
 Popis zm n ešených dodavatelem:  
 dodate né stavební práce

Po adí: 002  
 Datum podpisu: 15.10.2013  
 Skute ná cena V po podpisu dodatku: 109 259 952,10  
 Popis zm n ešených dodavatelem:  
 zm na termínu zprovozn ní a dokon ení díla




**Dodatky V :**

**Po adí:** 003  
**Datum podpisu:** 02.01.2014  
**Skutečná cena V po podpisu dodatku:** 110 285 583,90  
**Popis změn řešených dodavatelem:**  
dodatečné stavební práce



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## **5. Publicita**

**Zp sob zajišt ní publicity:** Velkoplošný reklamní panel (billboard)

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Po dobu realizace projektu bude publicita zajišt na billboardy. Tyto výdaje jsou sou ástí ve ejné zakázky na stavební práce.

**Aktuální stav:** osazeny 2 billboardy

**Zp sob zajišt ní publicity:** Viditelné umíst ní trvalé informa ní desky

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Po ukon ení realizace rpojektu bude instalována stálá vysv tlující tabulka. Tyto výdaje jsou sou ástí ve ejné zakázky na stavební práce.

**Aktuální stav:** Po ukon ení realizace projektu bude instalována stálá vysv tlující tabulka. Tyto výdaje jsou sou ástí ve ejné zakázky na stavební práce.

## **6. Rovné p íležitosti**

## **7. Environmentální kritéria**

**Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

**Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:**

**íslo:** 63

**Název environmentálního kritéria:** Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?

**Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** Rekonstrukce komunikace umožní plynulejší pr jezd vozidel. Omezí se jejich akcelerace a decelerace, která je z pohledu na životní prostředí velmi negativní.

**Aktuální stav:** Beze zm ny.

**íslo:** 66

**Název environmentálního kritéria:** Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?

**Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:**


**Stav k projektové žádosti:** Realizace projektu bude znamenat i snížení rizika dopravních nenod, protože po ukon ení projektu se na daném úseku již nebudou vyskytovat místa nevyhovující z dopravn -bezpe nostního hlediska znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod.

**Aktuální stav:** Beze zm ny.




## **8. Rozpo et projektu**

Kód	Název	Po et k s	Cena kusu [K ]	Výdaje celkem [K ]	Z toho neinvesti ní [K ]	Procento	Jednotka
01	Dopl kové zp sobilé výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01	Lidské zdroje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojišt ní zam stnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spot ební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další dopl kové výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.01	Výb rová ízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzulta ní, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.04	Finan ní výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatk )	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá p i po izování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní zp sobilé výdaje	0	0,00	94 514 399,66	0,00	100,00	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	96 591,88	96 591,88	0,00	0,10	
02.02	Nákup nemovitostí	0	0,00	2 184 700,00	0,00	2,31	
02.02.01	Pozemky v etn ostatních zp sobilých výdaj souvisejících s po ízením pozemku	1	2 184 700,00	2 184 700,00	0,00	2,31	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemk	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením nemovitostí v rozpo tu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných p íloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. ízení, rozpo et stavby, pr zkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Stavební a technologické innosti	0	0,00	92 233 107,78	0,00	97,59	
02.05.01	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením staveb, jinde v rozpo tu neuvedené	1	111 520 971,25	91 923 387,28	0,00	97,26	
02.05.01.01	Stavební práce	1	90 715 422,50	90 715 422,50	0,00	95,98	



**PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

02.05.01.02	Vícepráce sanace podloží	1	1 207 964,78	1 207 964,78	0,00	1,28
02.05.02	Jiné	1	309 720,50	309 720,50	0,00	0,33
02.06	Stroje a za ízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení stroj a za ízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku ( patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finan ní leasing	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finan ní leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finan ní leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nezp sobilé výdaje celkem	0	0,00	43 376 373,86	80 000,00	45,89
03.01	Další dopl kové výdaje	1	500 000,00	500 000,00	0,00	0,53
03.02	Projektová dokumentace	1	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1,22
03.03	Stavební dozor, autorský dozor	1	500 000,00	500 000,00	0,00	0,53
03.04	Po ízení staveb - RDS, DSPS	1	1 170 675,00	1 170 675,00	0,00	1,24
03.05	Po ízení staveb - výdaje na výsadbu zelen	1	3 144 337,46	3 144 337,46	0,00	3,33
03.06	Po ízení staveb - ostatní	1	14 263 188,09	14 263 188,09	0,00	15,09
03.07	Nájemné	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,08
03.08	Jiné	1	400 000,00	400 000,00	0,00	0,42
03.09	SO 202 Protihluková ze v km 7,6	1	453 861,20	453 861,20	0,00	0,48
03.10	Vícenáklady kácení strom	1	762 348,74	762 348,74	0,00	0,81
03.11	Vícenáklady dopravní zna ení objízdné trasy	1	146 414,62	146 414,62	0,00	0,15
03.12	Korekce za V - ŽoP . 1	1	20 805 548,75	20 805 548,75	0,00	22,01
04	Zp sobilé výdaje bez ode tení p íjm	0	0,00	94 514 399,66	0,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu bez ode t ní p íjm	0	0,00	137 890 773,52	80 000,00	145,89
06	P íjmy vyplývající z realizace projektu	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zp sobilé výdaje po ode t ní p íjm	0	0,00	94 514 399,66	0,00	100,00





**9. P ehled financování**

	Výdaje projektu (v K )
Celkové zdroje:	137 890 773,52
Celkové zp sobilé výdaje:	94 514 399,66
Celkové nezp sobilé výdaje:	43 376 373,86
Celkové zp sobilé investiční výdaje:	94 514 399,66
Celkové zp sobilé neinvestiční výdaje:	0,00
Jiné pen žní p íjmy projektu:	0,00
P íjmy projektu dle článku 55:	0,00
Veřejné prostředky:	14 177 159,96
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	80 337 239,70
z toho EU:	80 337 239,70

**10. Finanční plán**

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.10.2013
částka dotace:	73 319 237,90
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	54 986 525,03
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00


Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.07.2014
částka dotace:	25 350 714,67
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

**11. Prioritní téma**

Název prioritního tématu:	Regionální / místní komunikace
číslo prioritního tématu:	23
Odhad výdaj (K ):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	98 021 956,13
Aktuální stav:	80 337 239,70

**12. Přílohy**

Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



Název p ílohy: Ú etní doklady v požadované form v etn zaú tování a dokladu o zaplacení  
spole n se soupiskou faktur  
Íslo p ílohy: 19  
Požadovaná P íloha  
p íloha:  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha:  
Doloženo: Ano  
Popis:

Název p ílohy: odd lené ú etnictví (nap . pomocí analytických ú t ) projektu  
Íslo p ílohy: 20  
Požadovaná P íloha  
p íloha:  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: SEDIVY.L@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: Ú etní deníky.zip  
Doloženo: Ano  
Popis:  
Ú etní deníky 2014

Název p ílohy: doklady o ukon ení realizace projektu (pravomocný kolauda ní souhlas nebo oznámení stavebnímu ú adu o zapo etí užívání stavby a estné prohlášení, ž  
íslo p ílohy: 22  
Požadovaná P íloha  
p íloha:  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: 1332 - frézovaný materiál.pdf  
Doloženo: Ano

**Popis:**

rozhodnutí o povolení zkušebního provozu stavby ze dne 29.5.2014 (nabytí právní moci 31.5.2014)  
dokumentace skute ného provedení stavby (kv ten 2014)  
souhrnná záv re ná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla: objekt SO 101 (km 6,300 - 7,450) (paré .  
3)  
souhrnná záv re ná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla: objekt SO 101 (km 7450 - 8,152)  
SO 002, SO 063, SO 064, SO 065, SO 066, SO 120, SO 195, SO 201, SO 202, SO 203, SO 381, SO 414, SO  
705, SO 801

p edávací protokoly na frézovaný materiál (820 t - 26.4.2013, 758 t - 27.4.2013, 1578,5 t - 28.4.2013, 307,5 t  
- 29.4.2013) - doloženo elektronicky

**stavební deník:**

COLAS: SO 101 (km 6,300 - 7,450 - ásti I - VIII)

PORR, a.s. (km 7,450 - 8,152 - ásti 1 - 6)

Radek Havlín - zem m í ská a obchodní kancelá - skute né provedení v etn CD)

Název p ílohy: u staveb zápisy z kontrolních dn v etn stavebního deníku  
íslo p ílohy: 25  
Požadovaná P íloha  
p íloha:  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: 1332 - KD 39 - 40.pdf  
Doloženo: Ano


**Popis:**

zápisy z kontrolních dn . 39 a 40

kopie stavebního deníku sou ástí p ílohy "dokumenty o ukon ení realizace projektu"



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod




Název p ílohy: dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propaga ních a jiných materiálu)  
íslo p ílohy: 26  
Požadovaná p íloha: P íloha  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: DSCN7296.JPG  
Doloženo: Ano  
Popis:  
fotografie stálé vysv tlující tabulky

Název p ílohy: estné prohlášení p íjemce k nemožnosti zastavení majetku  
íslo p ílohy: 35  
Požadovaná p íloha: estná prohlášení  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: 1332 - estné prohlášení.doc  
Doloženo: Ano  
Popis:

Název p ílohy: popis realizace projektu  
íslo p ílohy:  
Požadovaná p íloha:  
Po et list :  
Po et vyhotovení:  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: 1332 - popis realizace.doc  
Doloženo: Ano  
Popis:  
popis realizace za období 1.5. - 31.7.2014

Název p ílohy: fotodokumentace cílového stavu  
íslo p ílohy:  
Požadovaná  
p íloha:  
Po et list :  
Po et vyhotovení:  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: 1332 - cílový stav.pdf  
Doloženo: Ano  
Popis:

Název p ílohy: erpání rozpo tu - prostav nost  
íslo p ílohy:  
Požadovaná  
p íloha:  
Po et list :  
Po et vyhotovení:  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: zas\_cerp\_kpl.xlt  
Doloženo: Ano  
Popis:



### 13. **estné prohlášení**


Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod




## Zjednodušená žádost o platbu

### 1. Identifikační údaje

Název projektu: II/405 Zašovice - Okříšky  
číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/21.01332  
Název příjemce: Kraj Vysočina  
číslo smlouvy: RRJV 16377/2013  
číslo žádosti o platbu: 00/01332  
Modifikovaná platba: Ne  
Typ žádosti: Ex-post  
Datum finalizace žádosti o platbu:  
Závazná žádost: Ne

### 2. Bankovní spojení

Název banky: Sberbank  
Účet příjemce - číslo účtu a kód banky: 000000-4200134132/6800  
Měna účtu: CZK  
Konstantní symbol:  
Variabilní symbol: 0001332  
Specifický symbol:  
Účet zůstatku příjemce - číslo účtu a kód banky:



### 3. Finan ní údaje

P edpokládané výdaje:

Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55:	26 026 082,44
Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55 - investi ní:	26 026 082,44
Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55 - neinvesti ní:	0,00
Požadovaná ástka dotace celkem:	22 122 170,07
Požadovaná ástka dotace investi ní:	22 122 170,07
Požadovaná ástka dotace neinvesti ní:	0,00

Vynaložené výdaje vztahující se k žádosti o platbu:

Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na p íjmy dle lánku 55:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje snížené o jiné pen žní p íjmy:	26 026 082,44
Jiné pen žní p íjmy platby p ipadající na zp sobilé výdaje:	191 799,00
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje:	26 217 881,44
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje - investi ní:	26 026 082,44
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje - neinvesti ní:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na nezp sobilé výdaje:	0,00
Celkové výdaje:	26 217 881,44
Celkové zp sobilé výdaje vynaložené v rámci k ížového financování:	0,00
Výdaje na nákup pozemk :	500 613,40



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod






#### **4. Přílohy žádosti o platbu**

**Název přílohy:** Monitorovací zpráva  
**Číslo přílohy:**  
**Požadovaná příloha:**  
**Počet listů :**  
**Počet vyhotovení:**  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** SEDIVY.L@KR-VYSOCINA.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## 5. estné prohlášení

Žadatel estn prohlašuje, že v p ípad , že mu vznikne nárok na odpo et dan z p ídané hodnoty, tento nárok nebude uplat ovat, pokud m l zahrnuto DPH jako zp sobilý výdaj v žádosti o platbu.

P íjemce estn prohlašuje, že na aktivity projektu ne erpá podporu z jiného ve ejného rozpo tu R, p ípadn pouze na nezp sobilé výdaje a na zp sobilé výdaje maximáln ve výši vlastního podílu na financování projektu. Podrobnosti o této podpo e jsou, pokud je to relevantní, popsány v p íloze této žádosti o platbu (dota ní titul nebo ve ejný rozpo et, výše poskytnuté podpory).

P íjemce podpory estn prohlašuje, že má k datu p edložení žádosti o platbu vypo ádány veškeré splatné závazky v í státním fond m a státním institucím.

P íjemce estn prohlašuje, že v rámci práv administrované p edložené žádosti o platbu, která obsahuje zp sobilé výdaje na pojistném na sociálním zabezpe ení, nepožaduje proplacení ástky, která odpovídá výši slevy na pojistném na sociálním zabezpe ení od eské správy sociálního zabezpe ení, že si ani o proplacení ástky, která odpovídá výši slevy na pojistném, o tuto slevu v budoucnu od eské správy sociálního zabezpe ení nepožádá.

Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	

V..... dne:

.....  
podpis



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod

