

**ZPRÁVA O POKROKU 6.****ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013**

Vyplňte prosím informace ve Vašem jazyce.

Zkratka projektu:	II/406 Telč - průtah
Číslo projektu:	M00254
Číslo partnera (ATMOS):	LP
Název partnera:	Kraj Vysočina
Adresa:	Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Žižka
Kontakt (tel./e-mail):	564 602 192, zizka.r@kr-vysocina.cz
Role v projektu:	Vedoucí partner
Typ zprávy:	Průběžná
Monitorovací období (č./od do):	č. 3 od 01/02/2014 - 31/07/2014

1. Přehled doposud předložených Zpráv o pokroku		
Číslo monitorovacího období	Monitorovací období	
	Počátek	Konec
1	10.10.2012	31.7.2013
2	1.8.2013	31.1.2014

2. Shrnutí aktivit realizovaných projektovým partnerem v období, za které je zpráva podávána
- stavební práce dle smlouvy s dodavatelem - 2. etapa stavby v ul. 9. května včetně 2 okružních křižovatek

3. Detailní popis aktivit partnera s ohledem na jednotlivé činnosti, k nimž se partner zavázal ve Smlouvě
- v monitorovacím období č. 3 pokračovaly stavební práce dle smlouvy s dodavatelem v rámci 2. etapy stavby, tj. rekonstrukce komunikace II/406 v ulici 9. května včetně budování okružních křižovatek Na Hrázi a Dačická (zápisy z kontrolních dnů, kopie stavebního deníku - viz přílohy)
- zajištěna dočasná publicita na místě realizace projektu (2 velkoplošné billboardy) přesunutím billboardů na úsek 2. etapy.

Zkratka projektu: II/406 Telč - průtah

Číslo projektu: M00254

4. Jakým způsobem byly popsány aktivity realizovány společně s projektovými partnery?

- LP a PP01 v monitorovacím období sledovali a kontrolovali plnění harmonogramu projektu (viz zápisy z jednání)
- rakouský partner (PP01) provedl ve sledovaném období fyzickou prohlídku stavby (viz zápis z jednání partnerů č. 12).
- v tomto monitorovacím období proběhla 2 setkání projektových partnerů - dne 5. 5. 2014 v St. Pöltenu a dne 18. 6. 2014 v Telči (viz zápisy z jednání partnerů) - řešen soulad s časovým harmonogramem, publicita projektu, plán realizace projektu v roce 2014, fyzická prohlídka stavby.

5. Plnění časového plánu:

5.1 Aktivity dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu (vzhledem k milníkům):

Aktivita	Plánované datum splnění	Skutečné datum splnění
zajištění výběrových řízení (stavební práce), podpis smlouvy o dílo (M1)	30.4.2013	7.5.2013
zajištění TDI (M1)	30.4.2013	7.5.2013
zajištění koordinátora BOZP (M1)	30.4.2013	14.5.2013
stavební práce; publicita na místě realizace projektu; spolupráce s PP01 - pravidelné schůzky (M2)	31.12.2014	aktivita probíhá
zajištění trvalé publicity na místě realizace projektu - pamětní deska; informace na web. stránkách Kraje Vysočina (M2)	31.12.2014	plánovaná aktivita

5.2 Komentář k plnění časového plánu: realizace projektu je v souladu s časovým plánem

6. Popis informačních a propagačních aktivit partnera:

- na místě realizace projektu jsou osazeny 2 ks velkoplošných billboardů pro označení staveniště dle pravidel publicity. Doklad o dodržení povinné publicity (fotodokumentace billboardů) - viz příloha.

7. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech:

7.1 Druh výstupu:

Výstup/indikátor	Plán	Skutečnost
počet metrů silnic	1316	925

7.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit: Skutečnost zahrnuje délku úpravy 1. etapy - ul. Hradecká. Výstupy jsou v souladu s harmonogramem projektu.

8. Popis problémů, s nimiž byl partner během realizace projektu konfrontován, a řešení, která byla nalezena:

Problémy se nevyskytly.

9. Odchytky od původně plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předešlému schválení RO či MV):

Odchytky se nevyskytly.

Zkratka projektu: II/406 Telč - průtah

Číslo projektu: M00254

10. Prováděl jste v rámci projektu zadávací řízení? Pokud ano, doložíte přílohu č. 10 Zadávací řízení NE

jen pro Průběžné zprávy:

11. Hlavní aktivity plánované pro příští období, za které bude podána další zpráva:
- pokračování stavebních prací dle smlouvy s dodavatelem - úsek 2. etapy (ul. 9. května) včetně 2 okružních křižovatek
- dokončení stavebních prací
- zajištění trvalé publicity na místě realizace projektu - pamětní deska, informace na webových stránkách

jen pro Závěrečné zprávy:

12. Udržitelnost výstupů a realizovaných aktivit:
12.1 Opatření zajišťující udržitelnost aktivit v projektu a jeho výstupů za partnera:
12.2 Finanční zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory:

13. Přílohy:	
Číslo přílohy	Označení přílohy
1	finanční zpráva č. 3
2	soupiska výdajů
3	účetní doklady
4	fotodokumentace publicity a realizace projektu
5	kopie stavebního deníku
6	zápisy z kontrolních dnů č. 19-36
7	Rozhodnutí o předčasném užívání stavby
8	zápisy z jednání partnerů č. 11-12
9	Dokumentace k VŘ na dodatečné stavební práce
10	Přehled realizovaných a předpokládaných ZŘ

14. Je s touto zprávou předložena také Finanční zpráva? (Prosíme označit)

ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
-----	-------------------------------------	----	--------------------------

Zpracovatel: Ing. Radek Žižka

Podpis:

Pozice: projektový manažer

Statutární zástupce: MUDr. Jiří Běhounek

Podpis a razítko:

Datum:



FINANČNÍ ZPRÁVA 7.

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Zkratka projektu:	II/406 Telč - průtah		
Číslo projektu:	M00254		
Název partnera:	Kraj Vysočina		
Číslo partnera (ATMOS):	LP	Typ partnera:	veřejný
Adresa:	Žižkova 57, 587 33 Jihlava	Způsobitá DPH:	ano
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Žižka	E-mail:	zizka_r@kr-vysocina.cz
Role v projektu:	Vedoucí partner	Telefon:	564 602 192
Číslo Finanční zprávy:	3	Typ zprávy:	Průběžná
Monitorovací období (č./od do), na které se Finanční zpráva vztahuje	č. 3 od 01/02/2014 - 31/07/2014		
Banka:	Sberbank CZ, a.s.	Číslo účtu:	1 200 102 487/6800
Adresa banky:	Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha	BIC/SWIFT :	VBOECZ2X
Majitel účtu:	Kraj Vysočina	Poznámka:	
IBAN bankovního účtu:	CZ36 6800 0000 0012 0010 2487		

INKASNÍ PŘÍKAZ V EURECH ZA PARTNERA

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje požadované v této zprávě	% vyúčtování ke schválenému rozpočtu	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	((b) + (c)) / (a)	(a) - (b) - (c)
1. Personální výdaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DĚLENÍ_NULOU!	0,00 €
2. Věcné a externí výdaje	66,00 €	66,60 €	0,00 €	101%	-0,60 €
3. Investice	913 399,00 €	533 859,28 €	321 089,69 €	94%	58 450,03 €
4. Odečtené příjmy*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DĚLENÍ_NULOU!	0,00 €
CELKEM	913 465,00 €	533 925,88 €	321 089,69 €	94%	58 449 €

* Zde uveďte příjmy u všech projektů nad 1 mil. EUR celkových nákladů a dále příjmy u těch projektů do 1 mil. EUR celkových nákladů, které se v projektové žádosti explicitně nerozhodly uplatnit příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem.

v tom započteny

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0%
Přípravné výdaje (max. 5%):	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006):	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0%
Nákup pozemků:	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0%

Zkratka projektu: II/406 Telč - průtah

Číslo projektu: M00254

PŘÍSPĚVEK Z ERDF

Schválený rozpočet ERDF	Předchozí platby	Platba požadovaná v této zprávě	% celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu	Zůstatková částka ERDF
776 445 €	453 836 €	272 926 €	94%	49 683 €

PŘÍJMY JAKO SOUČÁST FINANCOVÁNÍ**

Rozpočtované příjmy	Příjmy uvedené v předchozích zprávách	Příjmy účtované v této zprávě	% příjmů vzhledem k celkovým rozpočtovaným příjmům	Zůstatková částka příjmů
0 €	0 €	0 €	#DĚLENÍ_NULOU!	0 €

***Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud uplatňujete příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.*

Prohlášení: viz Soupiska výdajů

Zpracovatel: Ing. Mirka Kremláčková

Podpis:

Pozice: finanční manažerka

Statutární zástupce: MUDr. Jiří Běhounek

Podpis a razítko:

Datum:

Soupiska výdajů vynaložených partnerem - příloha Finanční zprávy za období

č. 3 od 01/02/2014 - 31/07/2014

Číslo soupisky výdajů:	3	Název partnera:	Kraj Vysočina
Registrační číslo projektu:	M00254	Zkratka projektu:	II4.06 Teič - průtah

Příloze DPH: Číslo přílohy DPH: mám nárok na odpočet DPH u níže uvedených výdajů v rámci mého daňového přiznání?	ANO NE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Kurz EUR/CZK:	27,509
Datum zpracování:	18.8.2014

Podkapitola rozpočtu	Specifikace výdaje				Výdaj		Vyplnil partner		Datum vystavení dokladu	Datum úhrady	Měna dokladu/ sestavy	Nárokovaná částka v méně dokladu				Nárokovaná částka v EUR (Celkem vč. DPH)	Počet stran dokladu	Vyplnjuje CRR ČR		
	Název plnění / Předmět fakturace	Druh výdaje dle náležitosti dokladování	Účel / Aktivita projektu	Výdaj investiční (IV) nebo neinvestiční (NIV)	Číslo dokladu (faktury)	Číslo dokladu v účetnictví partnera	Název	IČ				Částka bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH	DPH odloženo			Korekce v méně dokladu	CZK	EUR

Jako partner prohlašuji:

- veškeré vynaložené výdaje jsou v souladu s Application form/Subsidy contract/Partnership agreement a závaznou dokumentací programu,
- soupiska obsahuje skutečně vzniklé výdaje,
- projekt nebyl podpořen jiným finančním nástrojem EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů s výjimkou stanoveného spolufinancování,
- při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory,
- při realizaci projektu byla dodržena pravidla zadávání veřejných zakázek, ochrany životního prostředí, rovnosti příležitostí,
- všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví (v analytické evidenci pro projekt) a předložené kopie dokladů jsou v souladu s originály v účetnictví
- nemám dluhy vůči orgánům veřejné správy po hrubé splatnosti (tj. daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ČR), odvozy za porušení rozpočtové kázně či další nevyplácené finanční závazky z jiných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU),
- veškeré příjmy z projektu byly reportovány.

Rozdělení SR na NIV a IV	Celkové uznané výdaje dle CRR ČR v EUR:	321 089,89 EUR
€ 16 054,00	Celkové neuznané výdaje dle CRR ČR v EUR:	0,00 EUR
€ 6,00	Celkové investiční uznané výdaje dle CRR ČR v EUR:	321 089,89 EUR
	Celkové neinvestiční uznané výdaje dle CRR ČR v EUR:	0,00 EUR

kontrola € 16 054,00

Kontrola		DK	
Zdroj	Míra spolufin.	Spolufinancování	Spolufinancování
Příspěvek Cíl 3	89%	272 038,00 EUR	
Příspěvek SR	6%	16 054,00 EUR	
Vlastní prostředky	10%	32 109,89 EUR	
Celkem	100%	321 089,89 EUR	

Za projektového partnera (statutárního zástupce):

MUDr. Jiří Běhounek

(datum, podpis, razítko)

Za příslušné pracoviště CRR ČR:

(titul, jméno, příjmení, funkce)

(datum, podpis, razítko)