



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Příjemce podpory: **Kraj Vysočina**
 Název projektu: **Biodiverzita II. - Drobné sanační zásahy ve vybraných MZCHÚ v péči Kraje Vysočina**
 Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 13146826 PM projektu: Doležalová Markéta
 Číslo projektu: 20069201 FM projektu: Horáček Vilém
 Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.2.00/13.17579 Právník projektu: Moravcová Daniela
 Číslo EDS/SMVS: 115D122002983
 Datum: 13.08.2014
 Č. j.: 04781/ZV/2012

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	3
Období monitorovací zprávy:	31.3.2014 - 31.7.2014
Anglický název projektu:	Biodiversity II. - Small scale remedial actions at selected, particularly protected sites under special care of the Vysocina Region

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	01.05.2014
Předpokládané datum ukončení projektu:	31.5.2015
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	30.06.2014
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



29261616	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie	7.3.2012	31.5.2015	1 098 377,5	-
Popis:	VZ "Biodiverzita II." na zpracování 4 samostatných žádostí o poskytnutí podpory (včetně všech potřebných příloh), vypracování kompletní projektové dokumentace (včetně obstarání dokladů, vyjádření a povolení orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob), výkon autorského dozoru s prvky technického dozoru				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
Wetland s.r.o.		02.04.2012	Služby	Projektová příprava	

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29262307	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie	4.4.2014	30.6.2015	170 000	-
Popis:	VZ "Biodiverzita II - hodnocení vlivu zásahů a opatření na dotčené biotopy" na dodavatele služeb spočívajících v posouzení, dohledu, kontrole a vyhodnocení zásahů a opatření na podporu biodiverzity (včetně námětů a návrhů na budoucí management dotčeného území)				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
Ing. Vojtěch Kodet		01.07.2014	Služby	Technický dozor	

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29263254	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	28.3.2014	30.6.2014	3 470 339,29	-
Popis:	VZ "Biodiverzita II. - neinvestiční (nestavení) opatření" - výběr zhotovitel opatření nestavebního charakteru				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
Mgr. Filip Lysák		30.06.2014	Služby	Realizace	

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29263309	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	19.3.2014	31.5.2015	2 406 498,82	-
Popis:	VZ "Biodiverzita II. - investiční (stavební) opatření" výběr zhotovitele opatření stavebního charakteru				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	



Třeštický mlýn s.r.o.	22.07.2014	Stavební práce	Realizace
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	Veřejné zakázky byly dokončeny - uzavřeny veškeré smlouvy, Na SFŽP byly odeslány podklady pro RoPD		

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		

Přehled financování projektu:

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	0,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	0,00	0,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	0,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	0,00	0,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

4.2 Odhad financování:

zdroj	2014	2015	celkem
Celkové výdaje na projekt	2 000 000	6 900 253	8 900 253
Celkové nezpůsobilé výdaje na projekt	336 487	1 160 922	1 497 408
Celkové způsobilé výdaje projektu	1 663 513	5 739 331	7 402 845
Dotace ERDF	1 413 986	4 878 431	6 292 417
Dotace SFZP	83 176	286 967	370 142
VZ žad. veřejné	166 351	573 934	740 285



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.07.2014)

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Při příležitosti zahájení realizace vydána stručná tisková zpráva: http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-pomohou-na-vysocine-obnovit-zvlaste-chranena-uzemi/d-4060112/p1=3379
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:				Na všech dotčených lokalitách byla dokončena první etapa asanačního kosení.		
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:				Bude realizována druhá etapa asanačního kosení. zahájeno kácení náletových dřevin a s ohledem na průběh počasí a konec vegetační sezóny budou postupně zahajovány stavební práce		

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Počet realizovaných opatření v souvislosti s podporou biodiverzity	počet	0,0000	7,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	31.07.2014
Zpracovatel monit. zprávy:	Jana Janová
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 31.7.2014	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	
---------------------	--



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Monit. zprávu ověřil:	Doležalová Markéta
Datum ověření monit. zprávy:	