



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Příjemce podpory: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Biodiverzita II. - PR Vílanecké rašeliniště**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 13149386 PM projektu: Doležalová Markéta
Číslo projektu: 20057527 FM projektu: Horáček Vilém
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.2.00/13.17576 Právník projektu: Dvořáková Ludmila
Číslo EDS/SMVS: 115D122002986
Datum: 13.08.2014
Č. j.: 04783/ZV/2012

1. Identifikační údaje

| | |
|-----------------------------|--|
| Číslo monitorovací zprávy: | 3 |
| Období monitorovací zprávy: | 31.3.2014 - 31.7.2014 |
| Anglický název projektu: | Biodiversity II. - Nature Reserve Peat Bog Vílanec |

2. Časový harmonogram

| | |
|---|------------|
| Datum předpokládaného zahájení realizace projektu: | 01.05.2014 |
| Předpokládané datum ukončení projektu: | 31.5.2015 |
| Datum skutečného zahájení realizace projektu: | 30.06.2014 |
| Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace: | ANO |

3. Veřejné zakázky

| Číslo | Typ | Datum zahájení | Datum ukončení | Cena s DPH | Stav |
|-------|-----|----------------|----------------|------------|------|
|-------|-----|----------------|----------------|------------|------|



| 29261628 | VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie | 7.3.2012 | 30.6.2015 | 325 792,5 - | |
|--------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|------|
| Popis: | VZ "Biodiverzita II." na zpracování 4 samostatných žádostí o poskytnutí podpory (včetně všech potřebných příloh), vypracování kompletní projektové dokumentace (včetně obstarání dokladů, vyjádření a povolení orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob), výkon autorského dozoru s prvky technického dozoru | | | | |
| Dodavatelé | | Datum podpisu SoD | Druh předmětu VZ | Charakter zakázky | |
| Wetland s.r.o. | | 02.04.2012 | Služby | Projektová příprava | |
| Číslo | Typ | Datum zahájení | Datum ukončení | Cena s DPH | Stav |
| 29262282 | VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie | 4.4.2014 | 30.6.2015 | 87 000 - | |
| Popis: | VZ "Biodiverzita II - hodnocení vlivu zásahů a opatření na dotčené biotopy" na dodavatele služeb spočívajících v posouzení, dohledu, kontrole a vyhodnocení zásahů a opatření na podporu biodiverzity (včetně námětů a návrhů na budoucí management dotčeného území) | | | | |
| Dodavatelé | | Datum podpisu SoD | Druh předmětu VZ | Charakter zakázky | |
| Ing. Vojtěch Kodet | | 01.07.2014 | Služby | Technický dozor | |
| Číslo | Typ | Datum zahájení | Datum ukončení | Cena s DPH | Stav |
| 29262625 | VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38) | 19.3.2014 | | | - - |
| Popis: | VZ "Biodiverzita II. - investiční (stavební) opatření" - jedná se o výběr zhotovitele opatření stavebního charakteru | | | | |
| Dodavatelé | | Datum podpisu SoD | Druh předmětu VZ | Charakter zakázky | |
| | | | | | |
| Číslo | Typ | Datum zahájení | Datum ukončení | Cena s DPH | Stav |
| 29263108 | VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27) | 28.3.2014 | 31.5.2015 | 1 483 248,25 - | |
| Popis: | VZ "Biodiverzita II. - neinvestiční (nestavební) opatření" - jedná se o výběr zhotovitele na opatření nestavebního charakteru | | | | |
| Dodavatelé | | Datum podpisu SoD | Druh předmětu VZ | Charakter zakázky | |
| Mgr. Filip Lysák | | 30.06.2014 | Služby | Realizace | |



| | |
|---|---|
| Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením: | Veřejné zakázky byly dokončeny - smlouvy uzavřeny. na SFŽP odeslány podklady pro rozhodnutí o poskytnutí dotace |
|---|---|

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

| Číslo žádosti o platbu | Číslo faktury | Cena s DPH (včetně víceprací) | Uhrazeno dle BV | Způsobilé výdaje | Datum proplacení dotace | Stav |
|------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|------|
| CELKEM | | 0 | 0 | 0 | | |

Přehled financování projektu:

| Ukazatel | Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace | Realizované výdaje dle žádosti o platbu |
|---|------------------------------------|---|
| Celkové výdaje na projekt v Kč | 0,00 | 0,00 |
| Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč | 0,00 | 0,00 |
| Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč | 0,00 | 0,00 |
| Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč | 0,00 | 0,00 |
| Způsobilé veřejné výdaje | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |
| Výdaje ERDF/FS | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |
| Spolufinancování ze státního rozpočtu (MŽP - kapitola 315 ŽP) | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |
| Spolufinancování z rozpočtů krajů | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |
| Spolufinancování z rozpočtu obcí | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |
| Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR) | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |
| Jiné veřejné výdaje | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |
| Soukromé výdaje | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

4.2 Odhad financování:

| zdroj | 2014 | 2015 | celkem |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Celkové výdaje na projekt | 1 000 000 | 2 733 692 | 3 733 692 |
| Celkové nezpůsobilé výdaje na projekt | 20 312 | 55 528 | 75 840 |
| Celkové způsobilé výdaje projektu | 979 688 | 2 678 164 | 3 657 852 |
| Dotace ERDF | 832 735 | 2 276 440 | 3 109 174 |
| Dotace SFZP | 48 984 | 133 908 | 182 893 |
| VZ žad. veřejné | 97 969 | 267 816 | 365 785 |



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

| | |
|---|----|
| Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?: | NE |
| Byl v rámci projektu proveden audit? | NE |



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2013

| | |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2014

| | |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.07.2014)

| | |
|--|--|
| Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | Při příležitosti zahájení realizace vydány stručná tisková zpráva: http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-pomohou-na-vysocine-obnovit-zvlaste-chranena-uzemi/d-4060112/p1=3379 |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

7. Nesrovnalosti

| | |
|--|----|
| Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?: | NE |
|--|----|



8. Stav realizace projektu

| kód | celkové náklady bez DPH | celkové náklady s DPH | plánované náklady za období | fakturované celkové náklady bez DPH | fakturované celkové náklady s DPH | způsobilé výdaje |
|--|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou: | | | Byla zahájena první etapa asanačního kosení | | | |
| Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy: | | | Dokončení první a zahájení druhé etapy asanačního kosení. bude zahájeno kácení náletových dřevin. S ohledem na počasí a konec vegetační sezony budou zahájeny stavební práce na opravě rybníka | | | |

9. Monitorovací indikátory projektu

| Název ukazatele | Jednotky | Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů | Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace |
|---|----------|---|--|
| Celková plocha, na které byla realizována opatření pro podporu biodiverzity | ha | 0,0000 | 5,0000 |
| Komentáře a doplňující informace k indikátorům: | | - | |

10. Finální údaje

| | |
|---|-------------|
| Datum zpracování monit. zprávy: | 31.07.2014 |
| Zpracovatel monit. zprávy: | Jana Janová |
| Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 31.7.2014 | |

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

| | |
|---------------------|--|
| Stav monit. zprávy: | |
|---------------------|--|



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Monit. zprávu ověřil: | Doležalová Markéta |
| Datum ověření monit. zprávy: | |