



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Příjemce podpory: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice-Třebíč**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 13148756 PM projektu: Lavická Markéta
Číslo projektu: 20081270 FM projektu: Horáček Vilém
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.2.00/12.17451 Právník projektu: Kuncířová Magda
Číslo EDS/SMVS: 115D122003263
Datum: 13.08.2014
Č. j.: 04742/ZV/2012

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	3
Období monitorovací zprávy:	31.3.2014 - 31.7.2014
Anglický název projektu:	Permanent protection amphibian on communication II/351 Kamenice-Třebíč

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	03.02.2014
Předpokládané datum ukončení projektu:	31.12.2014
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	17.04.2014
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



28055028	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie	28.2.2014	15.12.2014	956 958,75	-
Popis:	Jedná se o druhé kolo VZ malého rozsahu na služby. První kolo bylo zrušeno-byla doručena jedna nabídka. Předmětem VZ je realizace opatření spočívajících v ochraně ohrožených druhů obojživelníků. V rámci realizace opatření dojde k oboustranné instalaci systému trvalých bariér v úseku komunikace dlouhém 280 m a to včetně trasování a ruční úpravy terénu. Dojde k vyčištění stávajících dvou propustků a na dvou místech k vytvoření žabích přechodů.				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
NaturaServis s.r.o.		17.04.2014	Služby	Realizace	
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-				

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		



Přehled financování projektu:

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	0,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	0,00	0,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	0,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	0,00	0,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

4.2 Odhad financování:

zdroj	2014	celkem
Celkové výdaje na projekt	1 035 504	1 035 504
Celkové nezpůsobilé výdaje na projekt	16 319	16 319
Celkové způsobilé výdaje projektu	1 019 185	1 019 185
Dotace ERDF	866 306	866 306
Dotace SFZP	50 959	50 959
VZ žad. veřejné	101 919	101 919



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Tisková zpráva na www. stránkách Kraje Vysočina .
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.07.2014)

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:				S vysoutěženým dodavatelem byla podepsána smlouva o dílo. Následně byla dodavateli doručena Výzva k zahájení prací a dohodnut harmonogram prací.		
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:				Na místě realizace budou zahájeny práce spočívající v instalaci trvalých bariér, umístění žabích přechodů a pročištění stávajících propustků.		

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Počet zprůchodněných migračních překážek pro živočichy	počet	0,0000	1,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	31.07.2014
Zpracovatel monit. zprávy:	Martina Ferklová
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 31.7.2014	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	vyplnění
---------------------	----------



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Monit. zprávu ověřil:	Lavická Markéta
Datum ověření monit. zprávy:	