



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007 - 2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj

ZPRÁVA O POKROKU **6.**

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Vyplňte prosím informace ve Vašem jazyce.

Zkratka projektu:	II/406 Telč - průtah
Číslo projektu:	M00254
Číslo partnera (ATMOS):	LP
Název partnera:	Kraj Vysočina
Adresa:	Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Žižka
Kontakt (tel./e-mail):	564 602 192, zizka.r@kr-vysocina.cz
Role v projektu:	Vedoucí partner
Typ zprávy:	mimořádná
Monitorovací období (č./od do):	č. 4A od 01/08/2014 - 30/09/2014

1. Přehled doposud předložených Zpráv o pokroku		
Číslo monitorovacího období	Monitorovací období	
	Počátek	Konec
1	10.10.2012	31.7.2013
2	1.8.2013	31.1.2014
3	1.2.2014	31.7.2014

<p>2. Shrnutí aktivit realizovaných projektovým partnerem v období, za které je zpráva podávána - stavební práce dle smlouvy s dodavatelem - 2. etapa stavby v ul. 9. května včetně 2 okružních křižovatek</p>

Zkratka projektu: II/406 Telč - průtah

Číslo projektu: M00254

3. Detailní popis aktivit partnera s ohledem na jednotlivé činnosti, k nimž se partner zavázal ve Smlouvě
- v monitorovacím období č. 4 pokračovaly stavební práce dle smlouvy s dodavatelem v rámci 2. etapy stavby, tj. rekonstrukce komunikace II/406 v ulici 9. května včetně budování okružních křižovatek Na Hrázi a Dačická (zápisy z kontrolních dnů, kopie stavebního deníku - viz přílohy);
- zajištěna dočasná publicita na místě realizace projektu (2 velkoplošné billboardy) přesunutím billboardů na úsek 2. etapy;
- proběhlo jednání projektových partnerů

4. Jakým způsobem byly popsány aktivity realizovány společně s projektovými partnery?
- LP a PP01 v monitorovacím období sledovali a kontrolovali plnění harmonogramu projektu;
- v tomto monitorovacím období proběhlo 1 setkání projektových partnerů - dne 9. 9. 2014 v Jemnici (viz zápis z jednání partnerů) - řešen soulad s časovým harmonogramem, publicita projektu.

5. Plnění časového plánu:

5.1 Aktivity dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu (vzhledem k milníkům):

Aktivita	Plánované datum splnění	Skutečné datum splnění
zajištění výběrových řízení (stavební práce), podpis smlouvy o dílo (M1)	30.4.2013	7.5.2013
zajištění TDI (M1)	30.4.2013	7.5.2013
zajištění koordinátora BOZP (M1)	30.4.2013	14.5.2013
stavební práce; publicita na místě realizace projektu; spolupráce s PP01 - pravidelné schůzky (M2)	31.12.2014	aktivita probíhá
zajištění trvalé publicity na místě realizace projektu - pamětní deska; informace na web. stránkách Kraje Vysočina (M2)	31.12.2014	plánovaná aktivita

5.2 Komentář k plnění časového plánu: realizace projektu je v souladu s časovým plánem

6. Popis informačních a propagačních aktivit partnera:
- na místě realizace projektu jsou osazeny 2 ks velkoplošných billboardů pro označení staveniště dle pravidel publicity. Doklad o dodržení povinné publicity (fotodokumentace billboardů) - viz příloha.

7. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech:

7.1 Druh výstupu:

Výstup/indikátor	Plán	Skutečnost
počet metrů silnic	1316	920

7.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit: Skutečnost zahrnuje délku úpravy 1. etapy - ul. Hradecká. Výstupy jsou v souladu s harmonogramem projektu.

8. Popis problémů, s nimiž byl partner během realizace projektu konfrontován, a řešení, která byla nalezena:
Problémy se nevyskytly.

Zkratka projektu: II/406 Telč - průtah

Číslo projektu: M00254

9. Odchylky od původně plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předešlému schválení RO či MV):
Odchylky se nevyskytly.

10. Prováděl jste v rámci projektu zadávací řízení? Pokud ano, doložíte přílohu č. 10 Zadávací řízení ANO, příloha č. 10 doložena v předchozí zprávě o pokroku.

jen pro Průběžné zprávy:

11. Hlavní aktivity plánované pro příští období, za které bude podána další zpráva:
- dokončení stavebních prací
- zajištění trvalé publicity na místě realizace projektu - pamětní deska, informace na webových stránkách

jen pro Závěrečné zprávy:

12. Udržitelnost výstupů a realizovaných aktivit:
12.1 Opatření zajišťující udržitelnost aktivit v projektu a jeho výstupů za partnera:
12.2 Finanční zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory:

13. Přílohy:

Číslo přílohy	Označení přílohy
1	finanční zpráva č. 4
2	soupiska výdajů
3	účetní doklady
4	fotodokumentace publicity a realizace projektu
5	kopie stavebního deníku
6	zápisy z kontrolních dnů č. 37-39
7	zápis z jednání partnerů č. 13

14. Je s touto zprávou předložena také Finanční zpráva? (Prosíme označit)

<input type="checkbox"/>	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----	-------------------------------------	---	--------------------------	----	--------------------------

Zpracovatel: Ing. Radek Žížka

Podpis:

Pozice: projektový manažer

Statutární zástupce: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje

Podpis a razítko:

Datum:


FINANČNÍ ZPRÁVA 7.
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Zkratka projektu:	II/406 Telč - průtah		
Číslo projektu:	M00254		
Název partnera:	Kraj Vysočina		
Číslo partnera (ATMOS):	LP	Typ partnera:	veřejný
Adresa:	Žižkova 57, 587 33 Jihlava	Způsobitá DPH:	ano
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Žižka	E-mail:	zizka.r@kr-vysocina.cz
Role v projektu:	Vedoucí partner	Telefon:	564 602 192
Číslo Finanční zprávy:	4A	Typ zprávy:	mimořádná
Monitorovací období (č./od do), na které se Finanční zpráva vztahuje	č. 4A od 01/08/2014 - 30/09/2014		
Banka:	Sberbank CZ, a.s.	Číslo účtu:	1 200 102 487/6800
Adresa banky:	Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha	BIC/SWIFT :	VBOECZ2X
Majitel účtu:	Kraj Vysočina	Poznámka:	
IBAN bankovního účtu:	CZ36 6800 0000 0012 0010 2487		

INKASNÍ PŘÍKAZ V EURECH ZA PARTNERA

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje požadované v této zprávě	% vyúčtování ke schválenému rozpočtu	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	((b) + (c)) / (a)	(a) - (b) - (c)
1. Personální výdaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DĚLENÍ_NULOU!	0,00 €
2. Věcné a externí výdaje	66,00 €	66,60 €	0,00 €	101%	-0,60 €
3. Investice	913 399,00 €	854 587,53 €	44 267,14 €	98%	14 544,33 €
4. Odečtené příjmy*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DĚLENÍ_NULOU!	0,00 €
CELKEM	913 465,00 €	854 654,13 €	44 267,14 €	98%	14 544 €

* Zde uveďte příjmy u všech projektů nad 1 mil. EUR celkových nákladů a dále příjmy u těch projektů do 1 mil. EUR celkových nákladů, které se v projektové žádosti explicitně nerozhodly uplatnit příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem.

v tom započteny

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0%
Přípravné výdaje (max. 5%):	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006):	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0%
Nákup pozemků:	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0%

Zkratka projektu: II/406 Telč - průtah

Číslo projektu: M00254

PŘÍSPĚVEK Z ERDF

Schválený rozpočet ERDF	Předchozí platby	Platba požadovaná v této zprávě	% celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu	Zůstatková částka ERDF
776 445 €	726 455 €	37 627 €	98%	12 363 €

PŘÍJMY JAKO SOUČÁST FINANCOVÁNÍ**

Rozpočtované příjmy	Příjmy uvedené v předchozích zprávách	Příjmy účtované v této zprávě	% příjmů vzhledem k celkovým rozpočtovaným příjmům	Zůstatková částka příjmů
0 €	0 €	0 €	#DĚLENÍ_NULO!	0 €

***Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud uplatňujete příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.*

Prohlášení: viz Soupiska výdajů

Zpracovatel: Ing. Mirka Kremláčková

Podpis:

Pozice: finanční manažerka

Statutární zástupce: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje

Podpis a razítko:

Datum:

Soupiska výdajů vynaložených partnerem - příloha Finanční zprávy za období

č. 4A od 01/08/2014 - 30/09/2014

Číslo soupisky výdajů:	4A	Název partnera:	Kraj Vysočina
Registrační číslo projektu:	M00254	Zkratka projektu:	III406 Teř - průtah

Příloze DPH: Upráštěno DPH: mám nárok na odpočet DPH u níže uvedených výdajů v rámci mého daňového obzoru?	ANO
	NE

Kurz EUR/CZK:	27.54
Datum zpracování:	20.10.2014

	Výplň partner														Výplňuje CRR ČR						
	Specifikace výdaje				Číslo dokladu (faktury)	Číslo dokladu v účetnictví partnera	Dobavání		Měna dokladu/ sestavy	Nárokovaná částka v méně dokladu				Nárokovaná částka v EUR (Celkem vč. DPH 1)	Počet stran dokladu	Korekce v méně dokladu		Celkem vč. DPH	Stručný důvod neuznání výdaje/ Poznámka		
	Podkapitola rozpočtu	Název plnění / Předmět fakturace	Druh výdaje dle náležitosti dokladování	Účel / Aktivita projektu			Výdaj investiční (IV) nebo neinvestiční (NIV)	Název		IČ	Datum vystavení dokladu	Datum úhrady	Částka bez DPH			DPH	Celkem vč. DPH			DPH odloženo	CZK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(14a)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Kap. 1 Personální výdaje				IV							CZK			0,00		0,00				0,00	
				NIV							CZK			0,00		0,00				0,00	
				NIV								CZK			0,00		0,00			0,00	
				NIV								CZK			0,00		0,00			0,00	
				NIV								CZK			0,00		0,00			0,00	
				NIV								CZK			0,00		0,00			0,00	
Mezisoučet kapitoly 1: Personální výdaje																0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Kap. 2 Věcné a externí výdaje				IV							CZK			0,00		0,00				0,00	
				IV							EUR			0,00		0,00				0,00	
				NIV								EUR			0,00		0,00			0,00	
				NIV								CZK			0,00		0,00			0,00	
				NIV								CZK			0,00		0,00			0,00	
				NIV								CZK			0,00		0,00			0,00	
Mezisoučet kapitoly 2: Věcné a externí výdaje																0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.2.1-1.14	činnost TDI za 08/2014	Pořízení majetku	Výkon technického dozoru investora	IV	2014015	2014/9/000797007	Ing. Petr Brundlík	46 31 80 71	1.9.2014	30.9.2014	CZK	13 000,00	2 730,00	15 730,00	0,00	571,17	5			571,17	
	činnost TDI za 09/2014	Pořízení majetku	Výkon technického dozoru investora	IV	2014018	2014/10/000797005	Ing. Petr Brundlík	46 31 80 71	1.10.2014	10.10.2014	CZK	13 000,00	2 730,00	15 730,00	0,00	571,17	5			571,17	
	výkon AD v roce 2013 a 2014	Pořízení majetku	Výkon autorského dozoru	IV	FV-2014-1-00009	2014/9/000797008	PROČ Jihlava spol. s r. o.	18 19 82 28	9.9.2014	30.9.2014	CZK	82 512,81	17 327,69	99 840,50	0,00	3 625,29	13			3 625,29	
	činnost koordinátora BOZP za 08/2014	Pořízení majetku	Výkon koordinátora BOZP	IV	2014/14	2014/9/000797002	Ivan Malík	60 54 14 66	29.8.2014	12.9.2014	CZK	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	108,93	5			108,93	
	činnost koordinátora BOZP za 09/2014	Pořízení majetku	Výkon koordinátora BOZP	IV	2014/15	2014/10/000797006	Ivan Malík	60 54 14 66	30.9.2014	10.10.2014	CZK	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	108,93	5			108,93	
	stavební práce za 08/2014	Pořízení majetku	Pořízení staveb	IV	1490600075	2014/9/000797009	STRABAG a.s.	60 83 87 44	10.9.2014	30.9.2014	CZK	894 063,39	187 753,31	1 081 816,70	0,00	39 291,65	20			39 291,65	
	Mezisoučet kapitoly 3: Investice																0,00	44 267,14	53	0,00	0,00
CELKEM VÝDAJE DLE PARTNERA :												EUR		44 267,14	53	0,00	0,00	44 267,14			
PRÍJMY Z REALIZACE:												CZK	0,00			EUR	0,00				
CELKEM ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ř. A-B)																EUR	44 267,14				
Z toho výdaje na přípravu:																					
Výdaje na přípravu				IV							CZK			0,00	0,00	0,00				0,00	
				IV							CZK			0,00	0,00	0,00				0,00	
				IV								CZK			0,00	0,00	0,00			0,00	
				IV								CZK			0,00	0,00	0,00			0,00	
				IV								CZK			0,00	0,00	0,00			0,00	
				IV								CZK			0,00	0,00	0,00			0,00	
Mezisoučet kapitoly 4: Výdaje na přípravu																0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Soupiska výdajů vynaložených partnerem - příloha Finanční zprávy za období

č. 4A od 01/08/2014 - 30/09/2014

Číslo soupisky výdajů:	4A	Název partnera:	Kraj Vysočina
Registrační číslo projektu:	M00254	Zkratka projektu:	III406 Teič - průtah

Příloze DPH: Upřesněte DPH: mám nárok na odpočet DPH u níže uvedených výdajů v rámci mého daňového přiznání?	ANO NE
--	---------------

Kurz EUR/CZK:	27.54
Datum zpracování:	20.10.2014

Podkapitola rozpočtu	Specifikace výdaje				Výdaj investiční (IV) nebo neinvestiční (NIV)		Číslo dokladu (faktury)	Číslo dokladu v účetnictví partnera	Vyplnil partner		Datum vystavení dokladu	Datum úhrady	Měna dokladu/sestavy	Nárokovaná částka v méně dokladu				Nárokovaná částka v EUR (Celkem vč. DPH)	Počet stran dokladu	Vyplněje CRR ČR			Stručný důvod neuznání výdaje/ Poznámka
	Název plnění / Předmět fakturace	Druh výdaje dle náležitosti dokladování	Účel / Aktivita projektu	Výdaj investiční (IV) nebo neinvestiční (NIV)	Název	IČ			Nárokovaná částka v méně dokladu					Korekce v méně dokladu		Celkem vč. DPH							
									Částka bez DPH	DPH				Celkem vč. DPH	DPH odloženo		CZK			EUR			

Jako partner prohlašuji:

- veškeré vynaložené výdaje jsou v souladu s Application form/Subsidy contract/Partnership agreement a závaznou dokumentací programu,
- soupiska obsahuje skutečně vzniklé výdaje,
- projekt nebyl podpořen jiným finančním nástrojem EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů s výjimkou stanoveného spolufinancování,
- při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory,
- při realizaci projektu byla dodržena pravidla zadávání veřejných zakázek, ochrany životního prostředí, rovnosti příležitostí,
- všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví (v analytické evidenci pro projekt) a předložené kopie dokladů jsou v souladu s originály v účetnictví nemám dluhy vůči orgánům veřejné správy po hrubé splatnosti (tj. daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojištění a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojištění a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ČR),
- odvody za porušení rozpočtové kázně či další nepořádané finanční závazky z jiných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU),
- veškeré příjmy z projektu byly reportovány.

Celkové uznané výdaje dle CRR ČR v EUR:	44 287,14 EUR
Celkové neuznané výdaje dle CRR ČR v EUR:	0,00 EUR
Celkové investiční uznané výdaje dle CRR ČR v EUR:	44 287,14 EUR
Celkové neinvestiční uznané výdaje dle CRR ČR v EUR:	0,00 EUR

Rozdělení SR na NIV a IV	IV	€ 2 213,00	0,00
kontrola	NIV	€ 2 213,00	0,00

Spolufinancování	
Zdroj	Míra spolufin.
Prostředky Cíle 3	6%
Prostředky SR	10%
Vlastní prostředky	100%
Celkem	44 287,14 EUR

Za projektového partnera (statutárního zástupce):

MUDr. Jiří Běhounek, hejman kraje

(datum, podpis, razítko)

Za příslušné pracoviště CRR ČR:

(titul, jméno, příjmení, funkce)

(datum, podpis, razítko)