

# Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

## Opera ní program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 2IY9NPM00401

### 1. Údaje o projektu

**Prioritní osa:** 11.1  
Dostupnost dopravy

**Oblast podpory:** 11.1.1  
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

**Podoblast podpory:**

**Kraj:** ROP NUTS II Jihovýchod

**P íjemce:** Kraj Vyso ína

**Registra ní íslo projektu:** CZ.1.11/1.1.00/21.01331

**Název projektu:** II/353 D1 - Rytí sko - Jamné, 2. stavba

**Kontaktní osoba:** Kremlá ková Mirka

**Adresa:** Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

**E-mail:** kremlackova.m@kr-vysocina.cz

**Telefon:** 564602181

### 2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

**Po adí:** 4

**Typ zprávy:** Záv re ná monitorovací zpráva

**P edpokládané datum p edložení:** 30.10.2014

**Sledované období:** 01.05.2014 - 30.09.2014

### 3. Indikátory hlášení



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod




**Kód nár. íselníku:** 00.07.  
**Název indikátoru:** Po et postavených nebo technicky zhodnocených most  
**Jednotka:** Po et  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 1,00  
**Cílová hodnota:** 1,00  
**Datum dosažené hodnoty:** 30.09.2014  
**Aktuální stav:**

**Kód nár. íselníku:** 00.08.  
**Název indikátoru:** Po et vybudovaných nebo technicky zhodnocených protihlukových zdí a bariér  
**Jednotka:** Po et  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 1,00  
**Cílová hodnota:** 1,00  
**Datum dosažené hodnoty:** 30.09.2014  
**Aktuální stav:**

**Kód nár. íselníku:** 00.12.  
**Název indikátoru:** Po et zbudovaných nebo technicky zhodnocených obchvat  
**Jednotka:** Po et  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 1,00  
**Cílová hodnota:** 1,00  
**Datum dosažené hodnoty:** 30.09.2014  
**Aktuální stav:**

**Kód nár. íselníku:** 61.01.00  
**Název indikátoru:** Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. t ídy celkem  
**Jednotka:** km  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 1,76  
**Cílová hodnota:** 1,76  
**Datum dosažené hodnoty:** 30.09.2014  
**Aktuální stav:**




**PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

Kód nář. íselníku: 61.01.09  
Název indikátoru: Délka nov vybudovaných nebo rekonstruovaných silni ních obchvat m st a obcí  
Jednotka: km  
Výchozí hodnota: 0,00  
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00  
Dosažená hodnota: 1,76  
Cílová hodnota: 1,76  
Datum dosažené hodnoty: 30.09.2014  
Aktuální stav:



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## 4. Výb rová ízení

Po adové íslo V : 001  
 Je V evidováno v ISVZ: Ano  
 íslo ISVZ: 7202011010796  
 Název V : Stavby - 04, komunikace  
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Nadlimitní  
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno  
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Užší ízení (§28)  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
 Druh V podle p edm tu: Stavební práce  
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 115 000 000,00  
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 107 649 888,00  
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 26.03.2012  
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 06.03.2013  
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 06.03.2013  
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ano  
 Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
EUROVIA CS, a.s.	45274924	53 824 944,00	57 256 750,00
		Akciová spole nost	
STRABAG a.s.	60838744	53 824 944,00	57 256 750,00
		Akciová spole nost	

### Dodatky V :

Po adí: 001  
 Datum podpisu: 22.04.2014  
 Skute ná cena V po podpisu dodatku: 108 199 258,00

### Popis zm n ešených dodavatelem:

Dodatek .1 SOD eší:

- založení mostu SO 201, geodetické zam ení, geodetický a geotechnický monitoring
- úpravy SO 412 dle požadavk vlastníka a správce vedení
- úpravy SO 141 dle požadavk Policie R



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



**Dodatky V :**

**Po adí:** 002  
**Datum podpisu:** 19.05.2014  
**Skutečná cena V po podpisu dodatku:** 108 199 258,00

**Popis změn řešených dodavatelem:**

Dodatek . 2 SOD eší úpravy díl ích termín dokon ení stavby dle specifikace p edm tu pln ní v souvislosti s lokálními záplavami v pr b hu realizace stavebních prací.

**Po adí:** 003  
**Datum podpisu:** 29.07.2014  
**Skutečná cena V po podpisu dodatku:** 108 199 258,00

**Popis změn řešených dodavatelem:**

Dodatek . 3 SOD eší úpravy díl ích termín dokon ení stavby dle specifikace p edm tu pln ní v souvislosti s lokálními záplavami v pr b hu realizace stavebních prací.

**Po adí:** 004  
**Datum podpisu:** 08.09.2014  
**Skutečná cena V po podpisu dodatku:** 111 975 414,00


**Popis změn řešených dodavatelem:**

Dodatek . 4 SOD eší rozší ení p edm tu pln ní SOD o dodate né stavební práce na stavebních objektech SO 101 a SO 302.

**Po adí:** 005  
**Datum podpisu:** 30.09.2014  
**Skutečná cena V po podpisu dodatku:** 114 513 500,00

**Popis změn řešených dodavatelem:**

Dodatek . 5 SOD eší rozší ení p edm tu pln ní SOD o dodate né stavební práce na stavebních objektech SO 001, SO 101, SO 103, SO 107.3, SO 142 a SO 181.



## **5. Publicita**

**Zp sob zajišt ní publicity:** Internetové stránky

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Na stránkách Kraje Vyso ina ([www.kr-vysocina.cz](http://www.kr-vysocina.cz)) existuje zvláštní odkaz pro publicitu projekt financovaných prost ednictvím Strukturálních fond Evropské unie:  
Téma - Doprava - Silni ní projekty spolufinancované ze zdroj Evropské unie  
(<http://www.krvysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-jihovychod-rop-jv/ds-300579/p1=9175>).

**Aktuální stav:** Na stránkách Kraje Vyso ina (<http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-jihovychod-rop-jv/ds-300579/p1=9175>) je k dispozici publicita projekt financovaných prost ednictvím Strukturálních fond Evropské unie.

**Zp sob zajišt ní publicity:** Stálá vysv tlující tabulka (pam tní deska)

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Po ukon ení projektu bude místo realizace ozna eno jedním kusem stálé vysv tlující tabulky dle Pravidel publicity ROP JV.

**Aktuální stav:** Po ukon ení projektu bylo místo realizace ozna eno jedním kusem stálé vysv tlující tabulky dle Pravidel publicity ROP JV.  
Fotodokumentace pam tní desky je sou ástí p ílohy monitorovací zprávy.

**Zp sob zajišt ní publicity:** Velkoplošný reklamní panel (billboard)

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Stavba bude po dobu realizace ozna ena (na jejím za átku a konci) dv ma kusy velkoplošných billboard dle Pravidel publicity ROP JV.

**Aktuální stav:** P ed zahájením stavebních prací byly osazeny na za átku a konci úseku velkoplošné billboardy dle Pravidel publicity ROP JV.  
Billboardy ozna ovaly místo stavby po dobu realizace stavebních prací a po jejich ukon ení byla na míst osazena pam tní deska dle Pravidel publicity ROP JV.

## **6. Rovné p íležitosti**

## **7. Environmentální kritéria**

### **Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

### **Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:**

íslo: 39

Název environmentálního kritéria: P isp je projekt ke snížení zatížení transitní a nákladní dopravou ?

#### **Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** Výstavba p eložky v úseku komunikace II/353 v obchvatu obce Jamné mezi m sty Jihlava a Ž ár nad Sázavou umožní plynulejší pr jezd vozidel. Omezí se astá akcelerace a decelerace vozidel, která je z pohledu vlivu na životní prost edí velmi negativní.

**Aktuální stav:** Výstavba p eložky v úseku komunikace II/353 v obchvatu obce Jamné mezi m sty Jihlava a Ž ár nad Sázavou p isp la k bezpe n jšímu a plynulejšímu pr jezd vozidel v uvedeném úseku. Snížila se astá akcelerace a decelerace vozidel v pr tahu obce Jamné, což má pozitivní vliv na životní prost edí zejména z hlediska emisí hluku a vibrací.


íslo: 66

Název environmentálního kritéria: Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?

#### **Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:**


**Stav k projektové žádosti:** Realizace projektu bude znamenat i snížení rizika dopravních nehod, protože po ukon ení projektu se na daném úseku již nebudou vyskytovat místa nevyhovující z dopravn -bezpe nostního hlediska znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod.

**Aktuální stav:** Realizace projektu zkvalitnila dopravní spojení po komunikaci II/353 mezi Jihlavou a Ž árem nad Sázavou, p isp la ke zvýšení bezpe nosti provozu a ke zvýšení úrovn technického stavu komunikace mimo pr tah obce Jamné.



## 8. Rozpo et projektu

Kód	Název	Po et k s	Cena kusu [K ]	Výdaje celkem [K ]	Z toho neinvesti ní [K ]	Procento	Jednotka
01	Dopl kové zp sobilé výdaje			0,00	0,00	0,00	
01.01	Lidské zdroje			0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojišt ní zam stnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spot ební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další dopl kové výdaje			0,00	0,00	0,00	
01.03.01	Výb rová ízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzulta ní, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.04	Finan ní výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatk )	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá p i po izování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní zp sobilé výdaje			117 581 307,49	0,00	100,00	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	82 767,62	82 767,62	0,00	0,07	
02.02	Nákup nemovitostí			1 781 647,32	0,00	1,52	
02.02.01	Pozemky v etn ostatních zp sobilých výdaj souvisejících s po ízením pozemku	1	1 781 647,32	1 781 647,32	0,00	1,52	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemk	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením nemovitostí v rozpo tu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace			0,00	0,00	0,00	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných p íloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. ízení, rozpo et stavby, pr zkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Stavební a technologické innosti			115 716 892,55	0,00	98,41	
02.05.01	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením staveb, jinde v rozpo tu neuvedené	1	95 223 235,55	95 223 235,55	0,00	80,99	
02.05.02	Jiné	1	20 493 657,00	20 493 657,00	0,00	17,43	





**PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

02.06	Stroje a za ízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek			0,00	0,00	0,00
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení stroj a za ízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku ( patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finan ní leasing			0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finan ní leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finan ní leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nezp sobilé výdaje celkem			46 564 001,01	100 000,00	39,60
03.01	Další dopl kové výdaje	1	598 202,00	598 202,00	0,00	0,51
03.02	Projektová dokumentace	1	1 927 749,00	1 927 749,00	0,00	1,64
03.03	Stavební dozor, autorský dozor	1	367 138,20	367 138,20	0,00	0,31
03.04	Po ízení staveb - RDS, DSPS	1	1 796 850,01	1 796 850,01	0,00	1,53
03.05	Po ízení staveb - výdaje na výsadbu zelen	1	2 756 501,27	2 756 501,27	0,00	2,34
03.06	Po ízení staveb - ostatní	1	5 764 666,86	5 764 666,86	0,00	4,90
03.07	Nájemné	1	119 643,00	119 643,00	100 000,00	0,10
03.08	Jiné	1	65 511,10	65 511,10	0,00	0,06
03.09	SO 702 Protihluková ze v km 1,49 až 1,54 vpravo	1	1 239 517,01	1 239 517,01	0,00	1,05
03.10	Výdaje na povinnou publicitu (billboard EU)	1	27 663,78	27 663,78	0,00	0,02
03.11	Korekce v žádostech o platbu	1	14 667 545,60	14 667 545,60	0,00	12,47
03.12	Nákup nemovitostí	1	572 462,36	572 462,36	0,00	0,49
03.13	Po ízení staveb - dodatky SOD . 1, 4, 5	1	16 660 550,82	16 660 550,82	0,00	14,17
04	Zp sobilé výdaje bez ode tení p íjm			117 581 307,49	0,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu bez ode t ní p íjm			164 145 308,50	100 000,00	139,60
06	P íjmy vyplývající z realizace projektu	1	43 275,08	43 275,08	0,00	0,04
07	Zp sobilé výdaje po ode t ní p íjm			117 538 032,41	0,00	99,96



**9. P ehled financování**

	Výdaje projektu (v K )
Celkové zdroje:	164 145 308,50
Celkové zp sobilé výdaje:	117 581 307,49
Celkové nezp sobilé výdaje:	46 564 001,01
Celkové zp sobilé investiční výdaje:	117 581 307,49
Celkové zp sobilé neinvestiční výdaje:	0,00
Jiné pen žní příjmy projektu:	132 198,58
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Veřejné prostředky:	17 617 366,34
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	99 831 742,57
z toho EU:	99 831 742,57

**10. Finanční plán**

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.10.2013
částka dotace:	68 379 553,43
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	55 912 139,67
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00


Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.09.2014
částka dotace:	43 919 602,90
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

**11. Prioritní téma**

Název prioritního tématu:	Regionální / místní komunikace
číslo prioritního tématu:	23
Odhad výdaj (K ):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	103 970 080,51
Aktuální stav:	99 831 742,57

**12. Přílohy**

Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



Název p ílohy: ú etní doklady v požadované form v etn zaú tování a dokladu o zaplacení společ n se soupiskou faktur

íslo p ílohy: 19

Požadovaná p íloha: P íloha

Po et list : 0

Po et vyhotovení: 0

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha: 02\_1331\_soupiska-faktur-nova\_II353\_D1-Rytirsko-Jamne,2.st.xls

Doloženo: Ano

**Popis:**

Sou ástí p ílohy jsou:

- výkaz výdaj vynaložených p íjemcem,
- ú etní doklady v požadované form v etn zaú tování,
- doklady o zaplacení (tj. výpisy z ú tu).

Název p ílohy: odd lené ú etnictví (nap . pomocí analytických ú t ) projektu

íslo p ílohy: 20

Požadovaná p íloha: P íloha

Po et list : 0

Po et vyhotovení: 0

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha: ú etní deníky.zip

Doloženo: Ano

**Popis:**

Sou ástí p ílohy jsou ú etní deníky a odd lené ú etnictví projektu pomocí analytických ú t .

Název p ílohy: doklady o ukon ení realizace projektu (pravomocný kolauda ní souhlas nebo oznámení stavebnímu ú adu o zapo etí užívání stavby a estné prohlášení, ž

íslo p ílohy: 22

Požadovaná p íloha: P íloha

Po et list : 0

Po et vyhotovení: 0

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha: Povolení k p ed asnému užívání stavby.pdf

Doloženo: Ano

**Popis:**

Sou ástí p ílohy je povolení k p ed asnému užívání stavby.



Název p ílohy: u staveb zápisy z kontrolních dn v etn stavebního deníku  
íslo p ílohy: 25  
Požadovaná p íloha: P íloha  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: Zápisy z KD.zip  
Doloženo: Ano  
Popis:

Sou ástí p ílohy jsou zápisy z kontrolních dn . Stavební deníky jsou sou ástí samostatné p ílohy.

Název p ílohy: dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propaga ních a jiných materiálu)  
íslo p ílohy: 26  
Požadovaná p íloha: P íloha  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: foto publicity\_1331.zip  
Doloženo: Ano  
Popis:

Sou ástí p ílohy je fotodokumentace zajišt ní publicity projektu (billboardy a pam tní deska).

Název p ílohy: kopie uzav ených smluv s dodavateli (nep edkládá se, bylo-li ji s n kterým z p edešlých monitorovacích hlášení p edloženo)  
íslo p ílohy: 34  
Požadovaná p íloha: P íloha  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha:  
Doloženo: Ano  
Popis:

Sou ástí p ílohy je dodatek . 5 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.



Název p ílohy: estné prohlášení p íjemce k nemožnosti zastavení majetku  
íslo p ílohy: 35  
Požadovaná p íloha: estná prohlášení  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha:  
Doloženo: Ano  
Popis:

Dle p edpis ROP JV platí, že v p ípad liniových staveb se statutem pozemní komunikace dle zákona . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis , se neuvád jí pozemky, na kterých se tyto stavby nacházejí a nebyly po ízeny z dotace.

Z pohledu p íjemce, Kraje Vyso ína, je doložení estného prohlášení k nemožnosti zastavení majetku, dle metodického pokynu Ú adu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod . 15/2009 EX, nerelevantní. Vlastnit silnice II. a III. t ídy m že pouze p íslušný kraj a jen na svém území (§ 9 zákona . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). Tyto silnice tvo í dle § 5 odst. 1 z. . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích jednotnou silni ní sí . S ohledem na p edchozí sd lení je z ejmé, že p íjemci, Kraji Vyso ína, žádná banka zástavní právo ke stavb silnice II. a III. t ídy nez ídí, nebo by zástavu nemohla nikdy realizovat.

V rámci této žádosti o platbu jsou uplat ovány další zp sobilé výdaje související s výkupem pozemk v k.ú. Jamné u Jihlavy a k.ú. Rytí sko dle stanovené administrativní ceny pozemk ur ené znaleckým posudkem . 666-02/2013. Sou ástí p ílohy je uvedený znalecký posudek a estné prohlášení p íjemce k nemožnosti zastavení majetku.

Název p ílohy: Popis realizace projektu  
íslo p ílohy:  
Požadovaná p íloha:  
Po et list :  
Po et vyhotovení:  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: priloha-mz-II353 D1-Rytí sko-Jamné2 stavba.doc  
Doloženo: Ano  
Popis:

Sou ástí p ílohy je Popis realizace projektu dle Metodického pokynu . 10/2009 EX.

Název přílohy: Monitoring prostav nosti a finan ního pln ní

íslo přílohy:

Požadovaná  
příloha:

Počet listů :

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha: Monitoring prostav nosti a finan ního pln ní.zip

Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy je monitoring prostav nosti a finan ního pln ní projektu dle metodického pokynu ÚRR  
. 6/2011 EX.

Název přílohy: Fotodokumentace realizace a výstup projektu

íslo přílohy:

Požadovaná  
příloha:

Počet listů :

Počet vyhotovení:

Datum schválení:


Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha: foto realizace\_1331.zip

Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy je fotodokumentace průběhu realizace stavebních prací projektu za sledované období.



Název p ílohy: Zajištění publicity - tisková zpráva

íslo p ílohy:

Požadovaná  
p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:

Doloženo: Ano

Popis:

Sou ástí p ílohy je tisková zpráva s názvem "Obchvat Jamného byl uveden do provozu" z oficiálních internetových stránek Kraje Vyso ína (<http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id=4059015&n=obchvat-jamneho-byl-uvaden-do-provozu&p1=9051>), která informuje o zpr jezdn í obchvatu obce Jamné a dalších dokon ených projektech z Regionálního opera ního programu NUTS II Jihovýchod (<http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-jihovýchod-rop-jv/ds-300579/p1=9175>).

Název p ílohy: Podklady k jiným pen žním p íjm m

íslo p ílohy:

Požadovaná  
p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:

Doloženo: Ano


Popis:

Sou ástí p ílohy jsou:

- doklady k evidenci získaného materiálu ze stavby (frézovaná) a z prodeje d eva (dle znaleckých posudk ),
- Sm rnice KSÚSV, p. o. S 35/2010 k evidenci vyt Źeného materiálu,
- stanovisko ÚRR k využívání sm rnice KSÚSV pro ocen ní získaného materiálu.



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



Název p ílohy: Stavební deník

íslo p ílohy:

Požadovaná  
p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:


Doloženo: Ano

Popis:

Sou ástí p ílohy je stavební deník za sledované období.



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod





## **13. Ústní prohlášení**

**Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:**

**Místo a datum:**

**Podpis:**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod




## Zjednodušená žádost o platbu

### 1. Identifikační údaje

**Název projektu:** II/353 D1 - Rytísko - Jamné, 2. stavba  
**Íslo projektu:** CZ.1.11/1.1.00/21.01331  
**Název příjemce:** Kraj Vysočina  
**Íslo smlouvy:** 1  
**Íslo žádosti o platbu:** 00/01331  
**Modifikovaná platba:** Ne  
**Typ žádosti:** Ex-post  
**Datum finalizace žádosti o platbu:**  
**Závazná žádost:** Ne

### 2. Bankovní spojení

**Název banky:** Sberbank  
**Účet příjemce - íslo útu a kód banky:** 000000-4200134220/6800  
**Měna útu:** CZK  
**Konstantní symbol:**  
**Variabilní symbol:** 0001331  
**Specifický symbol:**  
**Účet zizovatele příjemce - íslo útu a kód banky:**



### 3. Finan ní údaje

P edpokládané výdaje:


Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55:	51 670 121,06
Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55 - investí ní:	51 670 121,06
Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55 - neinvestí ní:	0,00
Požadovaná ástka dotace celkem:	43 919 602,89
Požadovaná ástka dotace investí ní:	43 919 602,89
Požadovaná ástka dotace neinvestí ní:	0,00

Vynaložené výdaje vztahující se k žádosti o platbu:

Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na p íjmy dle lánku 55:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje snížené o jiné pen žní p íjmy:	51 670 121,06
Jiné pen žní p íjmy platby p ipadající na zp sobilé výdaje:	132 198,58
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje:	51 802 319,64
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje - investí ní:	51 802 319,64
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje - neinvestí ní:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na nezp sobilé výdaje:	27 258 711,57
Celkové výdaje:	79 061 031,21
Celkové zp sobilé výdaje vynaložené v rámci k ížového financování:	0,00
Výdaje na nákup pozemk :	498 952,56



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



#### **4. P ílohy žádosti o platbu**

**Název p ílohy:** Monitorovací zpráva

**íslo p ílohy:**

**Požadovaná  
p íloha:**

**Po et list :**

**Po et vyhotovení:**

**Doložena:** Ano

**Nerelevantní:** Ne

**Datum schválení:**

**P ílohu zadal:** KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ


**P íloha:**

**Popis:**

Sou ástí p ílohy je záv re ná monitorovací zpráva projektu II/353 D1 - Rytí sko - Jamné, 2. stavba.



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



**5. estné prohlášení**

Žadatel estn prohlašuje, že v p ípad , že mu vznikne nárok na odpo et dan z p ídané hodnoty, tento nárok nebude uplat ovat, pokud m l zahrnuto DPH jako zp sobilý výdaj v žádosti o platbu.

P íjemce estn prohlašuje, že na aktivity projektu ne erpá podporu z jiného ve ejného rozpo tu R, p ípadn pouze na nezp sobilé výdaje a na zp sobilé výdaje maximáln ve výši vlastního podílu na financování projektu. Podrobnosti o této podpo e jsou, pokud je to relevantní, popsány v p íloze této žádosti o platbu (dota ní titul nebo ve ejný rozpo et, výše poskytnuté podpory).

P íjemce podpory estn prohlašuje, že má k datu p edložení žádosti o platbu vypo ádány veškeré splatné závazky v í státním fond m a státním institucím.

P íjemce estn prohlašuje, že v rámci práv administrované p edložené žádosti o platbu, která obsahuje zp sobilé výdaje na pojistném na sociálním zabezpe ení, nepožaduje proplacení ástky, která odpovídá výši slevy na pojistném na sociálním zabezpe ení od eské správy sociálního zabezpe ení, že si ani o proplacení ástky, která odpovídá výši slevy na pojistném, o tuto slevu v budoucnu od eské správy sociálního zabezpe ení nepožádá.

Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	

V..... dne:

.....  
podpis



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod

