

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Opera ní program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 3h3hUPM00101

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 11.1
Dostupnost dopravy

Oblast podpory: 11.1.1
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Jihovýchod

P íjemce: Kraj Vyso ína

Registra ní íslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/40.01615

Název projektu: II/405 P íseka obchvat

Kontaktní osoba: Žižka Radek

Adresa: Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

E-mail: zizka.r@kr-vysocina.cz

Telefon: 564602192

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Po adí: 1

Typ zprávy: Monitorovací zpráva se ŽoP


P edpokládané datum p edložení: 01.05.2015

Sledované období: 28.11.2014 - 30.04.2015

3. Indikátory hlášení

Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod

Kód nár. íselníku:	00.07.
Název indikátoru:	Po et postavených nebo technicky zhodnocených most
Jednotka:	Po et
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	2,00
Datum dosažené hodnoty:	
Aktuální stav:	Stavební práce na mostních objektech dosud nejsou dokon eny.
Kód nár. íselníku:	00.12.
Název indikátoru:	Po et zbudovaných nebo technicky zhodnocených obchvat
Jednotka:	Po et
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	
Aktuální stav:	Stavební práce související s vybudováním obchvatu dosud nejsou dokon eny.
Kód nár. íselníku:	61.01.00
Název indikátoru:	Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. t ídy celkem
Jednotka:	km
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	3,06
Datum dosažené hodnoty:	
Aktuální stav:	Stavební práce související s vybudováním obchvatu dosud nejsou dokon eny.



Kód nár. íselníku:	61.01.09
Název indikátoru:	Délka nov vybudovaných nebo rekonstruovaných silni ních obchvat m st a obcí
Jednotka:	km
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	3,06
Datum dosažené hodnoty:	
Aktuální stav:	Stavební práce související s vybudováním obchvatu dosud nejsou dokon eny.



4. Výb rová ízení

Po adové íslo V : 001
 Je V evidováno v ISVZ: Ne
 Název V : V na zhotovitele stavebních prací
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Nadlimitní
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Otev ené ízení (§27)
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
 Druh V podle p edm tu: Stavební práce
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 135 794 324,00
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 114 200 865,54
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 25.07.2014
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 20.10.2014
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 20.10.2014
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ano
 Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
COLAS CZ, a.s.	26177005	57 100 432,77	
		Akciová spole nost	
EUROVIA CS, a.s.	45274924	57 100 432,77	
		Akciová spole nost	



5. Publicita

Zp sob zajišt ní publicity: Internetové stránky

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Na stránkách www.kr-vysocina.cz existuje zvláštní odkaz pro publicitu projekt financovaných prost ednictvím strukturálních fond Evropské unie:
Téma - Doprava - Silni ní projekty spolufinancované ze zdroj Evropské unie - Ostatní
<http://www.kr-vysocina.cz/silnicni-projekty-spolufinancovane-z-prostredku-evropske-unie/ds-300446/p1=9051>

Aktuální stav: Beze zm ny.

Zp sob zajišt ní publicity: Stálá vysv tlující tabulka (pam tní deska)

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Po ukon ení projektu bude místo realizace ozna eno stálou vysv tlující tabulkou dle Pravidel publicity ROP JV.

Aktuální stav: Beze zm ny.

Zp sob zajišt ní publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Stavba bude po dobu realizace ozna ena 2 velkoplošnými billboardy dle Pravidel publicity ROP JV. Billboardy budou osazeny na za átku a na konci plánovaného obchvatu. Velkoplošné billboardy jsou sou ástí rozpo tu stavebních prací zhotovitele.

Aktuální stav: Stavba je ozna ena 2 velkoplošnými billboardy dle Pravidel publicity ROP JV. Billboardy jsou osazeny na za átku a na konci plánovaného obchvatu. Velkoplošné billboardy jsou sou ástí rozpo tu stavebních prací zhotovitele.

6. Rovné p íležitosti



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

íslo: 39

Název environmentálního kritéria: P isp je projekt ke snížení zatížení transitzní a nákladní dopravou ?

Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Vybudování obchvatu umožní plynulejší pr jezd vozidel. Omezí se astá akcelerace a decelerace vozidel, která je z pohledu vlivu na životní prost edí velmi negativní.

Aktuální stav:


íslo: 66

Název environmentálního kritéria: Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?

Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:


Stav k projektové žádosti: Realizace projektu bude znamenat snížení rizika dopravních nehod, protože po ukon ení projektu se na daném úseku již nebudou vyskytovat místa nevyhovující z dopravn -bezpe nostního hlediska a znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod.

Aktuální stav:



8. Rozpo et projektu

Kód	Název	Po et k s	Cena kusu [K]	Výdaje celkem [K]	Z toho neinvesti ní [K]	Procento	Jednotka
01	Dopl kové zp sobilé výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01	Lidské zdroje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojišt ní zam stnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spot ební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další dopl kové výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.01	Výb rová ízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzulta ní, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.04	Finan ní výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatk)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá p i po izování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní zp sobilé výdaje	0	0,00	136 320 816,49	0,00	100,00	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	43 769,33	43 769,33	0,00	0,03	
02.02	Nákup nemovitostí	0	0,00	1 845 410,00	0,00	1,35	
02.02.01	Pozemky v etn ostatních zp sobilých výdaj souvisejících s po ízením pozemku	1	1 845 410,00	1 845 410,00	0,00	1,35	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemk	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením nemovitostí v rozpo tu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných p íloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. ízení, rozpo et stavby, pr zkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Stavební a technologické innosti	0	0,00	134 431 637,16	0,00	98,61	
02.05.01	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením staveb, jinde v rozpo tu neuvedené	1	134 431 637,16	134 431 637,16	0,00	98,61	
02.05.02	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!


02.06	Stroje a za ízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení stroj a za ízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finan ní leasing	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finan ní leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finan ní leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nezp sobilé výdaje celkem	1	7 784 728,40	11 148 116,81	0,00	8,18
03.01	Další dopl kové výdaje	1	500 000,00	500 000,00	0,00	0,37
03.02	Projektová dokumentace	1	1 234 100,00	1 234 100,00	0,00	0,91
03.03	Stavební dozor, autorský dozor	1	500 000,00	500 000,00	0,00	0,37
03.04	Po ízení staveb - RDS a DSPS	1	1 264 076,11	1 264 076,11	0,00	0,93
03.05	Po ízení staveb - výdaje na výsadbu zelen	1	2 443 564,70	2 443 564,70	0,00	1,79
03.06	ZPF	1	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,76
03.07	Nájemné (neinvesti ní)	1	230 000,00	230 000,00	0,00	0,17
03.08	Jiné (LPF atd.)	1	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
03.09	Pozemky	1	3 943 376,00	3 943 376,00	0,00	2,89
04	Zp sobilé výdaje	0	0,00	136 320 816,49	0,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu	0	0,00	147 468 933,30	0,00	108,18

9. P ehled financování**Výdaje projektu (v K)**

Celkové zdroje:	147 468 933,30
Celkové zp sobilé výdaje:	136 320 816,49
Celkové nezp sobilé výdaje:	11 148 116,81
Celkové zp sobilé investi ní výdaje:	136 320 816,49
Celkové zp sobilé neinvesti ní výdaje:	0,00
Jiné pen žní p íjmy projektu:	0,00
P íjmy projektu dle lánku 55:	0,00
Ve ejné prost edky:	0,00
Soukromé prost edky:	0,00
Dotace z rozpo tu RR:	136 320 816,49
z toho EU:	136 320 816,49



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



10. Finan ní plán

Po adí žádosti o platbu: 01
 Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu: 30.04.2015
 ástka dotace: 48 434 258,24
 Z toho neinvesti ní: 0,00
 Skute nost - ástka dotace: 0,00
 Skute nost - z toho neinvesti ní: 0,00

Po adí žádosti o platbu: 02
 Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu: 30.10.2015
 ástka dotace: 87 886 558,25
 Z toho neinvesti ní: 0,00
 Skute nost - ástka dotace: 0,00
 Skute nost - z toho neinvesti ní: 0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu: Regionální / místní komunikace
 íslo prioritního tématu: 23
 Odhad výdaj (K):
 Stav p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 156 526 403,89
 Aktuální stav: 136 320 816,49

12. P ílohy

Název p ílohy: ú etní doklady v požadované form v etn zaú tování a dokladu o zaplacení
 společ n se soupiskou faktur

íslo p ílohy: 19

Požadovaná P íloha
 p íloha:

Po et list : 0

Po et vyhotovení: 0

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:

Doloženo: Ano


Popis:

Sou ástí p ílohy jsou:

- výkaz výdaj vynaložených p íjemcem,
- ú etní doklady v požadované form v etn zaú tování,
- doklady o zaplacení (tj. výpisy z ú tu).



Regionální operační
 program NUTS 2
 Jihovýchod



Název p ílohy: odd lené ú etnictví (nap . pomocí analytických ú t) projektu
íslo p ílohy: 20
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Datum schválení:
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha:
Doloženo: Ano
Popis:


Sou ástí p ílohy jsou ú etní deníky a odd lené ú etnictví projektu pomocí analytických ú t .

Název p ílohy: u staveb zápisy z kontrolních dn v etn stavebního deníku
íslo p ílohy: 25
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Datum schválení:
P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha:
Doloženo: Ano
Popis:

Sou ástí p ílohy jsou zápisy z kontrolních dn . 1 - 12. Kopie stavebního deníku - viz samostatná p íloha.

Název p ílohy: dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propaga ních a jiných materiálů)
íslo p ílohy: 26
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Datum schválení:
P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha:
Doloženo: Ano
Popis:

Doložena fotodokumentace 2 ks velkoplošných billboard .



Název p ílohy: estné prohlášení p íjemce k nemožnosti zastavení majetku
íslo p ílohy: 35
Požadovaná p íloha: estná prohlášení
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Datum schválení:
P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha:
Doloženo: Ano
Popis:

V rámci této monitorovací zprávy se žádostí o platbu jsou uplatňovány zp sobilé výdaje související s výkupem pozemků dle stanovené administrativní ceny určené znaleckých posudkem. Vý et pozemek je součástí p íloženého estného prohlášení p íjemce.
Dle p edpis ROP JV platí, že v p ípad liniiových staveb se statutem pozemní komunikace dle zákona . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis , se neuvád jí pozemky, na kterých se tyto stavby nacházejí a nebyly po ízeny z dotace.
Z pohledu p íjemce, Kraje Vyso ína, je však dokládání estného prohlášení k nemožnosti zastavení majetku, dle metodického pokynu Ú adu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod . 15/2009 EX, nerelevantní.
Vlastnit silnice II. a III. t ídy m že pouze p íslušný kraj a jen na svém území (§ 9 zákona . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). Tyto silnice tvo í dle § 5 odst. 1 zák. . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích jednotnou silni ní sí . S ohledem na p edchozí sd lení je z ejmé, že p íjemci, Kraji Vyso ína, žádná banka zástavní právo ke stavb silnice II. a III. t ídy nez ídí, nebo by zástavu nemohla nikdy realizovat.

Název p ílohy: Zajišt ní publicity projektu - tisková zpráva
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha:
Doloženo: Ano
Popis:



Název p ílohy: Popis realizace projektu
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:
Doloženo: Ano

Popis:
Sou ástí p ílohy je Popis realizace projektu dle Metodického pokynu . 10/2009 EX.

Název p ílohy: Kopie stavebního deníku
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ


P íloha:
Doloženo: Ano

Popis:

Název p ílohy: Fotodokumentace - realizace projektu
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:
Doloženo: Ano

Popis:
Fotodokumentace realizace stavby za sledované období je doložena na CD.



Název p ílohy: Protokol o p edání a p evzetí stavenišť

íslo p ílohy:

**Požadovaná
p íloha:**

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:

Doloženo: Ano

Popis:

Název p ílohy: Monitoring prostav nosti a finan ního pln ní

íslo p ílohy:

**Požadovaná
p íloha:**

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:


Doloženo: Ano

Popis:

**Sou ástí p ílohy je monitoring prostav nosti a finan ního pln ní projektu dle metodického pokynu ÚRR
. 6/2011 EX.**



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



13. **estné prohlášení**


Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod




Zjednodušená žádost o platbu

1. Identifikační údaje

Název projektu: II/405 P úseka obchvat
číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/40.01615
Název příjemce: Kraj Vysočina
číslo smlouvy: 1
číslo žádosti o platbu: 00/01615
Modifikovaná platba: Ne
Typ žádosti: Ex-post
Datum finalizace žádosti o platbu:
Závazná žádost: Ne

2. Bankovní spojení

Název banky: Sberbank CZ, a.s.
Účet příjemce - číslo účtu a kód banky: 000000-4200134159/6800
Měna účtu: CZK
Konstantní symbol:
Variabilní symbol: 0001615
Specifický symbol:
Účet zizovatele příjemce - číslo účtu a kód banky:



3. Finan ní údaje

P edpokládané výdaje:


Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55:	48 434 258,24
Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55 - investí ní:	48 434 258,24
Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55 - neinvestí ní:	0,00
Požadovaná ástka dotace celkem:	48 434 258,24
Požadovaná ástka dotace investí ní:	48 434 258,24
Požadovaná ástka dotace neinvestí ní:	0,00

Vynaložené výdaje vztahující se k žádosti o platbu:

Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na p íjmy dle lánku 55:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje snížené o jiné pen žní p íjmy:	48 434 258,24
Jiné pen žní p íjmy platby p ipadající na zp sobilé výdaje:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje:	48 434 258,24
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje - investí ní:	48 434 258,24
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje - neinvestí ní:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na nezp sobilé výdaje:	8 483 885,52
Celkové výdaje:	56 918 143,76
Celkové zp sobilé výdaje vynaložené v rámci k ížového financování:	0,00
Výdaje na nákup pozemk :	1 785 091,70



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod




4. P ílohy žádosti o platbu

Název p ílohy: Monitorovací zpráva
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha:
Popis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



5. estné prohlášení

Žadatel estn prohlašuje, že v p ípad , že mu vznikne nárok na odpot et dan z p ídané hodnoty, tento nárok nebude uplat ovat, pokud m l zahrnuto DPH jako zp sobilý výdaj v žádosti o platbu.

P íjemce estn prohlašuje, že na aktivity projektu ne erpá podporu z jiného ve ejného rozpo tu R, p ípadn pouze na nezp sobilé výdaje a na zp sobilé výdaje maximáln ve výši vlastního podílu na financování projektu. Podrobnosti o této podpo e jsou, pokud je to relevantní, popsány v p íloze této žádosti o platbu (dota ní titul nebo ve ejný rozpo et, výše poskytnuté podpory).

P íjemce podpory estn prohlašuje, že má k datu p edložení žádosti o platbu vypo ádány veškeré splatné závazky v í státním fond m a státním institucím.

P íjemce estn prohlašuje, že v rámci práv administrované p edložené žádosti o platbu, která obsahuje zp sobilé výdaje na pojistném na sociálním zabezpe ení, nepožaduje proplacení ástky, která odpovídá výši slevy na pojistném na sociálním zabezpe ení od eské správy sociálního zabezpe ení, že si ani o proplacení ástky, která odpovídá výši slevy na pojistném, o tuto slevu v budoucnu od eské správy sociálního zabezpe ení nepožádá.

Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	

V..... dne:

.....
podpis



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod

