

# Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

## Opera ní program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 3IY9zPM00101

### 1. Údaje o projektu

**Prioritní osa:** 11.1  
Dostupnost dopravy

**Oblast podpory:** 11.1.1  
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

**Podoblast podpory:**

**Kraj:** ROP NUTS II Jihovýchod

**P íjemce:** Kraj Vyso ína

**Registra ní íslo projektu:** CZ.1.11/1.1.00/40.01676

**Název projektu:** II/345 Chot bo - pr tah, 2. etapa

**Kontaktní osoba:** Opatová Radka

**Adresa:** Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

**E-mail:** opatova.r@kr-vysocina.cz

**Telefon:** 564602186

### 2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

**Po adí:** 1

**Typ zprávy:** Hlášení o pokroku


**P edpokládané datum p edložení:** 16.06.2015

**Sledované období:** 16.12.2014 - 15.06.2015

### 3. Indikátory hlášení




Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



**Kód nár. íselníku:** 00.09.  
**Název indikátoru:** Po et zklidn ných pr tah  
**Jednotka:** Po et  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Cílová hodnota:** 1,00  
**Datum dosažené hodnoty:**  
**Aktuální stav:**

**Kód nár. íselníku:** 00.10.  
**Název indikátoru:** Po et vybudovaných nebo technicky zhodnocených okružních k ižovatek  
**Jednotka:** Po et  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Cílová hodnota:** 1,00  
**Datum dosažené hodnoty:**  
**Aktuální stav:**

**Kód nár. íselníku:** 00.11.  
**Název indikátoru:** Po et dalších nov zbudovaných nebo technicky zhodnocených dopravních staveb  
**Jednotka:** Po et  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Cílová hodnota:** 2,00  
**Datum dosažené hodnoty:**  
**Aktuální stav:**




**PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

**Kód nár. íselníku:** 61.01.00  
**Název indikátoru:** Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem  
**Jednotka:** km  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Cílová hodnota:** 2,27  
**Datum dosažené hodnoty:**  
**Aktuální stav:**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



**4. Výb rová ízení**

Po adové íslo V : 001  
 Je V evidováno v ISVZ: Ne  
 Název V : V na zhotovitele stavebních prací  
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Podlimitní  
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno  
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Otev ené ízení (§27)  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
 Druh V podle p edm tu: Stavební práce  
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 19 686 144,68  
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 20 345 634,49  
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 16.12.2014  
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 02.03.2015  
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 02.03.2015  
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ne  
 Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
BERGER BOHEMIA a. s.	45357269	20 345 634,49	
	CZ45357269	Akciová spole nost	



## **5. Publicita**

Zp sob zajišt ní publicity: Internetové stránky

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Na stránkách [www.kr-vysocina.cz](http://www.kr-vysocina.cz) existuje zvláštní odkaz pro publicitu projekt financovaných prost ednictvím strukturálních fond Evropské unie:  
Téma - Doprava - Silni ní projekty spolufinancované ze zdroj Evropské unie - Ostatní  
<http://www.kr-vysocina.cz/silnicni-projekty-spolufinancovane-z-prostredku-evropske-unie/ds-300446/p1=9051>

Aktuální stav: Beze zm ny.

Zp sob zajišt ní publicity: Stálá vysv tlující tabulka (pam tní deska)

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Po ukon ení projektu bude místo realizace ozna eno stálou vysv tlující tabulkou dle Pravidel publicity ROP JV.

Aktuální stav: Beze zm ny.

Zp sob zajišt ní publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Stavba bude po dobu realizace ozna ena 2 velkoplošnými billboardy dle Pravidel publicity ROP JV. Billboardy budou osazeny na za átku a na konci plánovaného rekonstruovaného úseku.  
Velkoplošné billboardy jsou sou ástí rozpo tu stavebních prací zhotovitele.

Aktuální stav: První billboard je umíst n v zelném pásu v míst vzniku budoucího kruhového objezdu. Druhý je umíst n sm rem ke konci úseku nedaleko benzínové stanice (odbo ka na Podmoklany).

## **6. Rovné p íležitosti**

## **7. Environmentální kritéria**

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:




Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## 8. Rozpo et projektu

Kód	Název	Po et k s	Cena kusu [K ]	Výdaje celkem [K ]	Z toho neinvesti ní [K ]	Procento	Jednotka
01	Dopl kové zp sobilé výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01	Lidské zdroje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojišt ní zam stnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spot ební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další dopl kové výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.01	Výb rová ízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzulta ní, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.04	Finan ní výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatk )	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá p i po izování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní zp sobilé výdaje	0	0,00	19 621 529,96	0,00	100,00	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	60 500,00	60 500,00	0,00	0,31	
02.02	Nákup nemovitostí	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.01	Pozemky v etn ostatních zp sobilých výdaj souvisejících s po ízením pozemku	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemk	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením nemovitostí v rozpo tu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných p íloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. ízení, rozpo et stavby, pr zkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Stavební a technologické innosti	0	0,00	19 561 029,96	0,00	99,69	
02.05.01	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením staveb, jinde v rozpo tu neuvedené	1	19 561 029,96	19 561 029,96	0,00	99,69	
02.05.02	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



**PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

02.06	Stroje a za ízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení stroj a za ízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku ( patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finan ní leasing	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finan ní leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finan ní leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nezp sobilé výdaje celkem	1	6 676 700,77	6 676 700,77	0,00	34,03
04	Zp sobilé výdaje	0	0,00	19 621 529,96	0,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu	0	0,00	26 298 230,73	0,00	134,03

**9. P ehled financování****Výdaje projektu (v K )**


<b>Celkové zdroje:</b>	26 298 230,73
<b>Celkové zp sobilé výdaje:</b>	19 621 529,96
<b>Celkové nezp sobilé výdaje:</b>	6 676 700,77
<b>Celkové zp sobilé investi ní výdaje:</b>	19 621 529,96
<b>Celkové zp sobilé neinvesti ní výdaje:</b>	0,00
<b>Jiné pen žní p íjmy projektu:</b>	0,00
<b>P íjmy projektu dle lánku 55:</b>	0,00
<b>Ve ejné prost edky:</b>	0,00
<b>Soukromé prost edky:</b>	0,00
<b>Dotace z rozpo tu RR:</b>	19 621 529,96
<b>z toho EU:</b>	19 621 529,96

**10. Finan ní plán**

<b>Po adí žádosti o platbu:</b>	01
<b>Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu:</b>	30.10.2015
<b>ástka dotace:</b>	19 621 529,96
<b>Z toho neinvesti ní:</b>	0,00
<b>Skute nost - ástka dotace:</b>	0,00
<b>Skute nost - z toho neinvesti ní:</b>	0,00



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## **11. Prioritní téma**

Název prioritního tématu: Regionální / místní komunikace  
Íslo prioritního tématu: 23  
Odhad výdaj (K ):  
Stav p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 19 621 529,96  
Aktuální stav: 19 621 529,96

## **12. P ílohy**

Název p ílohy: Popis realizace projektu

Íslo p ílohy:

Požadovaná  
p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha: priloha-mz-II345\_Chot bo -pr tah, 2.etapa.doc

Doloženo: Ano

Popis:

Sou ástí p ílohy je Popis realizace projektu dle Metodického pokynu . 10/2009.

Název p ílohy: Zápisy z kontrolních dn

Íslo p ílohy:

Požadovaná  
p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:


P ílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:

Doloženo: Ano

Popis:

Sou ástí p ílohy jsou zápisy z kontrolních dn . P íloha doložena v tišt né podob .





**Název p ílohy:** Zápisy ze stavebního deníku

**íslo p ílohy:**

**Požadovaná  
p íloha:**

**Po et list :**

**Po et vyhotovení:**

**Datum schválení:**

**P ílohu zadal:** OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ

**P íloha:**

**Doloženo:** Ano

**Popis:**

Sou ástí p ílohy jsou zápisy ze stavebního deníku. P íloha doložena v tišt né podob .

**Název p ílohy:** Zápis o p edání staveníšt

**íslo p ílohy:**

**Požadovaná  
p íloha:**

**Po et list :**

**Po et vyhotovení:**

**Datum schválení:**

**P ílohu zadal:** OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ

**P íloha:** P edání staveníšt .pdf

**Doloženo:** Ano

**Popis:**

Sou ástí p ílohy je Zápis o p edání staveníšt ze dne 24. 3. 2015.

**Název p ílohy:** Fotodokumentace zajišt ní publicity projektu

**íslo p ílohy:**

**Požadovaná  
p íloha:**

**Po et list :**

**Po et vyhotovení:**

**Datum schválení:**


**P ílohu zadal:** OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ

**P íloha:** Fotodokumentace publicity.zip

**Doloženo:** Ano

**Popis:**

Sou ástí p ílohy je fotodokumentace zajišt ní publicity projektu (billboardy).



**Název p ílohy: Fotodokumentace realizace projektu I.**

**íslo p ílohy:**

**Požadovaná  
p íloha:**

**Po et list :**

**Po et vyhotovení:**

**Datum schválení:**

**P ílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ**

**P íloha: Fotodokumentace realizace I.zip**

**Doloženo: Ano**

**Popis:**

**Sou ástí p ílohy je fotodokumentace pr b hu realizace stavebních prací za sledované období.**

**Název p ílohy: Ú etní deníky**

**íslo p ílohy:**

**Požadovaná  
p íloha:**

**Po et list :**

**Po et vyhotovení:**

**Datum schválení:**

**P ílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ**

**P íloha: Ú etní deníky.zip**

**Doloženo: Ano**

**Popis:**

**Sou ástí p ílohy je odd lené ú etnictví projektu pomocí analytických ú t .**

**Název p ílohy: Fotodokumentace realizace projektu II.**

**íslo p ílohy:**

**Požadovaná  
p íloha:**

**Po et list :**

**Po et vyhotovení:**

**Datum schválení:**


**P ílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ**

**P íloha: Fotodokumentace realizace II.zip**

**Doloženo: Ano**

**Popis:**

**Sou ástí p ílohy je fotodokumentace pr b hu realizace stavebních prací za sledované období.**



## **13. Ústní prohlášení**

**Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:**

**Místo a datum:**

**Podpis:**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod

