

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Opera ní program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 3MuqIPM00101

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 11.1
Dostupnost dopravy

Oblast podpory: 11.1.1
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Jihovýchod

P íjemce: Kraj Vyso ína

Registra ní íslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/40.01682

Název projektu: II/602 hr. kraje - Pelh imov, 7. stavba - úsek . 1

Kontaktní osoba: Žižka Radek

Adresa: Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

E-mail: zizka.r@kr-vysocina.cz

Telefon: 564602192

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Po adí: 1

Typ zprávy: Hlášení o pokroku


P edpokládané datum p edložení: 10.08.2015

Sledované období: 10.02.2015 - 09.08.2015

3. Indikátory hlášení



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Kód nár. íselníku: 00.09.
Název indikátoru: Po et zklidn ných pr tah
Jednotka: Po et
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 2,00
Datum dosažené hodnoty:
Aktuální stav:

Kód nár. íselníku: 00.11.
Název indikátoru: Po et dalších nov zbudovaných nebo technicky zhodnocených dopravních staveb
Jednotka: Po et
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 5,00
Datum dosažené hodnoty:
Aktuální stav:

Kód nár. íselníku: 61.01.00
Název indikátoru: Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. t ídy celkem
Jednotka: km
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 4,09
Datum dosažené hodnoty:
Aktuální stav:

4. Výb rová ízení


Po adové íslo V : 001
 Je V evidováno v ISVZ: Ano
 íslo ISVZ: 494995
 Název V : II/602 hr. kraje - Pelh imov, 7. stavba - úsek . 1
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Podlimitní
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Otev ené ízení (§27)
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
 Druh V podle p edm tu: Stavební práce
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 58 534 017,71
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 51 449 405,82
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 22.12.2014
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 08.04.2015
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 08.04.2015
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ano
 Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
EUROVIA CS, a.s.	45274924	25 724 702,91	25 724 702,91
		Akciová spole nost	
ALPINE Bau CZ a.s.	02604795	25 724 702,91	25 724 702,91
		Akciová spole nost	

Dodatky V :

Po adí: 001
 Datum podpisu: 08.06.2015
 Skute ná cena V po podpisu dodatku: 51 449 405,82
 Popis zm n ešených dodavatelem:

D vodem dodatku . 1 smlouvy o dílo je zm na ísla bankovního ú tu zhotovitele stavebních prací a dále dopln ní povinnosti uvád t ve fakturaci p esný název a registra ní íslo projektu.



5. Publicita

Zp sob zajišt ní publicity: Internetové stránky

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Kraj Vyso ina má na svých webových stránkách samostatnou záložku v novanou tiskovým zprávám zajiš ujícím publicitu projekt podpo ených z ROP Jihovýchod:
<http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-jihovýchod-rop-jv/ds-300579/archiv=0&p1=9051>

Aktuální stav: Beze zm ny.
Pod odkazem <http://www.kr-vysocina.cz/pokracovani-modernizace-silnice-ii-602/d-4066473/p1=3380> byla na webových stránkách Kraje Vyso ina zve ejn na tisková zpráva informující o zahájení stavebních prací projektu 1682. Tisková zpráva je samostatnou p ílohou tohoto monitorovacího hlášení.

Zp sob zajišt ní publicity: Stálá vysv tlující tabulka (pam tní deska)

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Po ukon ení realizace stavby bude místo ozna eno 2 ks stálé vysv tlující tabulky v souladu s Pravidly publicity ROP Jihovýchod.

Aktuální stav: Beze zm ny.
Zajišt ní publicity projektu bude realizovat zhotovitel stavebních prací v rámci smlouvy o dílo.

Zp sob zajišt ní publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Po dobu realizace stavby bude místo ozna eno 4 kusy velkoplošných billboard (na za átku a na konci ucelených ástí) v souladu s Pravidly publicity ROP Jihovýchod.

Aktuální stav: B hem realizace stavby je místo ozna eno 4 kusy velkoplošných billboard (na za átku a na konci ucelených ástí) v souladu s Pravidly publicity ROP Jihovýchod. Zajišt ní publicity projektu realizuje zhotovitel stavebních prací v rámci smlouvy o dílo. Fotodokumentace velkoplošných billboard je samostatnou p ílohou tohoto hlášení o pokroku.

6. Rovné p íležitosti



7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

íslo: 63

Název environmentálního kritéria: Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?

Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Rekonstrukce komunikace umožní plynulejší pr jezd vozidel. Omezí se jejich akcelerace a decelerace, která je z pohledu na životní prost edí velmi negativní.

Aktuální stav:

íslo: 66

Název environmentálního kritéria: Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?

Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Realizace projektu bude znamenat i snížení rizika dopravních nehod, protože po ukon ení projektu se na daném úseku již nebudou vyskytovat místa nevyhovující z dopravn -bezpe nostního hlediska znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod.

Aktuální stav:




Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



8. Rozpo et projektu

Kód	Název	Po et k s	Cena kusu [K]	Výdaje celkem [K]	Z toho neinvesti ní [K]	Procento	Jednotka
01	Dopl kové zp sobilé výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01	Lidské zdroje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojišt ní zam stnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spot ební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další dopl kové výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.01	Výb rová ízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzulta ní, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.04	Finan ní výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatk)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá p i po izování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní zp sobilé výdaje	0	0,00	62 211 192,90	0,00	100,00	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	128 531,04	128 531,04	0,00	0,21	
02.02	Nákup nemovitostí	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.01	Pozemky v etn ostatních zp sobilých výdaj souvisejících s po ízením pozemku	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemk	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením nemovitostí v rozpo tu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných p íloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. ízení, rozpo et stavby, pr zkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Stavební a technologické innosti	0	0,00	62 082 661,86	0,00	99,79	
02.05.01	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením staveb, jinde v rozpo tu neuvedené	1	62 082 661,86	62 082 661,86	0,00	99,79	
02.05.02	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

02.06	Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení strojů a zařízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finanční leasing	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finanční leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finanční leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	3 400 733,27	3 400 733,27	0,00	5,47
04	Způsobilé výdaje	0	0,00	62 211 192,90	0,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu	0	0,00	65 611 926,17	0,00	105,47

9. Pohled financování**Výdaje projektu (v Kč)**

Celkové zdroje:	65 611 926,17
Celkové způsobilé výdaje:	62 211 192,90
Celkové nezpůsobilé výdaje:	3 400 733,27
Celkové způsobilé investiční výdaje:	62 211 192,90
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	0,00
Jiné peněžní příjmy projektu:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Veřejné prostředky:	0,00
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	62 211 192,90
z toho EU:	62 211 192,90

10. Finanční plán

Podání žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.10.2015
částka dotace:	62 211 192,90
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



11. Prioritní téma

Název prioritního tématu: Regionální / místní komunikace
íslo prioritního tématu: 23
Odhad výdaj (K):
Stav p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 71 011 016,47
Aktuální stav: 62 211 192,90

12. P ílohy

Název p ílohy: kopie uzav ených smluv s dodavateli (nep edkládá se, bylo-li ji s n kterým z p edešlých monitorovacích hlášení p edloženo)
íslo p ílohy: 34
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Datum schválení:
P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: 1682_dodatek1.pdf
Doloženo: Ano
Popis:
P edložena dodatek . 1 smlouvy o dílo.

Název p ílohy: Popis realizace projektu
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: 1682_popis realizace.doc
Doloženo: Ano
Popis:
Sou ástí p ílohy je Popis realizace projektu dle Metodického pokynu . 10/2009.




Název p ílohy: **Protokol - p edání stavenišť zhotoviteli**
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: **ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ**
P íloha: **1682_protokol_p edání stavenišť .pdf**
Doloženo: **Ano**
Popis:

Název p ílohy: **Zápisy ze stavebního deníku**
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: **ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ**
P íloha:
Doloženo: **Ano**
Popis:

Název p ílohy: **Ú etní deníky**
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: **ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ**
P íloha: **1682_Ú etní deníky.zip**
Doloženo: **Ano**
Popis:

Sou ástí p ílohy je odd lené ú etnictví projektu pomocí analytických ú t za období let 2011 - 2015.




Název p ílohy: Tisková zpráva
íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: 1682_tisková zpráva.pdf
Doloženo: Ano
Popis:

Název p ílohy: Fotodokumentace zajišt ní publicity projektu
íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: 1682_foto_publicita.pdf
Doloženo: Ano
Popis:

Sou ástí p ílohy je fotodokumentace zajišt ní publicity projektu (billboardy).

Název p ílohy: Zápisy z kontrolních dn - ást I
íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: 1682_zápisy KD_1-6.pdf
Doloženo: Ano
Popis:
Zápisy z kontrolních dn . 1 - 6



Název p ílohy: Zápisy z kontrolních dn - ást II

íslo p ílohy:

**Požadovaná
p íloha:**

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha: 1682_zápisy KD_7-12.pdf

Doloženo: Ano

Popis:

Zápisy z kontrolních dn . 7 - 12

Název p ílohy: Fotodokumentace realizace projektu - ást I

íslo p ílohy:

**Požadovaná
p íloha:**

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha: 1682_Foto realizace_ ástI.pdf

Doloženo: Ano

Popis:

Název p ílohy: Fotodokumentace realizace projektu - ást II

íslo p ílohy:

**Požadovaná
p íloha:**

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ


P íloha: 1682_Foto realizace_ ástII.pdf

Doloženo: Ano

Popis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Název p ílohy: Fotodokumentace realizace projektu - ást III

íslo p ílohy:

Požadovaná
p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha: 1682_Foto realizace_ ástIII.pdf

Doloženo: Ano

Popis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



13. Ústní prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod

