



## PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**  
Název projektu: **Biodiverzita II. - Drobné sanační zásahy ve vybraných MZCHÚ v péči Kraje Vysočina**  
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 13146826 PM projektu: Heislerová Anna  
Číslo projektu: 20069201 FM projektu: Horáček Vilém  
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.2.00/13.17579 Právník projektu: Moravcová Daniela  
Číslo EDS/SMVS: 115D122002983  
Datum: 03.08.2015  
Č. j.: 04781/ZV/2012

### 1. Identifikační údaje

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Číslo monitorovací zprávy:  | 6   |
| Období monitorovací zprávy: | 31.3.2015 - 31.7.2015   |
| Anglický název projektu:    | Biodiversity II. - Small scale remedial actions at selected, particularly protected sites under special care of the Vysočina Region |

### 2. Časový harmonogram

|   |            |
|---|------------|
| Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:  | 01.05.2014 |
| Předpokládané datum ukončení projektu:  | 31.5.2015  |
| Datum skutečného zahájení realizace projektu:   | 30.06.2014 |
| Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace: | ANO        |

**3. Veřejné zakázky**

| Číslo                 | Typ   | Datum zahájení | Datum ukončení    | Cena s DPH       | Stav                |
|-----------------------|---|----------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 29261616              | VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie | 7.3.2012       | 31.5.2015         | 1 089 300        | OK                  |
| Popis:                | zpracování 4 žádostí + TDI  |                |                   |                  |                     |
| Dodavatelé            |   |                | Datum podpisu SoD | Druh předmětu VZ | Charakter zakázky   |
| Wetland s.r.o.        |   |                | 02.04.2012        | Služby           | Projektová příprava |
| Číslo                 | Typ   | Datum zahájení | Datum ukončení    | Cena s DPH       | Stav                |
| 29262307              | VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie | 4.4.2014       | 30.6.2015         | 170 000          | OK                  |
| Popis:                | hodnocení vlivu zásahů  |                |                   |                  |                     |
| Dodavatelé            |   |                | Datum podpisu SoD | Druh předmětu VZ | Charakter zakázky   |
| Ing. Vojtěch Kodet    |   |                | 01.07.2014        | Služby           | Realizace           |
| Číslo                 | Typ   | Datum zahájení | Datum ukončení    | Cena s DPH       | Stav                |
| 29263254              | VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)                                   | 28.3.2014      | 30.6.2014         | 3 470 339,29     | OK                  |
| Popis:                | neinvestiční (nestavení) opatření   |                |                   |                  |                     |
| Dodavatelé            |   |                | Datum podpisu SoD | Druh předmětu VZ | Charakter zakázky   |
| Mgr. Filip Lysák      |   |                | 30.06.2014        | Služby           | Realizace           |
| Číslo                 | Typ   | Datum zahájení | Datum ukončení    | Cena s DPH       | Stav                |
| 29263309              | VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)                    | 19.3.2014      | 31.5.2015         | 2 406 498,82     | OK                  |
| Popis:                | investiční (stavební) opatření  |                |                   |                  |                     |
| Dodavatelé            |   |                | Datum podpisu SoD | Druh předmětu VZ | Charakter zakázky   |
| Třeštický mlýn s.r.o. |   |                | 22.07.2014        | Stavební práce   | Realizace           |



Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:

-

#### 4. Finanční řízení projektu

##### 4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

| Číslo žádosti o platbu | Číslo faktury | Cena s DPH (včetně víceprací) | Uhrazeno dle BV | Způsobilé výdaje | Datum proplacení dotace | Stav |
|------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|------|
| 1                      | FV-46/2012    | 1 055 520                     | 1 055 520       | 295 700          | 10.12.2014 0:00:00      | OK   |
| 1                      | 20140829      | 55 000                        | 55 000          | 20 000           | 10.12.2014 0:00:00      | OK   |
| CELKEM                 |               | 1 110 520                     | 1 110 520       | 315 700          |                         |      |

**Přehled financování projektu:**

| Ukazatel  | Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace | Realizované výdaje dle žádosti o platbu |
|---|------------------------------------|---|
| Celkové výdaje na projekt v Kč  | 7 136 138,11                       | 572 600,00                              |
| Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč  | 6 387 158,11                       | 315 700,00                              |
| Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč  | 6 387 158,11                       | 315 700,00                              |
| Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč | 6 387 158,11                       | 315 700,00                              |
| Způsobilé veřejné výdaje  | v Kč                               | 315 700,00                              |
|   | v %                                | 100,00                                  |
| Výdaje ERDF/FS  | v Kč                               | 268 344,98                              |
|   | v %                                | 85,00                                   |
| Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)  | v Kč                               | 0,00                                    |
|   | v %                                | 0,00                                    |
| Spolufinancování z rozpočtů krajů   | v Kč                               | 31 570,04                               |
|   | v %                                | 10,00                                   |
| Spolufinancování z rozpočtu obcí  | v Kč                               | 0,00                                    |
|   | v %                                | 0,00                                    |
| Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)  | v Kč                               | 15 784,98                               |
|   | v %                                | 5,00                                    |
| Jiné veřejné výdaje   | v Kč                               | 0,00                                    |
|   | v %                                | 0,00                                    |
| Soukromé výdaje   | v Kč                               | 0,00                                    |
|   | v %                                | 0,00                                    |

**5. Informace o kontrolách a auditech projektu**

|   |    |
|---|----|
| Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?: | NE |
| Byl v rámci projektu proveden audit?                | NE |



## 6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2013

|  |    |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity:<br>- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu:   | -  |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě   | -  |

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2014

|  |    |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity:<br>- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu:   | -  |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě   | -  |

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2014

|  |  |
|--|--|
| Zajištění povinné publicity:<br>- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE   |
| - jiné formy zajištění publicity projektu:   | Při příležitosti zahájení realizace vydána stručná tisková zpráva: <a href="http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-pomohou-na-vysocine-obnovit-zvlaste-chranena-uzemi/d-4060112/p1=3379">http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-pomohou-na-vysocine-obnovit-zvlaste-chranena-uzemi/d-4060112/p1=3379</a> |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě   | -  |

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2014

|  |   |
|--|---|
| Zajištění povinné publicity:<br>- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE  |
| - jiné formy zajištění publicity projektu:   | Při příležitosti zahájení realizace projektu vydány 2 tiskové zprávy: 1) <a href="http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-pomohou-na-vysocine-obnovit-zvlaste-chranena-uzemi/d-4060112/p1=69342">http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-pomohou-na-vysocine-obnovit-zvlaste-chranena-uzemi/d-4060112/p1=69342</a> 2) <a href="http://www.kr-vysocina.cz/drobne-sanacni-upravy-pomohou-sedmi-zvlaste-chranenym-uzemim-v-kraji/d-4060409/p1=69671">http://www.kr-vysocina.cz/drobne-sanacni-upravy-pomohou-sedmi-zvlaste-chranenym-uzemim-v-kraji/d-4060409/p1=69671</a> |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě   | -   |

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2015

|  |    |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity:<br>- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu:   | -  |



- komentáře a doplňující informace k publicitě

-

**Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.07.2015)**

|  |  |
|--|--|
| Zajištění povinné publicity:   |  |
| - umístění trvalé pamětní desky:   | ANO  |
| - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE   |
| - jiné formy zajištění publicity projektu:   | Při příležitosti dokončení projektu bude vydána tisková zpráva |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě   | -  |

**7. Nesrovnalosti**

|  |    |
|--|----|
| Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?: | NE |
|--|----|

**8. Stav realizace projektu**

| kód    | celkové náklady bez DPH | celkové náklady s DPH | plánované náklady za období | fakturované celkové náklady bez DPH | fakturované celkové náklady s DPH | způsobilé výdaje |
|--------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| S01    | 2 868 049,00 Kč         | 3 470 339,29 Kč       | 3 470 339,29 Kč             | 2 746 511,00 Kč                     | 3 323 279,00 Kč                   | 1 985 752,00 Kč  |
| S02    | 907 750,00 Kč           | 1 089 300,00 Kč       | 1 089 300,00 Kč             | 906 324,00 Kč                       | 1 089 300,00 Kč                   | 295 700,00 Kč    |
| S03    | 170 000,00 Kč           | 170 000,00 Kč         | 170 000,00 Kč               | 170 000,00 Kč                       | 170 000,00 Kč                     | 110 000,00 Kč    |
| S03    | 1 988 842,00 Kč         | 2 406 498,82 Kč       | 2 406 498,82 Kč             | 1 549 067,00 Kč                     | 1 874 371,00 Kč                   | 0,00 Kč          |
| Celkem | 5 934 641,00 Kč         | 7 136 138,11 Kč       | 7 136 138,11 Kč             | 5 371 902,00 Kč                     | 6 456 950,00 Kč                   | 2 391 452,00 Kč  |

|  |  |
|--|--|
| Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:      | realizace prací byla dokončena             |
| Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy: | Bude podána žádost o stanovisko AOPK k ZVA |

**9. Monitorovací indikátory projektu**

| Název ukazatele  | Jednotky | Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů | Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace |
|--|----------|---|--|
| Počet realizovaných opatření v souvislosti s podporou biodiverzity | počet    | 7,0000  | 7,0000   |
| Komentáře a doplňující informace k indikátorům:                    |          | -   |  |

**10. Finální údaje**

|   |             |
|---|-------------|
| Datum zpracování monit. zprávy:   | 31.07.2015  |
| Zpracovatel monit. zprávy:  | Jana Janová |
| Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídající skutečnému stavu ke dni 31.7.2015 |             |

**Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:**

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Stav monit. zprávy:          |                 |
| Monit. zprávu ověřil:        | Heislerová Anna |
| Datum ověření monit. zprávy: |                 |