



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
 Název projektu: **Hrad Kámen - revitalizace parku**
 Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo:	14179816	PM projektu:	Janská Zuzana
Číslo projektu:	26709093	FM projektu:	Schestauber Karel
Číslo MSC-2007:	CZ.1.02/6.5.00/13.21720	Právník projektu:	Moravcová Daniela
Číslo EDS/SMVS:	115D122003888		
Datum:	09.07.2015		
Č. j.:	11930/ZV/13		

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	3
Období monitorovací zprávy:	28.2.2015 - 30.6.2015
Anglický název projektu:	Castle Rock - park revitalization

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	10.11.2014
Předpokládané datum ukončení projektu:	30.9.2015
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	10.11.2014
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky



Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29902432	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	29.8.2014	30.9.2015	475 170	OK
Popis:	realizace akce				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.			10.11.2014	Služby	Realizace

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
31462402	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 1. kategorie	13.10.2014	10.10.2015	32 670	OK
Popis:	činnosti technického dozoru s prvky autorského dozoru				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Irena Dundychová			20.10.2014	Služby	Technický dozor

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
31462499	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 1. kategorie	26.11.2014	31.12.2014	49 000	OK
Popis:	projektová dokumentace revitalizace parku Hrad Kámen - řešení zeleně				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace			27.11.2014	Služby	Projektová příprava
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:			-		

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	556 840,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	507 302,00	0,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	507 302,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	507 302,00	0,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	507 302,00
	v %	91,10
Výdaje ERDF/FS	v Kč	355 111,40
	v %	70,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	126 825,50
	v %	25,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	25 365,10
	v %	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2015

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Byla vydána tisková zpráva o zahájení realizace (http://www.kr-vysocina.cz/kraj-vysocina-zahajil-revitalizaci-parku-u-hradu-kamen/d-4064061/p1=1013) a noticka v novinách Měsíčník Kraje Vysočina (http://extranet.kr-vysocina.cz/download/pdf/noviny/noviny-01-15.pdf)
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 30.06.2015)

Zajištění povinné publicity: - umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Byla vydána tisková zpráva http://www.kr-vysocina.cz/kraj-vysocina-zrealizoval-projekt-na-revitalizaci-parku-u-hradu-kamen/d-4066869/p1=1013
- komentáře a doplňující informace k publicitě	Pamětní deska umístěna v budově Hradu Kámen

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----

**8. Stav realizace projektu**

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
02	27 000,00 Kč	32 670,00 Kč	32 670,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
01	40 495,87 Kč	49 000,00 Kč	49 000,00 Kč	40 495,87 Kč	49 000,00 Kč	0,00 Kč
03	392 702,00 Kč	475 170,00 Kč	475 170,00 Kč	326 365,00 Kč	394 902,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	460 197,87 Kč	556 840,00 Kč	556 840,00 Kč	366 860,87 Kč	443 902,00 Kč	0,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Byly dokončeny veškeré arboristické i sadovnické práce (kácení a odstraňování dřevin, výsadby nových dřevin, založení trávníků v místech poškozených při kácení stromů apod.).
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Budou připraveny podklady pro ZVA.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celková plocha zakládání a regenerované zeleně	ha	1,2600	1,2600
Celkový počet ošetřených dřevin	počet	27,0000	27,0000
Celkový počet vysazených dřevin	počet	471,0000	471,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	30.06.2015
Zpracovatel monit. zprávy:	Jan Joneš
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 30.6.2015	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	vyplnění
Monit. zprávu ověřil:	Janská Zuzana
Datum ověření monit. zprávy:	