

# Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

## Opera ní program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 3z94iPM00201

### 1. Údaje o projektu

**Prioritní osa:** 11.3  
Udržitelný rozvoj m st a venkovských sídel

**Oblast podpory:** 11.3.4  
Ve ejné služby regionálního významu

**Podoblast podpory:**

**Kraj:** ROP NUTS II Jihovýchod

**P íjemce:** Kraj Vyso ína

**Registra ní íslo projektu:** CZ.1.11/3.4.00/42.01653

**Název projektu:** Badatelská centra pro p írodní v dy

**Kontaktní osoba:** Ubr Kamil

**Adresa:** Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

**E-mail:** ubr.k@kr-vysocina.cz

**Telefon:** 724650137

### 2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

**Po adí:** 2


**Typ zprávy:** Monitorovací zpráva se ŽoP

**P edpokládané datum p edložení:** 01.07.2015

**Sledované období:** 25.03.2015 - 30.06.2015



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



### 3. Indikátory hlášení

**Kód nár. íselníku:** 64.01.01  
**Název indikátoru:** Po et vzd lávacích za ízení s novým nebo modernizovaným vybavením  
**Jednotka:** Po et  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 5,00  
**Cílová hodnota:** 5,00  
**Datum dosažené hodnoty:** 30.06.2015  
**Aktuální stav:**

**Kód nár. íselníku:** 65.11.01  
**Název indikátoru:** Plocha regenerovaných a revitalizovaných objekt ur ených pro rozvoj vzd lávání (m sta)  
**Jednotka:** m2  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 671,26  
**Cílová hodnota:** 671,26  
**Datum dosažené hodnoty:** 30.06.2015  
**Aktuální stav:**



#### 4. Výb rová ízení

Po adové íslo V : 001  
 Je V evidováno v ISVZ: Ano  
 íslo ISVZ: 404965  
 Název V : Ve ejná zakázka na dodávku za ízení  
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Nadlimitní  
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno  
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Otev ené ízení (§27)  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
 Druh V podle p edm tu: Dodávky  
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 17 160 835,00  
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 16 908 293,16  
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 05.05.2015  
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 31.08.2015  
 Datum podpisu smlouvy o dílo:  
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ano  
 Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dotatku v K bez DPH
AutoCont CZ a.s.	47676795	748 366,85	
		Akciová spole nost	
KDZ, spol. s r. o.	15526691	2 139 364,70	
		Spole nost s ru ením omezeným	
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o.	62914511	5 583 038,01	
		Spole nost s ru ením omezeným	
SpektraVision s.r.o.	24769118	747 780,00	
		Spole nost s ru ením omezeným	
Nicolet CZ s.r.o.	26422182	2 688 620,00	
		Spole nost s ru ením omezeným	
Workswell s.r.o.	29048575	3 267 000,00	
		Spole nost s ru ením omezeným	



**PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

Artspect, a.s.	28123395	1 734 123,60	
		Akciová společnost	


**Po adové číslo V :** 002  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Výb rové ízení na po ízení billboard a informa ních tabulek  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Podlimitní  
**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:** Otev ené ízení (§27)  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Dodávky  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 80 000,00  
**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 30 185,50  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 02.04.2015  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 17.04.2015  
**Datum podpisu smlouvy o dílo:** 17.04.2015  
**Výb rové ízení s více dodavateli:** Ne  
**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
YASHICA s.r.o.	46980121	30 185,50	0,00
		Spole nost s r.o.	

**Po adové číslo V :** 003  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ano  
**íslo ISVZ:** 485693  
**Název V :** Ve ejná zakázka u ebny pro výzkumná pracovišt  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Podlimitní  
**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:** Otev ené ízení (§27)  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Stavební práce  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 18 860 000,00



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



**PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 13 175 983,69

P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.05.2014

P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 31.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo: 17.09.2014

Výb rov é ízení s více dodavateli: Ano

Dodavatel(é) výb rov ého ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
AGOS stavební a.s. Pelh imov	46679626	1 281 501,48 Akciová spole nost	1 281 501,48
POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.	18198074	5 099 621,00 Spole nost s r.o.	5 274 575,29
Stavointerier s.r.o.	25943367	6 794 861,21 Spole nost s r.o.	7 052 615,95

**Dodatky V :**

Po adí: 001


Datum podpisu: 25.03.2015

Skute ná cena V po podpisu dodatku: 13 608 692,72

Popis zm n ešených dodavatelem:



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



Byly podepsány dva dodatky za dodavatele Stavointerier, na u ebnu Havlí k v Brod  
Dodatek . 1: podepsán 30. 4. 2015

oprava degradovaných ástí krovu;  
elektroinstalace-úprava rozvod , osv tlení, p emíst ní svítidel  
úprava schodišt do navazující místnosti úprava pro v trací št rbinu, hromosvod  
obklad keramický u d ez a umyvadla  
provedení tesa ských prací pro požární st nu  
zm na rozsahu obkladu tesa ských konstrukcí  
neprovedené konstrukce dve e a dví ka  
p íprava pro napojení EPS  
odpo et slaboproud

Na u ebnu Ž ár nad Sázavou

Dodatek . 1: podepsán 25. 3. 2015

zm na skladby podlahovékonstrukce (zna ná k ivost podkladu a nevyhovující nivelita panelové konstrukce)

Za dodavatele Pozemní stavby Jihlava byly podepsány dva dodatky na u ebnu Gymnázium Jihlava

Dodatek . 1: podepsán 28. 11. 2014

zm na bourané st ešní krytiny  
odbourání a znovuzazd ní p í ky  
sekání azapravení otvor pro osazení U profil

Dodatek . 2: podepsán 28. 4. 2015

dopl ní OK prooplášt ní Metsec  
úprava topení a p eložení odfuku plynu  
vým na oknana schodišti budovy B  
neprovád né práce  
oplechování oblouku atiky




Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



Po adové číslo V : 004  
 Je V evidováno v ISVZ: Ano  
 číslo ISVZ: 210437  
 Název V : Výb rové ízení na zajišt ní administrace ve ejných zakázek  
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Nadlimitní  
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno  
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Otev ené ízení (§27)  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
 Druh V podle p edm tu: Služby  
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 100 000,00  
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 100 000,00  
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 23.03.2012  
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 04.06.2012  
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 04.06.2012  
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ne  
 Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Fiala, Tejkal a partne i, advokátní kancelá , s.r.o.	28360125	100 000,00	0,00
	CZ28360125	Spole nost s r.o.	



## **5. Publicita**

**Zp sob zajišt ní publicity: Další aktivity (popište)**

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Po zahájení realizace projektu a po dokon ení stvaby a nainstalování p ístroj bude v krajských novinách zve ejn na informace o aktuálním stavu projektu. V realiza ní fázi budou zprávy dopln ě fotografiemi. Dokumenty projektu budou opat eny informacemi dle lánk 8 a 9 Na ízení EK íslo 1828/2006.

**Aktuální stav:** Informace o projektu byly zve ejn ny v krajských novinách, publicita doložena v p echozí zpráv o pokroku.

**Zp sob zajišt ní publicity: Informa ní akce (konference, seminá e, workshopy, veletrhy, výstavy, sout ě, atd.)**

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Po dokon ení badatelských u eben a jejich zprovozn ní bude v každé škole uspo ádáno otev ení pracovišt za p ítomnosti zástupc spolupracujících firem, p edstavitel m sta a kraje a u ítel z partnerských škol. Vyu ující a žáci si p ípraví ukázky práce s p ístroji. Na akci budou p izváni noviná i.

**Aktuální stav:** V dob realizace z d vodu zpožd ní stavebních prací nebyly tyto aktivity realizovány, realizovány budou v prvním roce udržitelnosti.

**Zp sob zajišt ní publicity: Internetové stránky**

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Po zahájení realizace projektu a po ukon ení stavebních prací a instalace za ízení bude na webových stránkách kraje zve ejn na tisková zpráva s informacemi o aktuálním stavu projektu. V realiza ní fázi budou zprávy dopln ě fotografiemi. Informace o projektu budou i na webových stránkách jednotlivých škol, a to v období instalace za ízení a uvedení do provozu.


**Aktuální stav:** Každá ze zapojených škol má na svých internetových stránkách informaci o realizaci projektu. Informace o projektu je umíst ěna na stránkách kraje, školský portál/rozvojové projekty.

**Zp sob zajišt ní publicity: Stálá vysv tlující tabulka (pam tní deska)**

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Po dokon ení stavebních prací a po instalaci za ízení ve škole a po odejmutí velkoplošného reklamního panelu bude v každé škole ve vstupním prostoru instalována stálá vysv tlující tabulka s informacemi dle lánk 8 a 9 Na ízení EK íslo 1828/2006. Bude tedy po ízeno 5 informa ními tabulek.

**Aktuální stav:** V budov každého gymnázia byla umíst ěná stálá informa ní tabulka, fotodokumentace doložena v p edchozí zpráv o pokroku.





Způsob zajištění publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V době realizace stavebních prací a v průběhu instalace zařízení ve škole v ní bude instalován velkoplošný reklamní panel s informacemi dle článků 8 a 9 Nařízení EK číslo 1828/2006. Po nainstalování zařízení bude panel nahrazen stálou vysvítající tabulkou. Pro zajištění této aktivity bude tedy požádáno 5 ks billboardů.

Aktuální stav: Na budov každého gymnázia byl umístěn velkoplošný billboard, fotodokumentace doložena v příloze zpráv o pokroku.

## **6. Rovné příležitosti**


## **7. Environmentální kritéria**

**Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

**Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod




## **8. Rozpo et projektu**

Kód	Název	Po et k s	Cena kusu [K ]	Výdaje celkem [K ]	Z toho neinvesti ní [K ]	Procento	Jednotka
01	Dopl kové zp sobilé výdaje	0	0,00	100 746,67	100 746,67	0,24	
01.01	Lidské zdroje	0	0,00	40 746,67	40 746,67	0,10	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	30 560,00	30 560,00	0,07	
01.01.01.01	Odm na DP - projektový manažer	80	280,00	22 400,00	22 400,00	0,05	hodina
01.01.01.02	Odm na DP - finan ní manažer	34	240,00	8 160,00	8 160,00	0,02	hodina
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojišt ní zam stnance	1	10 186,67	10 186,67	10 186,67	0,02	kus
01.02	Nákupy materiálu (spot ebni)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další dopl kové výdaje	0	0,00	60 000,00	60 000,00	0,14	
01.03.01	Výb rová ízení	0	0,00	60 000,00	60 000,00	0,14	
01.03.01.01	Dodávka služby externího administrátora VZ	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,14	kus
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzulta ní, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.04	Finan ní výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatk )	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá p i po ízování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní zp sobilé výdaje	0	0,00	41 968 360,04	96 800,00	99,76	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	5	19 360,00	96 800,00	96 800,00	0,23	
02.02	Nákup nemovitostí	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.01	Pozemky v etn ostatních zp sobilých výdaj souvisejících s po ízením pozemku	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemk	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.02.01	Stavební úpravy - vybudování 4 badatelských u eben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4 u ebny
02.02.03	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením nemovitostí v rozpo tu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných p íloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. ízení, rozpo et stavby, pr zkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod




**PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

02.05	Stavební a technologické innosti	0	0,00	21 106 949,87	0,00	50,17	
02.05.01	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením staveb, jinde v rozpo tu neuvedené	1	21 106 949,87	21 106 949,87	0,00	50,17	
02.05.02	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06	Stroje a za ízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek	0	0,00	20 764 610,17	0,00	49,36	
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení stroj a za ízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	1	20 764 610,17	20 764 610,17	0,00	49,36	soubor p ístroj
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku ( patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.07	Finan ní leasing	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.07.01	Finan ní leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.07.02	Finan ní leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Nezp sobilé výdaje celkem	1	725 423,08	725 423,08	85 106,67	1,72	
03.01	01.03.01 Výb rová ízení - nezp sobilá ást	1	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,14	
03.02	01.01.01.01 Odm na DP - projektový manažer - nezp sobilá ást	44	280,00	12 320,00	12 320,00	0,03	
03.03	01.01.01.03 Odm na DP - finan ní manažer - nezp sobilá ást	24	240,00	5 760,00	5 760,00	0,01	
03.04	01.01.02 Odvody soc. a zdrav. poj zam stnance - nezp sobilá ást	1	6 026,67	6 026,67	6 026,67	0,01	
03.05	02.06.01.01 Sada pro analýzu vzork : spot ební materiál - nezp sobilý	1	394 560,00	394 560,00	0,00	0,94	
03.06	02.05 Badatelská u ebna Ž ár n. S.: provoz objednatel - nezp sobilé	1	49 125,42	49 125,42	0,00	0,12	
03.07	02.05. Badatelská u ebna Gymnázium Jihlava: Rozvad R2.3 (rozdílová ástka) - nezp sobilé	1	9 563,84	9 563,84	0,00	0,02	
03.08	02.05. Badatelská u ebna Ž ár n. S.: rozdíl mezi B7 a aktuálním rozpo tem - nezp sobilé	1	187 067,15	187 067,15	0,00	0,44	
04	Zp sobilé výdaje	0	0,00	42 069 106,71	197 546,67	100,00	
05	Celkové výdaje projektu	0	0,00	42 794 529,79	282 653,34	101,72	



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



**9. P ehled financování**

	Výdaje projektu (v K )
Celkové zdroje:	42 794 529,79
Celkové zp sobilé výdaje:	42 069 106,71
Celkové nezp sobilé výdaje:	725 423,08
Celkové zp sobilé investiční výdaje:	41 871 560,04
Celkové zp sobilé neinvestiční výdaje:	197 546,67
Jiné pen žní příjmy projektu:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Veřejné prostředky:	0,00
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	42 069 106,71
z toho EU:	42 069 106,71

**10. Finanční plán**

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.06.2015
částka dotace:	21 106 949,87
Z toho neinvestiční:	96 800,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00


Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.08.2015
částka dotace:	20 962 156,84
Z toho neinvestiční:	100 746,67
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

**11. Prioritní téma**

Název prioritního tématu:	Vzdělávací infrastruktura
číslo prioritního tématu:	75
Odhad výdaj (K ):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	42 069 106,71
Aktuální stav:	42 069 106,71

**12. Přílohy**

Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



**Název p ílohy:** ú etní doklady v požadované form v etn zaú tování a dokladu o zaplacení  
spole n se soupiskou faktur

**íslo p ílohy:** 19

**Požadovaná  
p íloha:** P íloha

**Po et list :** 0

**Po et vyhotovení:** 0

**Datum schválení:**

**P ílohu zadal:** HADRAVOVA.J@KR-VYSOCINA.CZ

**P íloha:**

**Doloženo:** Ano

**Popis:**

**Název p ílohy:** odd lené ú etnictví (nap . pomocí analytických ú t ) projektu

**íslo p ílohy:** 20

**Požadovaná  
p íloha:** P íloha

**Po et list :** 0

**Po et vyhotovení:** 0

**Datum schválení:**

**P ílohu zadal:** HADRAVOVA.J@KR-VYSOCINA.CZ

**P íloha:**

**Doloženo:** Ano

**Popis:**

**Název p ílohy:** dokumenty k zadávacímu ízení v etn smlouvy uzav ené s dodavatelem

**íslo p ílohy:** 21

**Požadovaná  
p íloha:** P íloha

**Po et list :** 0

**Po et vyhotovení:** 0


**Datum schválení:**

**P ílohu zadal:** HADRAVOVA.J@KR-VYSOCINA.CZ

**P íloha:**

**Doloženo:** Ano

**Popis:**



**Název p ílohy:** doklady o ukon ení realizace projektu (pravomocný kolauda ní souhlas nebo oznámení stavebnímu ú adu o zapo etí užívání stavby a estné prohlášení, ž

**íslo p ílohy:** 22

**Požadovaná p íloha:** P íloha

**Po et list :** 0

**Po et vyhotovení:** 0

**Datum schválení:**

**P ílohu zadal:** HADRAVOVA.J@KR-VYSOCINA.CZ

**P íloha:**

**Doloženo:** Ano

**Popis:**

**Název p ílohy:** doložení p vodou nákupu použitého za ízení/stavby v etn znaleckého posudku o cen , kupní smlouvy a prohlášení p vodního majitele, že za ízení/stavba

**íslo p ílohy:** 23

**Požadovaná p íloha:** P íloha

**Po et list :** 0

**Po et vyhotovení:** 0

**Datum schválení:**

**P ílohu zadal:** HADRAVOVA.J@KR-VYSOCINA.CZ

**P íloha:**

**Doloženo:** Ano

**Popis:**

**Název p ílohy:** u staveb zápisy z kontrolních dn v etn stavebního deníku

**íslo p ílohy:** 25

**Požadovaná p íloha:** P íloha

**Po et list :** 0

**Po et vyhotovení:** 0


**Datum schválení:**

**P ílohu zadal:** HADRAVOVA.J@KR-VYSOCINA.CZ

**P íloha:**

**Doloženo:** Ano


**Popis:**



Název p ílohy: dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propaga ních a jiných materiálů)  
íslo p ílohy: 26  
Požadovaná p íloha: P íloha  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: HADRAVOVA.J@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha:  
Doloženo: Ano  
Popis:

Název p ílohy: pracovní smlouvy, pracovní nápln a pravidelné tvrtletní hlášení eskému statistickému ú adu u nov vytvo ených pracovních míst (pokud již existují)  
íslo p ílohy: 28  
Požadovaná p íloha: P íloha  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: HADRAVOVA.J@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha:  
Doloženo: Ano  
Popis:

Název p ílohy: kopie uzav ených smluv s dodavateli (nep edkládá se, bylo-li ji s n kterým z p edešlých monitorovacích hlášení p edloženo)  
íslo p ílohy: 34  
Požadovaná p íloha: P íloha  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: HADRAVOVA.J@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha:  
Doloženo: Ano  
Popis:



### **13. estné prohlášení**

P íjemce estn prohlašuje,  
že nezatížil zástavním právem žádný majetek, který použili pro realizaci projektu a ani nezatížil zástavním právem majetek, který po ídil z dotace. Zástavním právem nejsou zatíženy nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí, které se vztahují k projektu (vyjma sousedních pozemk ).

P esný výpis nemovitostí - viz P íloha k estnému prohlášení p íjemce k nemožnosti zastavení majetku.

**Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele:**

**Místo a datum:**

**Podpis:**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod

