

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 3iKbsPM00301

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 11.1
Dostupnost dopravy

Oblast podpory: 11.1.1
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Jihovýchod

Příjemce: Kraj Vysočina

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/40.01616

Název projektu: II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř

Kontaktní osoba: Opatová Radka

Adresa: Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

E-mail: opatova.r@kr-vysocina.cz

Telefon: 564602186

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 3

Typ zprávy: Závěrečná monitorovací zpráva

Předpokládané datum předložení: 31.10.2015

Sledované období: 01.07.2015 - 30.10.2015


3. Indikátory hlášení

PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

Kód nár. číselníku: 00.07.
Název indikátoru: Počet postavených nebo technicky zhodnocených mostů
Jednotka: Počet
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 3,00
Cílová hodnota: 3,00
Datum dosažené hodnoty: 30.10.2015
Aktuální stav: Cílová hodnota indikátoru byla dosažena.

Kód nár. číselníku: 00.11.
Název indikátoru: Počet dalších nově zbudovaných nebo technicky zhodnocených dopravních staveb
Jednotka: Počet
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 16,00
Cílová hodnota: 16,00
Datum dosažené hodnoty: 30.10.2015
Aktuální stav: Cílová hodnota indikátoru byla dosažena.

Kód nár. číselníku: 61.01.00
Název indikátoru: Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem
Jednotka: km
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 15,39
Cílová hodnota: 15,39
Datum dosažené hodnoty: 30.10.2015
Aktuální stav: Cílová hodnota indikátoru byla dosažena.



4. Výběrová řízení


Pořadové číslo VŘ: 001
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
 Název VŘ: VŘ na zhotovitele stavebních prací
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Nadlimitní
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 178 974 518,35
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 166 695 006,68
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 24.01.2014
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 17.06.2014
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 17.06.2014
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ano
 Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
STRABAG a.s.	60838744	83 347 503,34	0,00
		Akciová společnost	
M - SILNICE a.s.	42196868	83 347 503,34	161 827 298,12
		Akciová společnost	

Dodatky VŘ:

Pořadí: 001
 Datum podpisu: 29.09.2015
 Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 161 827 298,12
 Popis změn řešených dodavatelem:

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací řeší dodatečné stavební práce č. 1, ke kterým došlo v průběhu realizace stavby.



5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Na stránkách www.kr-vysocina.cz existuje zvláštní odkaz pro publicitu projektů financovaných prostřednictvím strukturálních fondů Evropské unie:
Téma - Doprava - Silniční projekty spolufinancované ze zdrojů Evropské unie - Ostatní
<http://www.kr-vysocina.cz/silnicni-projekty-spolufinancovane-z-prostredku-evropske-unie/ds-300446/p1=9051>

Aktuální stav: Na odkaze <http://www.kr-vysocina.cz/silnice-mezi-golcovym-jenikovem-a-chotebori-otevrena/d-4067683/p1=76440> se nachází tisková zpráva, která informovala o stavu projektu II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř. Tisková zpráva je součástí přílohy tohoto monitorovacího hlášení.

Způsob zajištění publicity: Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Po ukončení projektu bude místo realizace označeno stálou vysvětlující tabulkou dle Pravidel publicity ROP JV.

Aktuální stav: Místo realizace projektu bylo označeno stálou vysvětlující tabulkou dle Pravidel publicity ROP JV. Jedna je umístěna v Golčově Jeníkově u benzínové stanice a druhá stálá vysvětlující tabulka je umístěna u bývalého rybníka mezi Novou Vsí u Chotěboře a Chotěboří.

Způsob zajištění publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Stavba bude po dobu realizace označena 2 velkoplošnými billboardy dle Pravidel publicity ROP JV. Billboardy budou osazeny na začátku a na konci plánovaného rekonstruovaného úseku (od Golčova Jeníkova i od Chotěboře). Velkoplošné billboardy jsou součástí rozpočtu stavebních prací zhotovitele.

Aktuální stav: Místo realizace stavby bylo označeno 2 velkoplošnými billboardy dle Pravidel publicity ROP JV. První velkoplošný billboard byl umístěn u vjezdu do Golčova Jeníkova a druhý byl umístěn u výjezdu z Chotěboře směrem na Vilémov. Zajištění publicity realizoval zhotovitel stavebních prací v rámci smlouvy o dílo.

6. Rovné příležitosti

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 39

Název environmentálního kritéria: Přispěje projekt ke snížení zatížení transitní a nákladní dopravou ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Vybudování stavby umožní plynulejší průjezd vozidel. Omezí se častá akcelerace a decelerace vozidel, která je z pohledu vlivu na životní prostředí velmi negativní.

Aktuální stav: Realizací projektu se snížila častá akcelerace a decelerace vozidel, což má pozitivní vliv na životní prostředí zejména z hlediska emisí, hluku, vibrací apod.


Číslo: 66

Název environmentálního kritéria: Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:


Stav k projektové žádosti: Realizace projektu bude znamenat snížení rizika dopravních nehod, protože po ukončení projektu se na daném úseku již nebudou vyskytovat místa nevyhovující z dopravně-bezpečnostního hlediska a znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod.

Aktuální stav: Realizace projektu snížila rizika dopravních nehod. Na daném úseku se již nevyskytují místa nevyhovující z dopravně-bezpečnostního hlediska, která znamenala vyšší riziko výskytu dopravních nehod.



8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Doplňkové způsobilé výdaje			0,00	0,00	0,00	
01.01	Lidské zdroje			0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojištění zaměstnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spotřební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další doplňkové výdaje			0,00	0,00	0,00	
01.03.01	Výběrová řízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzultační, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.04	Finanční výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatků)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá při pořízování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní způsobilé výdaje			183 752 878,31	0,00	100,00	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	64 989,10	64 989,10	0,00	0,04	
02.02	Nákup nemovitostí			35 857,09	0,00	0,02	
02.02.01	Pozemky včetně ostatních způsobilých výdajů souvisejících s pořízením pozemku	1	35 857,09	35 857,09	0,00	0,02	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemků	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením nemovitostí v rozpočtu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace			0,00	0,00	0,00	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných příloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. řízení, rozpočet stavby, průzkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Stavební a technologické činnosti			183 652 032,12	0,00	99,95	
02.05.01	Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením staveb, jinde v rozpočtu neuvedené	1	183 652 032,12	183 652 032,12	0,00	99,95	
02.05.02	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!


02.06	Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek			0,00	0,00	0,00
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení strojů a zařízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finanční leasing			0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finanční leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finanční leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	15 925 772,22	15 925 772,22	0,00	8,67
04	Způsobilé výdaje			183 752 878,31	0,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu			199 678 650,53	0,00	108,67

9. Přehled financování**Výdaje projektu (v Kč)**

Celkové zdroje:	199 678 650,53
Celkové způsobilé výdaje:	183 752 878,31
Celkové nezpůsobilé výdaje:	15 925 772,22
Celkové způsobilé investiční výdaje:	183 752 878,31
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	0,00
Jiné peněžní příjmy projektu:	467 177,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Veřejné prostředky:	0,00
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	183 285 701,31
z toho EU:	183 285 701,31



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu: 01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 30.06.2015
Částka dotace: 125 271 752,78
Z toho neinvestiční: 0,00
Skutečnost - částka dotace: 125 271 752,78
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 30.10.2015
Částka dotace: 58 013 948,53
Z toho neinvestiční: 0,00
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu: Regionální / místní komunikace
Číslo prioritního tématu: 23
Odhad výdajů (Kč):
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 195 380 217,30
Aktuální stav: 183 285 701,31


12. Přílohy

Název přílohy: účetní doklady v požadované formě včetně zaúčtování a dokladu o zaplacení společně se soupiskou faktur
Číslo přílohy: 19
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha: Soupiska 02_1616.xlsm
Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy jsou:

- výkaz výdajů vynaložených příjemcem - příloha doložena elektronicky;
- účetní doklady v požadované formě včetně zaúčtování - doloženo v tištěné podobě;
- doklady o zaplacení (tj. výpisy z účtu) - doloženo v tištěné podobě



Název přílohy: oddělené účetnictví (např. pomocí analytických účtů) projektu
Číslo přílohy: 20
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha: Účetní deníky.zip
Doloženo: Ano
Popis:


Součástí přílohy jsou účetní deníky a oddělené účetnictví pomocí analytických účtů.

Název přílohy: doklady o ukončení realizace projektu (pravomocný kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby a čestné prohlášení, ž
Číslo přílohy: 22
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha: Rozhodnutí o předčasném užívání.zip
Doloženo: Ano
Popis:

Součástí přílohy jsou rozhodnutí o předčasném užívání.

Název přílohy: u staveb zápisy z kontrolních dnů včetně stavebního deníku
Číslo přílohy: 25
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha: Zápisy z KD.zip
Doloženo: Ano
Popis:

Součástí přílohy jsou v elektronické podobě zápisy z kontrolních dnů č. 35-38. Stavební deníky jsou součástí doložené závěrečné zprávy zhotovitele.



Název přílohy: dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propagačních a jiných materiálu)
Číslo přílohy: 26
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha: Foto publicity.zip
Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy je fotodokumentace zajištění publicity (dvě pamětní desky). Dále je v příloze doložena tisková zpráva, která je umístěna také na internetovém odkaze <http://www.kr-vysocina.cz/silnice-mezigolcovym-jenikovem-a-chotebori-otevrena/d-4067683/p1=76440>.

Název přílohy: kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, bylo-li ji s některým z předešlých monitorovacích hlášení předloženo)
Číslo přílohy: 34
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha:
Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy je dodatek č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby - doloženo v tištěné podobě.



Název přílohy: Čestné prohlášení příjemce k nemožnosti zastavení majetku
Číslo přílohy: 35
Požadovaná příloha: Čestná prohlášení
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha: ČP výpisy z KN.zip
Doloženo: Ano

Popis:

Dle předpisů ROP JV platí, že v případě liniových staveb se statutem pozemní komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se neuvádějí pozemky, na kterých se tyto stavby nacházejí a nebyly pořízeny z dotace.


Z pohledu příjemce, Kraje Vysočina, je doložení čestného prohlášení k nemožnosti zastavení majetku, dle metodického pokynu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 15/2009 EX, nerelevantní. Vlastnit silnice II. a III. třídy může pouze příslušný kraj a jen na svém území (§ 9 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). Tyto silnice tvoří dle § 5 odst. 1 z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích jednotnou silniční síť. S ohledem na předchozí sdělení je zřejmé, že příjemci, Kraji Vysočina, žádná banka zástavní právo ke stavbě silnice II. a III. třídy nezřídí, neboť by zástavu nemohla nikdy realizovat.

V rámci žádosti o platbu jsou uplatněny způsobilé výdaje související s výkupem pozemků dle stanovené administrativní ceny pozemků určené znaleckými posudky. Součástí přílohy je čestné prohlášení příjemce k nemožnosti zastavení majetku a listy vlastnictví.

Název přílohy: Popis realizace projektu
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Počet vyhotovení:
Datum schválení:
Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha: 02_II345 Golčův Jeníkov-Chotěboř-zmz.doc
Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy je Popis realizace projektu dle Metodického pokynu č. 10/2009 EX.



Název přílohy: Monitoring prostavěnosti a finančního plnění

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha: Monitoring prostavěnosti a finančního plnění.zip

Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy je monitoring prostavěnosti a finančního plnění projektu dle metodického pokynu ÚRR č. 6/2011 EX.

Název přílohy: Fotodokumentace realizace a výstupů projektu I.

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha: Foto realizace I.zip

Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy je fotodokumentace průběhu realizace stavebních prací projektu za sledované období.

Název přílohy: Fotodokumentace realizace a výstupů projektu II.

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha: Foto realizace II.zip

Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy je fotodokumentace průběhu realizace stavebních prací projektu za sledované období.



Název přílohy: Podklady k jiným peněžním příjmům

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha: JPP - přehled.pdf

Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy jsou přehled JPP, přehled frézované, faktura vystavená za kovový odpad, směrnice KSÚSV pro ocennější získaného materiálu.

Název přílohy: Závěrečná zpráva zhotovitele

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:

Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy je závěrečná zpráva zhotovitele stavebních prací v tištěné podobě.

Název přílohy: Dokumentace skutečného provedení

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:


Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:

Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy je Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v tištěné podobě.



Název přílohy: Protokoly o předání stavby

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:

Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy jsou protokoly o předání stavby a odstranění nedodělků stavby v tištěné podobě.

Název přílohy: Bankovní záruka po dobu udržitelnosti

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha: bankovní záruka po dobu záruky.pdf


Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy je bankovní záruka po dobu udržitelnosti projektu.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



13. Čestné prohlášení


Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod




Zjednodušená žádost o platbu

1. Identifikační údaje

Název projektu: II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/40.01616
Název příjemce: Kraj Vysočina
Číslo smlouvy: 1
Číslo žádosti o platbu: 00/01616
Modifikovaná platba: Ne
Typ žádosti: Ex-post
Datum finalizace žádosti o platbu:
Závěrečná žádost: Ne

2. Bankovní spojení

Název banky: Sberbank CZ, a.s.
Účet příjemce - číslo účtu a kód banky: 000000-4200201171/6800
Měna účtu: CZK
Konstantní symbol:
Variabilní symbol: 0001616
Specifický symbol:
Účet zřizovatele příjemce - číslo účtu a kód banky:




3. Finanční údaje

Předpokládané výdaje:

Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55:	58 013 948,53
Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55 - investiční:	58 013 948,53
Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55 - neinvestiční:	0,00
Požadovaná částka dotace celkem:	58 013 948,53
Požadovaná částka dotace investiční:	58 013 948,53
Požadovaná částka dotace neinvestiční:	0,00

Vynaložené výdaje vztahující se k žádosti o platbu:

Celkové způsobilé výdaje platby připadající na příjmy dle článku 55:	0,00
Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy:	58 013 948,53
Jiné peněžní příjmy platby připadající na způsobilé výdaje:	467 177,00
Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje:	58 481 125,53
Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje - investiční:	58 481 125,53
Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje - neinvestiční:	0,00
Celkové zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje:	9 735 559,20
Celkové výdaje:	68 216 684,73
Celkové způsobilé výdaje vynaložené v rámci křížového financování:	0,00
Výdaje na nákup pozemků:	35 857,09




4. Přílohy žádosti o platbu

Název přílohy: Monitorovací zpráva
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Počet vyhotovení:
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha:
Popis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



5. Čestné prohlášení

Žadatel čestně prohlašuje, že v případě, že mu vznikne nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, tento nárok nebude uplatňovat, pokud měl zahrnuto DPH jako způsobilý výdaj v žádosti o platbu.

Příjemce čestně prohlašuje, že na aktivity projektu nečerpá podporu z jiného veřejného rozpočtu ČR, případně pouze na nezpůsobilé výdaje a na způsobilé výdaje maximálně ve výši vlastního podílu na financování projektu. Podrobnosti o této podpoře jsou, pokud je to relevantní, popsány v příloze této žádosti o platbu (dotační titul nebo veřejný rozpočet, výše poskytnuté podpory).

Příjemce podpory čestně prohlašuje, že má k datu předložení žádosti o platbu vypořádány veškeré splatné závazky vůči státním fondům a státním institucím.

Příjemce čestně prohlašuje, že v rámci právě administrované předložené žádosti o platbu, která obsahuje způsobilé výdaje na pojistném na sociálním zabezpečení, nepožaduje proplacení částky, která odpovídá výši slevy na pojistném na sociálním zabezpečení od České správy sociálního zabezpečení, že si ani o proplacení částky, která odpovídá výši slevy na pojistném, o tuto slevu v budoucnu od České správy sociálního zabezpečení nepožádá.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	

V..... dne:

.....
podpis



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod

