

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 3CaKePM00301

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 11.1
Dostupnost dopravy

Oblast podpory: 11.1.1
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Jihovýchod

Příjemce: Kraj Vysočina

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/40.01665

Název projektu: II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1

Kontaktní osoba: Kremláčková Mirka

Adresa: Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

E-mail: kremlackova.m@kr-vysocina.cz

Telefon: 564602181

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 3


Typ zprávy: Závěrečná monitorovací zpráva

Předpokládané datum předložení: 31.10.2015

Sledované období: 01.07.2015 - 30.10.2015



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod




3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku:	61.01.00
Název indikátoru:	Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem
Jednotka:	km
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	3,75
Cílová hodnota:	3,75
Datum dosažené hodnoty:	30.10.2015
Aktuální stav:	



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ano
 Číslo ISVZ: 490891
 Název VŘ: II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 72 818 973,99
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 66 703 261,00
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.07.2014
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 25.09.2014
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 25.09.2014
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
 Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
M - SILNICE a.s.	42196868	66 703 261,00	64 471 216,72
		Akciová společnost	

Dodatky VŘ:

Pořadí: 001
 Datum podpisu: 29.09.2015
 Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 64 770 329,97

Popis změn řešených dodavatelem:

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou dodatečné stavební práce a zároveň je předmět díla ponížen o stavební objekt SO 311 Odvodnění Radostovice v km 3,450. Stavební objekt SO 311 nebude v rámci provádění stavebních prací realizován.

Dodatky VŘ:

Pořadí: 002

Datum podpisu: 29.09.2015


Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 64 471 216,72

Popis změn řešených dodavatelem:

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou dodatečné stavební práce a realizace stavebního objektu SO 312
Přeložka vodovodu PVC 90.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Kraj Vysočina má na svých webových stránkách samostatnou záložku věnovanou tiskovým zprávám zajišťujícím publicitu projektů podpořených z ROP Jihovýchod:
<http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-jihovychod-rop-jv/ds-300579/archiv=0&p1=9051>

Aktuální stav: Na stránkách Kraje Vysočina (<http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-jihovychod-rop-jv/ds-300579/p1=9175>) je k dispozici publicita projektů financovaných prostřednictvím Strukturálních fondů Evropské unie.

Způsob zajištění publicity: Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Po ukončení realizace stavby bude místo označeno stálou vysvětlující tabulkou v souladu s Pravidly publicity ROP Jihovýchod.

Aktuální stav: Po ukončení projektu bylo místo realizace označeno jedním kusem stálé vysvětlující tabulky dle Pravidel publicity ROP JV. Fotodokumentace pamětní desky je součástí přílohy monitorovací zprávy.

Způsob zajištění publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Po dobu realizace stavby bude místo označeno dvěma kusy reklamních billboardů (na začátku a na konci úseku) v souladu s Pravidly publicity ROP Jihovýchod.

Aktuální stav: Velkoplošné billboardy byly osazeny z obou stran modernizovaného úseku dle Pravidel publicity ROP JV. Billboardy označovaly místo stavby po dobu realizace stavebních prací a po jejich ukončení byla na místě osazena pamětní deska dle Pravidel publicity ROP JV.

6. Rovné příležitosti

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 39

Název environmentálního kritéria: Přispěje projekt ke snížení zatížení transitní a nákladní dopravou ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Modernizace komunikace II/347 v úseku Světlá n. S. - Dolní Město v návrhové kategorii S 7,5 umožní plynulejší průjezd vozidel. Omezí se častá akcelerace a decelerace vozidel, která je z pohledu vlivu na životní prostředí velmi negativní.

Aktuální stav: Modernizace komunikace II/347 v úseku Světlá n. S. - Dolní Město v návrhové kategorii S 7,5 přispěla k bezpečnějšímu a plynulejšímu průjezdu vozidel v uvedeném úseku. Snížila se častá akcelerace a decelerace vozidel, což má pozitivní vliv na životní prostředí zejména z hlediska emisí hluku a vibrací.

Číslo: 66

Název environmentálního kritéria: Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?


Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Realizace projektu bude znamenat i snížení rizika dopravních nehod, protože po ukončení projektu se na daném úseku nebudou vyskytovat místa nevyhovující z dopravně-bezpečnostního hlediska znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod.

Aktuální stav: Realizace projektu zkvalitnila dopravní spojení po komunikaci II/347 mezi Světlou n. S. a Dolním Městem, přispěla ke zvýšení bezpečnosti provozu a ke zvýšení úrovně technického stavu komunikace.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



8. Rozpočet projektu


Kód	Název	Počet kúsů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Doplňkové způsobilé výdaje			0,00	0,00	0,00	
01.01	Lidské zdroje			0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojištění zaměstnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spotřební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další doplňkové výdaje			0,00	0,00	0,00	
01.03.01	Výběrová řízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzultační, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.04	Finanční výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatků)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá při pořízování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní způsobilé výdaje			63 806 346,16	0,00	100,00	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	54 304,80	54 304,80	0,00	0,09	
02.02	Nákup nemovitostí			624 858,04	0,00	0,98	
02.02.01	Pozemky včetně ostatních způsobilých výdajů souvisejících s pořízením pozemku	1	624 858,04	624 858,04	0,00	0,98	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemků	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením nemovitostí v rozpočtu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace			0,00	0,00	0,00	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných příloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. řízení, rozpočet stavby, průzkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Stavební a technologické činnosti			63 127 183,32	0,00	98,94	
02.05.01	Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením staveb, jinde v rozpočtu neuvedené	1	63 127 183,32	63 127 183,32	0,00	98,94	
02.05.02	Jiné	1	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

02.06	Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek			0,00	0,00	0,00
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení strojů a zařízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finanční leasing			0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finanční leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finanční leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nezpůsobilé výdaje celkem			14 490 984,68	180 873,00	22,71
03.01	Další doplňkové výdaje (BOZP, archolog atd.)	1	956 688,40	956 688,40	0,00	1,50
03.02	Projektová dokumentace	1	2 002 860,00	2 002 860,00	0,00	3,14
03.03	Stavební dozor, autorský dozor	1	394 348,00	394 348,00	0,00	0,62
03.04	Pořízení staveb - RDS a DSPS	1	191 664,00	191 664,00	0,00	0,30
03.05	Pořízení staveb - výdaje na výsadbu zeleně	1	2 649 446,87	2 649 446,87	0,00	4,15
03.06	Pořízení staveb - ostatní (oprava OT)	1	2 471 761,50	2 471 761,50	0,00	3,87
03.07	Nájemné	1	180 873,00	180 873,00	180 873,00	0,28
03.08	Jiné (LPF, ZPF atd.)	1	48 806,00	48 806,00	0,00	0,08
03.09	Pozemky	1	230 933,62	230 933,62	0,00	0,36
03.10	Navýšení pol. Kácení stromu D přes 0,9 m	1	24,66	24,66	0,00	0,00
03.11	Pořízení staveb - Bankovní záruky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03.12	Pořízení staveb - pojištění zhotovitele	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03.13	Korekce ŽOP č. 1	1	1 376 550,45	1 376 550,45	0,00	2,16
03.14	Pořízení staveb - dodatek č. 1 SOD	1	892 902,95	892 902,95	0,00	1,40
03.15	Pořízení staveb - dodatek č. 2 SOD	1	3 094 125,23	3 094 125,23	0,00	4,85
04	Způsobilé výdaje			63 806 346,16	0,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu			78 297 330,84	180 873,00	122,71



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



9. Přehled financování

	Výdaje projektu (v Kč)
Celkové zdroje:	78 297 330,84
Celkové způsobilé výdaje:	63 806 346,16
Celkové nezpůsobilé výdaje:	14 490 984,68
Celkové způsobilé investiční výdaje:	63 806 346,16
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	0,00
Jiné peněžní příjmy projektu:	468 837,30
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Veřejné prostředky:	0,00
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	63 337 508,86
z toho EU:	63 337 508,86

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.06.2015
Částka dotace:	30 354 282,70
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	28 977 732,25
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00


Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.10.2015
Částka dotace:	34 359 776,61
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Regionální / místní komunikace
Číslo prioritního tématu:	23
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	71 841 467,51
Aktuální stav:	63 337 508,86

12. Přílohy

Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Název přílohy: účetní doklady v požadované formě včetně zaúčtování a dokladu o zaplacení společně se soupiskou faktur

Číslo přílohy: 19

Požadovaná příloha: Příloha

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Datum schválení:

Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha: soupiska-mimo 2.2_5.10.2015-1665-ŽOP02.xlsx

Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy jsou:

- výkaz výdajů vynaložených příjemcem,
- účetní doklady v požadované formě včetně zaúčtování,
- doklady o zaplacení (tj. výpisy z účtu).

Název přílohy: oddělené účetnictví (např. pomocí analytických účtů) projektu

Číslo přílohy: 20

Požadovaná příloha: Příloha

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Datum schválení:

Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha: Účetní deníky.zip

Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy jsou účetní deníky a oddělené účetnictví projektu pomocí analytických účtů.

Název přílohy: doklady o ukončení realizace projektu (pravomocný kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby a čestné prohlášení, ž

Číslo přílohy: 22

Požadovaná příloha: Příloha

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Datum schválení:

Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:


Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy jsou povolení k předčasnému užívání stavby.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Název přílohy: u staveb zápisy z kontrolních dnů včetně stavebního deníku
Číslo přílohy: 25
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha:
Doloženo: Ano
Popis:

Součástí přílohy jsou v tištěné podobě zápisy z kontrolních dnů. Stavební deníky jsou součástí doložené závěrečné zprávy zhotovitele.

Název přílohy: dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propagačních a jiných materiálu)
Číslo přílohy: 26
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha: foto publicity-02_1665.zip
Doloženo: Ano
Popis:

Součástí přílohy je fotodokumentace zajištění publicity projektu (billboardy a pamětní deska).

Název přílohy: kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, bylo-li ji s některým z předešlých monitorovacích hlášení předloženo)
Číslo přílohy: 34
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha:
Doloženo: Ano
Popis:

Součástí přílohy je dodatek č. 1 a 2 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.

Název přílohy: Čestné prohlášení příjemce k nemožnosti zastavení majetku
Číslo přílohy: 35
Požadovaná příloha: Čestná prohlášení
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha: ČP,LV.zip
Doloženo: Ano

Popis:

Dle předpisů ROP JV platí, že v případě liniových staveb se statutem pozemní komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se neuvádějí pozemky, na kterých se tyto stavby nacházejí a nebyly pořízeny z dotace.

Z pohledu příjemce, Kraje Vysočina, je doložení čestného prohlášení k nemožnosti zastavení majetku, dle metodického pokynu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 15/2009 EX, nerelevantní. Vlastnit silnice II. a III. třídy může pouze příslušný kraj a jen na svém území (§ 9 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). Tyto silnice tvoří dle § 5 odst. 1 z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích jednotnou silniční síť. S ohledem na předchozí sdělení je zřejmé, že příjemci, Kraji Vysočina, žádná banka zástavní právo ke stavbě silnice II. a III. třídy nezřídí, neboť by zástavu nemohla nikdy realizovat.

V rámci předchozí žádosti o platbu byly uplatněny způsobilé výdaje související s výkupem pozemků dle stanovené administrativní ceny pozemků určené znaleckými posudky. Součástí přílohy je čestné prohlášení příjemce k nemožnosti zastavení majetku a listy vlastnictví.

Název přílohy: Popis realizace projektu
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Počet vyhotovení:
Datum schválení:
Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha: priloha-mz-02_1665.doc
Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy je Popis realizace projektu dle Metodického pokynu č. 10/2009 EX.

Název přílohy: Monitoring prostavěnosti a finančního plnění

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha: Monitoring prostavěnosti a finančního plnění.zip

Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy je monitoring prostavěnosti a finančního plnění projektu dle metodického pokynu ÚRR č. 6/2011 EX.

Název přílohy: Fotodokumentace realizace a výstupů projektu

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha: foto realizace-02_1665.zip

Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy je fotodokumentace průběhu realizace stavebních prací projektu za sledované období.

Název přílohy: Zajištění publicity - tisková zpráva

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:


Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy je tisková zpráva z oficiálních internetových stránek Kraje Vysočina (<http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-jihovychod-rop-jv/ds-300579/p1=74775>), které informují o dokončených projektech spolufinancovaných z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Název přílohy: Podklady k jiným peněžním příjmům

Číslo přílohy:

Požadovaná
příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha: JPP.pdf

Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy jsou:

- doklady k evidenci získaného materiálu ze stavby a z prodeje dřeva (dle znaleckých posudků - uplatněno v ŽOP č. 1),
- Směrnice KSÚSV, p. o. S 35/2010 k evidenci vytěženého materiálu (na základě stanoviska ÚRR k využívání směrnice KSÚSV pro ocenění získaného materiálu).

Název přílohy: Závěrečná zpráva zhotovitele

Číslo přílohy:

Požadovaná
příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:

Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy je závěrečná zpráva zhotovitele stavebních prací v tištěné podobě.

Název přílohy: Dokumentace skutečného provedení stavby

Číslo přílohy:

Požadovaná
příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:


Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy je Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně geodetické části DSPS v tištěné podobě.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Název přílohy: Protokoly o předání stavby

Číslo přílohy:

Požadovaná
příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:


Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy jsou protokoly o předání stavby a odstranění nedodělků stavby.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



13. Čestné prohlášení


Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Zjednodušená žádost o platbu

1. Identifikační údaje


Název projektu: II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1
Číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/40.01665
Název příjemce: Kraj Vysočina
Číslo smlouvy: 1
Číslo žádosti o platbu: 00/01665
Modifikovaná platba: Ne
Typ žádosti: Ex-post
Datum finalizace žádosti o platbu:
Závěrečná žádost: Ne

2. Bankovní spojení

Název banky: Sberbank CZ, a.s.
Účet příjemce - číslo účtu a kód banky: 000000-4200134335/6800
Měna účtu: CZK
Konstantní symbol:
Variabilní symbol: 0001665
Specifický symbol:
Účet zřizovatele příjemce - číslo účtu a kód banky:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod




3. Finanční údaje

Předpokládané výdaje:

Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55:	34 359 776,61
Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55 - investiční:	34 359 776,61
Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55 - neinvestiční:	0,00
Požadovaná částka dotace celkem:	34 359 776,61
Požadovaná částka dotace investiční:	34 359 776,61
Požadovaná částka dotace neinvestiční:	0,00

Vynaložené výdaje vztahující se k žádosti o platbu:

Celkové způsobilé výdaje platby připadající na příjmy dle článku 55:	0,00
Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy:	34 359 776,61
Jiné peněžní příjmy platby připadající na způsobilé výdaje:	271 764,00
Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje:	34 631 540,61
Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje - investiční:	34 631 540,61
Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje - neinvestiční:	0,00
Celkové zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje:	9 511 339,45
Celkové výdaje:	44 142 880,06
Celkové způsobilé výdaje vynaložené v rámci křížového financování:	0,00
Výdaje na nákup pozemků:	0,00




4. Přílohy žádosti o platbu

Název přílohy: Monitorovací zpráva
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Počet vyhotovení:
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha:
Popis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



5. Čestné prohlášení

Žadatel čestně prohlašuje, že v případě, že mu vznikne nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, tento nárok nebude uplatňovat, pokud měl zahrnuto DPH jako způsobilý výdaj v žádosti o platbu.

Příjemce čestně prohlašuje, že na aktivity projektu nečerpá podporu z jiného veřejného rozpočtu ČR, případně pouze na nezpůsobilé výdaje a na způsobilé výdaje maximálně ve výši vlastního podílu na financování projektu. Podrobnosti o této podpoře jsou, pokud je to relevantní, popsány v příloze této žádosti o platbu (dotační titul nebo veřejný rozpočet, výše poskytnuté podpory).

Příjemce podpory čestně prohlašuje, že má k datu předložení žádosti o platbu vypořádány veškeré splatné závazky vůči státním fondům a státním institucím.

Příjemce čestně prohlašuje, že v rámci právě administrované předložené žádosti o platbu, která obsahuje způsobilé výdaje na pojistném na sociálním zabezpečení, nepožaduje proplacení částky, která odpovídá výši slevy na pojistném na sociálním zabezpečení od České správy sociálního zabezpečení, že si ani o proplacení částky, která odpovídá výši slevy na pojistném, o tuto slevu v budoucnu od České správy sociálního zabezpečení nepožádá.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	

V..... dne:

.....
podpis