

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Opera ní program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 43lvKPM00101

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 11.1
Dostupnost dopravy

Oblast podpory: 11.1.1
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Jihovýchod

P íjemce: Kraj Vyso ína

Registra ní íslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/40.01703

Název projektu: II/523 Jihlava - V trný Jeníkov

Kontaktní osoba: Žižka Radek

Adresa: Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

E-mail: zizka.r@kr-vysocina.cz

Telefon: 564602192

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Po adí: 1

Typ zprávy: Záv re ná monitorovací zpráva


P edpokládané datum p edložení: 01.12.2015

Sledované období: 17.09.2015 - 30.11.2015

3. Indikátory hlášení

Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod

Kód nár. íselníku:	00.09.
Název indikátoru:	Po et zklidn ých pr tah
Jednotka:	Po et
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	2,00
Cílová hodnota:	2,00
Datum dosažené hodnoty:	30.11.2015
Aktuální stav:	Cílová hodnota indikátoru byla dosažena. V rámci projektu došlo k modernizaci 2 pr tah - Šipnov, Bílý Kámen.
Kód nár. íselníku:	00.11.
Název indikátoru:	Po et dalších nov zbudovaných nebo technicky zhodnocených dopravních staveb
Jednotka:	Po et
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	3,00
Cílová hodnota:	3,00
Datum dosažené hodnoty:	30.11.2015
Aktuální stav:	Cílová hodnota indikátoru byla dosažena. V rámci projektu došlo k modernizaci 3 autobusových záliv - 1x Šipnov, 2x Bílý Kámen.
Kód nár. íselníku:	61.01.00
Název indikátoru:	Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. t ídy celkem
Jednotka:	km
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	9,19
Cílová hodnota:	9,19
Datum dosažené hodnoty:	30.11.2015
Aktuální stav:	Cílová hodnota indikátoru byla dosažena.



4. Výb rová ízení

Po adové íslo V : 001
 Je V evidováno v ISVZ: Ne
 Název V : II/523 Jihlava - V trný Jeníkov
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Podlimitní
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Otev ené ízení (§27)
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
 Druh V podle p edm tu: Stavební práce
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 63 823 999,35
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 53 241 891,28
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 27.03.2015
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 11.06.2015
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 11.06.2015
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ne
 Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
COLAS CZ, a.s.	26177005	53 241 891,28	50 238 784,62
		Akciová spole nost	

Dodatky V :

Po adí: 001
 Datum podpisu: 25.09.2015
 Skute ná cena V po podpisu dodatku: 50 238 784,62
 Popis zm n ešených dodavatelem:

Dodatek . 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací eší dodate né stavební práce . 1, ke kterým došlo v pr b hu realizace stavby.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



5. Publicita

Zp sob zajišt ní publicity: Internetové stránky

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Kraj Vyso ina má na svých webových stránkách samostatnou záložku v novanou tiskovým zprávám zajiš ujícím publicitu projekt podpo ených z ROP Jihovýchod:
<http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-jihovýchod-rop-jv/ds-300579/archiv=0&p1=9051>

Aktuální stav: Beze zm ny.

Zp sob zajišt ní publicity: Stálá vysv tlující tabulka (pam tní deska)

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Po ukon ení realizace stavby bude místo ozna eno stálou vysv tlující tabulkou v souladu s Pravidly publicity ROP Jihovýchod.

Aktuální stav: Místo realizace projektu bylo ozna eno stálou vysv tlující tabulkou dle Pravidel publicity ROP JV.

Zp sob zajišt ní publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:


Stav p i podání projektové žádosti: Po dobu realizace stavby bude místo ozna eno 2 kusy velkoplošných billboard (na za átku a na konci úseku) v souladu s Pravidly publicity ROP Jihovýchod.

Aktuální stav: Místo realizace stavby bylo ozna eno 2 velkoplošnými billboardy dle Pravidel publicity ROP JV. Billboardy byly osazeny na za átku a na konci modernizovaného úseku.

6. Rovné p íležitosti



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

íslo: 63

Název environmentálního kritéria: Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?

Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Rekonstrukce komunikace umožní plynulejší pr jezd vozidel. Omezí se jejich akcelerace a decelerace, která je z pohledu dopadu na životní prost edí velmi negativní.

Aktuální stav: Realizace projektu umožnila bezpečnější a plynulejší pr jezd vozidel jak v pr tahu obcemi, tak i mimo zastavné území. Snížila se střední akcelerace a decelerace vozidel, což má pozitivní vliv na životní prost edí zejména z hlediska emisí, hluku, vibrací apod.

íslo: 66

Název environmentálního kritéria: Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?

Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Realizace projektu bude znamenat i snížení rizika dopravních nehod, protože po ukon ení projektu se na daném úseku již nebudou vyskytovat místa nevyhovující z dopravní-bezpečnostního hlediska znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod.

Aktuální stav: Realizace projektu umožnila plynulé vedení provozu směřujícího především do Humpolce a na dálnici D1 a opačným směrem do Jihlavy v pr tazích obcemi, ale také mimo zastavné území. Tím výrazně zkvalitnila dopravní spojení po komunikaci II/523, přispěla k vyšší bezpečnosti provozu a eliminovala místa riziková z hlediska dopravní nehodovosti.




Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



8. Rozpo et projektu

Kód	Název	Po et k s	Cena kusu [K]	Výdaje celkem [K]	Z toho neinvesti ní [K]	Procento	Jednotka
01	Dopl kové zp sobilé výdaje			0,00	0,00	0,00	
01.01	Lidské zdroje			0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojišt ní zam stnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spot ební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další dopl kové výdaje			0,00	0,00	0,00	
01.03.01	Výb rová ízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzulta ní, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.04	Finan ní výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatk)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá p i po izování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní zp sobilé výdaje			45 469 123,12	0,00	100,00	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	71 656,20	71 656,20	0,00	0,16	
02.02	Nákup nemovitostí			0,00	0,00	0,00	
02.02.01	Pozemky v etn ostatních zp sobilých výdaj souvisejících s po ízením pozemku	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemk	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením nemovitostí v rozpo tu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace			0,00	0,00	0,00	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných p íloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. ízení, rozpo et stavby, pr zkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Stavební a technologické innosti			45 397 466,92	0,00	99,84	
02.05.01	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením staveb, jinde v rozpo tu neuvedené	1	45 397 466,92	45 397 466,92	0,00	99,84	
02.05.02	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

02.06	Stroje a za ízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek		0,00	0,00	0,00	
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení stroj a za ízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finan ní leasing			0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finan ní leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finan ní leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nezp sobilé výdaje celkem			2 135 497,50	0,00	4,70
03.01	Další dopl kové výdaje	1	48 605,00	48 605,00	0,00	0,11
03.02	Projektová dokumentace	1	391 193,00	391 193,00	0,00	0,86
03.03	Stavební dozor, autorský dozor	1	64 045,50	64 045,50	0,00	0,14
03.04	Po ízení staveb - RDS a DSPS	1	57 327,38	57 327,38	0,00	0,13
03.05	Jiné	1	1 270,50	1 270,50	0,00	0,00
03.06	Po ízení staveb - modifikovaný asfalt (dle stanoviska ÚRR ze dne 11. 8. 2015)	1	130 825,20	130 825,20	0,00	0,29
03.07	Po ízení staveb - dodatek . 1 SOD	1	1 442 230,92	1 442 230,92	0,00	3,17
04	Zp sobilé výdaje			45 469 123,12	0,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu			47 604 620,62	0,00	104,70

9. P ehled financování**Výdaje projektu (v K)**

Celkové zdroje:	47 604 620,62
Celkové zp sobilé výdaje:	45 469 123,12
Celkové nezp sobilé výdaje:	2 135 497,50
Celkové zp sobilé investi ní výdaje:	45 469 123,12
Celkové zp sobilé neinvesti ní výdaje:	0,00
Jiné pen žní p íjmy projektu:	241 560,00
P íjmy projektu dle lánku 55:	0,00
Ve ejné prost edky:	0,00
Soukromé prost edky:	0,00
Dotace z rozpo tu RR:	45 227 563,12
z toho EU:	45 227 563,12



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



10. Finan ní plán

Po adí žádosti o platbu:	01
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu:	30.11.2015
áštka dotace:	45 227 563,12
Z toho neinvesti ní:	0,00
Skute nost - áštka dotace:	0,00
Skute nost - z toho neinvesti ní:	0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Regionální / místní komunikace
íslo prioritního tématu:	23
Odhad výdaj (K):	
Stav p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	71 262 271,61
Aktuální stav:	45 227 563,12

12. P ílohy

Název p ílohy:	ú etní doklady v požadované form v etn zaú tování a dokladu o zaplacení společ n se soupiskou faktur
íslo p ílohy:	19
Požadovaná p íloha:	P íloha
Po et list :	0
Po et vyhotovení:	0
Datum schválení:	
P ílohu zadal:	KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha:	soupiska-mimo 2.2_5.10.2015-1703_ŽOP01.xlsm
Doloženo:	Ano


Popis:

Sou ástí p ílohy jsou:

- výkaz výdaj vynaložených p íjemcem,
- ú etní doklady v požadované form v etn zaú tování,
- doklady o zaplacení (tj. výpisy z ú tu).



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Název p ílohy: odd lené ú etnictví (nap . pomocí analytických ú t) projektu
íslo p ílohy: 20
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Datum schválení:
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: Ú etní deníky.zip
Doloženo: Ano
Popis:


Sou ástí p ílohy jsou ú etní deníky a odd lené ú etnictví pomocí analytických ú t .

Název p ílohy: dokumenty k zadávacímu ízení v etn smlouvy uzav ené s dodavatelem
íslo p ílohy: 21
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Datum schválení:
P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha:
Doloženo: Ano
Popis:

Dokumentace k J BU na dodate né stavební práce . 1 (dodatek . 1 smlouvy o dílo)

Název p ílohy: doklady o ukon ení realizace projektu (pravomocný kolauda ní souhlas nebo oznámení stavebnímu ú adu o zapo etí užívání stavby a estné prohlášení, ž
íslo p ílohy: 22
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Datum schválení:
P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: 1703_Doklady k ukon ení projektu.zip
Doloženo: Ano
Popis:

Povolení k p ed asnému užívání stavby
Protokol o p edání a p evzetí dokon ené stavby



Název p ílohy: u staveb zápisy z kontrolních dn v etn stavebního deníku

íslo p ílohy: 25

Požadovaná p íloha: P íloha

Po et list : 0

Po et vyhotovení: 0

Datum schválení:

P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha: 1703_zápisy KD_1-6.pdf

Doloženo: Ano

Popis:

Sou ástí p ílohy jsou zápisy z kontrolních dn . 1 - 6. Kopie stavebního deníku - viz samostatná p íloha.

Název p ílohy: dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propaga ních a jiných materiálu)

íslo p ílohy: 26

Požadovaná p íloha: P íloha

Po et list : 0

Po et vyhotovení: 0

Datum schválení:

P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha: 1703_foto_publicita.pdf

Doloženo: Ano

Popis:

Doložena fotodokumentace 2 ks velkoplošných billboard a 1 ks stálé vysv tlující tabulky.

Název p ílohy: Zajišt ní publicity projektu - tiskové zprávy

íslo p ílohy:

Požadovaná p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:


Datum schválení:

P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha: 1703_tiskové zprávy.pdf

Doloženo: Ano

Popis:



Název p ílohy: Popis realizace projektu
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: 1703_ZMZ_popis realizace.doc
Doloženo: Ano
Popis:


Sou ástí p ílohy je Popis realizace projektu dle Metodického pokynu . 10/2009 EX.

Název p ílohy: Kopie stavebního deníku
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha:
Doloženo: Ano
Popis:

V tišt né podob doložena kopie stavebního deníku za celé období realizace projektu.

Název p ílohy: Monitoring prostav nosti a finan ního pln ní
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: Monitoring prostav nosti a finan ního pln ní.zip
Doloženo: Ano
Popis:

Sou ástí p ílohy je monitoring prostav nosti a finan ního pln ní projektu dle metodického pokynu ÚRR . 6/2011 EX.



Název p ílohy: Doklady k jiným pen žním p íjm m

íslo p ílohy:

Požadovaná
p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha: 1703_jiné pen žní p íjmy.pdf

Doloženo: Ano

Popis:

Výši jiných pen žních p íjm udává p íložená tabulka. Množství frézovaného materiálu je doloženo p edávacím protokolem a ocen no dle sm rnice KSÚSV, p. o.

Název p ílohy: Dokumentace skute ného provedení stavby (DSPS)

íslo p ílohy:

Požadovaná
p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:

Doloženo: Ano

Popis:

Dokumentace skute ného provedení stavby (DSPS) je doložena v tišt né podob a na CD.

Název p ílohy: Geodetická dokumentace

íslo p ílohy:

Požadovaná
p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:

Doloženo: Ano

Popis:

Geodetická dokumentace doložena v tišt né podob .




Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Název p ílohy: Souhrnná záv re ná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha:
Doloženo: Ano
Popis:

Název p ílohy: Fotodokumentace realizace projektu
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha:
Doloženo: Ano
Popis:
Fotodokumentace realizace projektu je p iložena na CD.

Název p ílohy: Bankovní záruka
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: 1703_bankovní záruka.pdf
Doloženo: Ano
Popis:
Doložena bankovní záruka po dobu záru ní lh ty díla.



13. Ústní prohlášení


Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod




Zjednodušená žádost o platbu

1. Identifikační údaje

Název projektu: II/523 Jihlava - Vtrný Jeníkov
Íslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/40.01703
Název příjemce: Kraj Vysočina
Íslo smlouvy: 1
Íslo žádosti o platbu: 00/01703
Modifikovaná platba: Ne
Typ žádosti: Ex-post
Datum finalizace žádosti o platbu:
Závazná žádost: Ne

2. Bankovní spojení

Název banky: Sberbank CZ, a.s.
Účet příjemce - Íslo účtu a kód banky: 000000-4200541483/6800
Měna účtu: CZK
Konstantní symbol:
Variabilní symbol: 0001703
Specifický symbol:
Účet zůvatele příjemce - Íslo účtu a kód banky:



3. Finan ní údaje

P edpokládané výdaje:


Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55:	45 227 563,12
Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55 - investí ní:	45 227 563,12
Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55 - neinvestí ní:	0,00
Požadovaná ástka dotace celkem:	45 227 563,12
Požadovaná ástka dotace investí ní:	45 227 563,12
Požadovaná ástka dotace neinvestí ní:	0,00

Vynaložené výdaje vztahující se k žádosti o platbu:

Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na p íjmy dle lánku 55:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje snížené o jiné pen žní p íjmy:	45 227 563,12
Jiné pen žní p íjmy platby p ipadající na zp sobilé výdaje:	241 560,00
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje:	45 469 123,12
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje - investí ní:	45 469 123,12
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje - neinvestí ní:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na nezp sobilé výdaje:	2 135 497,50
Celkové výdaje:	47 604 620,62
Celkové zp sobilé výdaje vynaložené v rámci k ížového financování:	0,00
Výdaje na nákup pozemk :	0,00



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod




4. Přílohy žádosti o platbu

Název přílohy: Monitorovací zpráva
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů :
Počet vyhotovení:
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha:
Popis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



5. estné prohlášení

Žadatel estn prohlašuje, že v p ípad , že mu vznikne nárok na odpo et dan z p ídané hodnoty, tento nárok nebude uplat ovat, pokud m l zahrnuto DPH jako zp sobilý výdaj v žádosti o platbu.

P íjemce estn prohlašuje, že na aktivity projektu ne erpá podporu z jiného ve ejného rozpo tu R, p ípadn pouze na nezp sobilé výdaje a na zp sobilé výdaje maximáln ve výši vlastního podílu na financování projektu. Podrobnosti o této podpo e jsou, pokud je to relevantní, popsány v p íloze této žádosti o platbu (dota ní titul nebo ve ejný rozpo et, výše poskytnuté podpory).

P íjemce podpory estn prohlašuje, že má k datu p edložení žádosti o platbu vypo ádány veškeré splatné závazky v í státním fond m a státním institucím.

P íjemce estn prohlašuje, že v rámci práv administrované p edložené žádosti o platbu, která obsahuje zp sobilé výdaje na pojistném na sociálním zabezpe ení, nepožaduje proplacení ástky, která odpovídá výši slevy na pojistném na sociálním zabezpe ení od eské správy sociálního zabezpe ení, že si ani o proplacení ástky, která odpovídá výši slevy na pojistném, o tuto slevu v budoucnu od eské správy sociálního zabezpe ení nepožádá.

Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	

V..... dne:

.....
podpis



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod

