

## Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ 1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: Op5XKPM00402

### 1. Údaje o projektu

**Prioritní osa:** 11.1  
Dostupnost dopravy

**Oblast podpory:** 11.1.1  
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

**Podoblast podpory:**

**Kraj:** ROP NUTS II Jihovýchod

**Příjemce:** Vysočina

**Registrační číslo projektu:** CZ.1.11/1.1.00/02.00876

**Název projektu:** II/405 Příseka - Brtnice

**Kontaktní osoba:** Handa Radek

**Adresa:** Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

**E-mail:** handa.r@kr-vysocina.cz

**Telefon:** 564602189

### 2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

**Pořadí:** 4

**Typ zprávy:** Závěrečná monitorovací zpráva

**Předpokládané datum předložení:** 27.05.2011

**Sledované období:** 31.10.2010 - 30.01.2011

### 3. Indikátory hlášení

**Kód nár. číselníku:** 00.07.

**Název indikátoru:** Počet postavených nebo technicky zhodnocených mostů

**Jednotka:** Počet

**Výchozí hodnota:** 0,00

**Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00

**Dosažená hodnota:** 0,00

**Cílová hodnota:** 0,00

**Datum dosažené hodnoty:**




Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod




Finální verze (ROP-IP)

Kód nár. číselníku:	00.08.
Název indikátoru:	Počet vybudovaných nebo technicky zhodnocených protihlukových zdí a bariér
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	00.09.
Název indikátoru:	Počet zklidněných průtahů
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	00.10.
Název indikátoru:	Počet vybudovaných nebo technicky zhodnocených okružních křižovatek
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	00.11.
Název indikátoru:	Počet dalších nově zbudovaných nebo technicky zhodnocených dopravních staveb
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	1,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	31.12.2010




Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)

Kód nár. číselníku:	00.12.
Název indikátoru:	Počet zbudovaných nebo technicky zhodnocených obchvatů
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	
<b>Kód nár. číselníku:</b>	<b>61.01.00</b>
<b>Název indikátoru:</b>	<b>Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem</b>
<b>Jednotka:</b>	<b>km</b>
<b>Výchozí hodnota:</b>	<b>0,00</b>
<b>Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	<b>0,00</b>
<b>Dosažená hodnota:</b>	<b>1,92</b>
<b>Cílová hodnota:</b>	<b>1,92</b>
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>Kód nár. číselníku:</b>	<b>61.01.09</b>
<b>Název indikátoru:</b>	<b>Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí</b>
<b>Jednotka:</b>	<b>km</b>
<b>Výchozí hodnota:</b>	<b>0,00</b>
<b>Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	<b>0,00</b>
<b>Dosažená hodnota:</b>	<b>0,00</b>
<b>Cílová hodnota:</b>	<b>0,00</b>
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	



**4. Výběrová řízení**

Pořadové číslo VŘ: 001  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ano  
 Číslo ISVZ: 60032306  
 Název VŘ: výběrové řízení na zhotovitele stavby  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 133 820 400,26  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 133 820 400,26  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 08.06.2009  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.08.2009  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

**Dodavatel(é) výběrového řízení:**

COLAS CZ, a.s.	26177005	133 820 400,26
----------------	----------	----------------

**Dodatky VŘ:**

Pořadí: 001  
 Datum podpisu: 12.08.2010  
 Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 133 820 400,26

**Popis změn řešených dodavatelem:**

- změna zákonné sazby DPH
- změna termínu realizace díla
- změna oprávněného zástupce zhotovitele ve věcech smluvních



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 002  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: výběr zpracovatele zadávacího řízení  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 68 000,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 68 000,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 08.04.2009  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 18.05.2009  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

STAVONA JIHLAVA, spol. s r.o.	18198988	68 000,00
-------------------------------	----------	-----------



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod




Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 003  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: technický dozor  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 217 728,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 217 728,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 24.07.2009  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 09.09.2009  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

BYRD a.s.	27150488	217 728,00
-----------	----------	------------



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 004  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: koordinátor BOZP  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 105 235,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 105 235,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 24.07.2009  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 14.09.2009  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

BYRD a.s.	27150488	105 235,00
-----------	----------	------------



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod




Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 005  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: zpracování studie proveditelnosti  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 60 000,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 60 000,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 28.05.2008  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 18.07.2008  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

EUFC CZ s.r.o.	26942364	60 000,00
----------------	----------	-----------



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod





Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 006  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: vypracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 269 900,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 269 900,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 19.09.2008  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 14.10.2008  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

**Dodavatel(é) výběrového řízení:**

PROfi Jihlava spol. s r. o.	18198228	269 900,00
-----------------------------	----------	------------



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 007  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: vícetisky projektové dokumentace  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 5 784,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 5 784,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 22.05.2007  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 22.05.2007  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

PROfi Jihlava spol. s r. o.	18198228	5 784,00
-----------------------------	----------	----------



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 008  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 83 200,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 83 200,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 22.05.2007  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 22.05.2007  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

PROfi Jihlava spol. s r. o.	18198228	83 200,00
-----------------------------	----------	-----------



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod




Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 009  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: aktualizace dokumentace pro stavební povolení  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 55 963,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 55 963,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.09.2008  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 01.09.2008  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

PROfi Jihlava spol. s r. o.	18198228	55 963,00
-----------------------------	----------	-----------



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod




Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 010  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: zhotovení geometrických plánů  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 98 000,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 98 000,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.10.2006  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 20.10.2006  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Ing. Martin Pejchal	72146753	98 000,00
---------------------	----------	-----------



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod




Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 011  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: dokumentace pro územní rozhodnutí - změna I. - napojení průmyslové zóny  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 18 800,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 18 800,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 04.01.2008  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 13.02.2008  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

PROfi Jihlava spol. s r. o.	18198228	18 800,00
-----------------------------	----------	-----------



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod




Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 012  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: nezbytné poradenství, expertní a právní služby (znalečné)  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 12 500,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 12 500,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 14.09.2009  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 14.09.2009  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Ing. Jaroslav Čermák	6203080026	12 500,00
----------------------	------------	-----------



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod




Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 013  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: přeložka VN  
 Vypĺňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 270 070,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 1 270 070,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 18.06.2007  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 09.04.2008  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

ČEPS, a.s.	25702556	1 270 070,00
------------	----------	--------------



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod






Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 014  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: přeložka VN  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 413 877,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 413 877,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 09.01.2008  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 27.10.2008  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

E.ON Česká republika, s. r. o.	25733591	413 877,00
--------------------------------	----------	------------



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ:	015
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	vypracování vybraných dokumentů ZD stavby
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	269 900,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	19.09.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	14.10.2008
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod




Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 016  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: DSP pro SO C412 a přeložku WN  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 15 800,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 15 800,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 24.08.2009  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 24.08.2009  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

PROfi Jihlava spol. s r. o.	18198228	15 800,00
-----------------------------	----------	-----------



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 017  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: projektová dokumentace na přelozku sdělovacího vedení  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 114 000,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 114 000,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.07.2009  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 10.07.2009  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Ing. Pavel Kratochvíl	12426857	114 000,00
-----------------------	----------	------------



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod




Finální verze (ROP-IP)


Pořadové číslo VŘ: 018  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: znalečné na pozemky v katastrálním území Brtnice  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMVR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 200,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 1 200,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 04.01.2010  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 04.01.2010  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Ing. Jaroslav Čermák	6203080026	1 200,00
----------------------	------------	----------



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 019  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ano  
 Číslo ISVZ: 60053304  
 Název VŘ: zhotovitel stavby - dodatek č. 2 ke smlouvě  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení: Jednací řízení bez uveřejnění (§34)  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 26 722 106,48  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 20.10.2010  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 27.10.2010  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

COLAS CZ, a.s.	26177005	26 722 106,48
----------------	----------	---------------



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod



## 5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Na stránkách [www.kr-vysocina.cz](http://www.kr-vysocina.cz) existuje zvláštní odkaz pro publicitu projektů financovaných prostřednictvím strukturálních fondů Evropské unie: [http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/zobraz\\_dok.asp?id\\_org=450008&id\\_ktg=300446&p1=9178](http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/zobraz_dok.asp?id_org=450008&id_ktg=300446&p1=9178)

Stav aktuální: Informace o dokončení realizace projektu byla zveřejněna na oficiálních webových stránkách kraje Vysočina.

Způsob zajištění publicity: Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Po ukončení projektu bude místo realizace označeno stálou vysvětlující tabulkou dle Pravidel publicity ROP JV.

Stav aktuální: Po dokončení realizace projektu byla stavby označena stálou vysvětlující tabulkou dle Pravidel publicity ROP JV.


Způsob zajištění publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Stavba bude po dobu realizace označena velkoplošným billboardem dle Pravidel publicity ROP JV.

Stav aktuální: Po dobu realizace stavby byl projekt označen dvěma billboardy dle Pravidel publicity ROP JV.

## 6. Rovné příležitosti



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## 7. Environmentální kritéria

### Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

#### Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 39

Název environmentálního kritéria: Přispěje projekt ke snížení zatížení transitní a nákladní dopravou ?

#### Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Modernizace komunikace umožní plynulejší průjezd vozidel ve vazbě na projekty Jihlava - Přiseka (SROP) a Brtnice - Zašovice (ROP JV). Omezí se častá akcelerace a decelerace vozidel, která je z pohledu vlivu na životní prostředí velmi negativní.

Aktuální stav: Bylo dosaženo plynulejšího průjezdu vozidel. Dopad na životní prostředí byl snížen díky omezení časté akcelerace a decelerace vozidel.

Číslo: 66

Název environmentálního kritéria: Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?

#### Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Realizace projektu bude znamenat i snížení rizika dopravních nehod, protože po ukončení projektu se na daném úseku již nebudou vyskytovat místa nevyhovující z dopravně-bezpečnostního hlediska a znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod.

Aktuální stav: Realizací projektu byla odstraněna nebezpečná místa, čímž došlo ke snížení rizika dopravních nehod.



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod






**8. Rozpočet projektu**

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Doplňkové způsobilé výdaje			427 230,80	190 000,00	0,26	
01.01	Lidské zdroje			0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojištění zaměstnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spotřební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další doplňkové výdaje			427 230,80	190 000,00	0,26	
01.03.01	Výběrová řízení	1	80 920,00	80 920,00	0,00	0,05	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzultační, expertní a právní služby	1	13 700,00	13 700,00	0,00	0,01	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	1	115 629,80	115 629,80	0,00	0,07	
01.03.04	Finanční výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatků)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá při pořízování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	1	26 981,00	26 981,00	0,00	0,02	
01.03.07	Nájemné	1	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,11	
02	Hlavní způsobilé výdaje			165 945 395,19	0,00	99,74	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	201 954,94	201 954,94	0,00	0,12	
02.02	Nákup nemovitostí			0,00	0,00	0,00	
02.02.01	Pozemky včetně ostatních způsobilých výdajů souvisejících s pořízením pozemku	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemků	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením nemovitostí v rozpočtu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace			806 225,50	0,00	0,48	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných příloh projektu)	1	67 830,00	67 830,00	0,00	0,04	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. řízení, rozpočet stavby, průzkumné a jiné obdobné práce	1	738 395,50	738 395,50	0,00	0,44	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	1	312 385,80	312 385,80	0,00	0,19	
02.05	Stavební a technologické činnosti			164 624 828,95	0,00	98,95	
02.05.01	Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením staveb, jinde v rozpočtu neuvedené	1	1 664 106,00	1 664 106,00	0,00	1,00	
02.05.02	Pořízení staveb	1	162 960 722,95	162 960 722,95	0,00	97,95	
02.06	Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek			0,00	0,00	0,00	




Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)

02.06.01	Nákup a technické zhodnocení strojů a zařízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finanční leasing			0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finanční leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finanční leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nezpůsobilé výdaje celkem			6 769 234,71	3 197,00	4,07
03.01	Nezbytné poradenství, konzultační, expertní a právní služby	1	55 200,80	55 200,80	0,00	0,03
03.02	Nájemné	1	3 351,00	3 351,00	3 197,00	0,00
03.03	Ostatní nezpůsobilé výdaje související s pořízením staveb, jinde v rozpočtu neuvedené	1	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
03.04	Pozemky včetně ostatních nezpůsobilých výdajů souvisejících s pořízením pozemku	1	1 729 384,00	1 729 384,00	0,00	1,04
03.05	Stavební dokumentace k územnímu a st. řízení, rozpočet stavby, průzkumné a jiné obdobné práce	1	50 660,50	50 660,50	0,00	0,03
03.06	Korekce za stavební dozor	1	4 377,20	4 377,20	0,00	0,00
03.07	Korekce za inženýring	1	10 363,20	10 363,20	0,00	0,01
03.08	Pořízení staveb	1	4 861 387,01	4 861 387,01	0,00	2,92
03.09	Náhrady za omezení vlast. práv	1	53 511,00	53 511,00	0,00	0,03
04	Způsobilé výdaje bez odečtení příjmů			166 372 625,99	190 000,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu bez odečtení příjmů			173 141 860,70	193 197,00	104,07
06	Příjmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Příjmy vyplývající z realizace projektu	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Způsobilé výdaje po odečtení příjmů			166 372 625,99	190 000,00	100,00



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod





**9. Přehled financování**

	Výdaje projektu (v Kč)
Celkové zdroje:	173 141 860,70
Celkové způsobilé výdaje:	166 372 625,99
Celkové nezpůsobilé výdaje:	6 769 234,71
Celkové způsobilé investiční výdaje:	166 182 625,99
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	190 000,00
Příjmy projektu:	0,00
Příjmy způsobilé:	0,00
Příjmy nezpůsobilé:	0,00
Způsobilé výdaje bez příjmů:	166 372 625,99
Veřejné prostředky:	12 477 946,96
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	153 894 679,03
z toho EU:	141 416 732,08
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	166 372 625,99
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů bez příjmů:	6 769 234,71

**10. Finanční plán**

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.07.2010
Částka dotace:	42 381 598,55
Z toho neinvestiční:	175 749,99
Skutečnost - částka dotace:	42 368 079,62
Skutečnost - z toho neinvestiční:	175 749,99
Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.10.2010
Částka dotace:	30 035 468,72
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	30 032 050,53
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.01.2011
Částka dotace:	81 494 548,88
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00




## 11. Prioritní téma

Název prioritního tématu: Regionální / místní komunikace  
Číslo prioritního tématu: 23  
Odhad výdajů (Kč):  
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 141 419 873,11  
Aktuální stav: 141 416 732,08

## 12 Přílohy

Název přílohy: účetní doklady v požadované formě včetně zaúčtování a dokladu o zaplacení společně se soupiskou faktur  
Číslo přílohy: 37  
Požadovaná příloha: Příloha  
Počet listů: 0  
Počet vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
Přílohu zadal: ZIKAN.V@KR-VYSOCINA.CZ  
Příloha: priseka\_soupiska03.tmp.xls  
Popis:

Název přílohy: oddělené účetnictví (např. pomocí analytických účtů) projektu  
Číslo přílohy: 38  
Požadovaná příloha: Příloha  
Počet listů: 0  
Počet vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
Přílohu zadal: ZIKAN.V@KR-VYSOCINA.CZ  
Příloha:  
Popis:



Finální verze (ROP-IP)

**Název přílohy:** doklady o ukončení realizace projektu (pravomocný kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby a čestné prohlášení, ž  
**Číslo přílohy:** 40  
**Požadovaná příloha:** Příloha  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** ZIKAN.V@KR-VYSOCINA.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**  
předávací protokoly stavebních objektů 101, 106, 107, 108, 109  
povolení k předčasnému užívání stavby

**Název přílohy:** u staveb zápisy z kontrolních dnů včetně stavebního deníku  
**Číslo přílohy:** 43  
**Požadovaná příloha:** Příloha  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** ZIKAN.V@KR-VYSOCINA.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**  
zápisy z kontrolních dnů č. 41 - 42  
stavební deník za období 12.10.2010 - 31.10.2010 (strany 7042026 - 7042035)

**Název přílohy:** dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propagačních a jiných materiálů)  
**Číslo přílohy:** 44  
**Požadovaná příloha:** Příloha  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** ZIKAN.V@KR-VYSOCINA.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**  
foto trvalé vysvětlující tabulky




Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



Název přílohy: popis realizace  
Číslo přílohy:  
Požadovaná příloha:  
Počet listů:  
Počet vyhotovení:  
Datum schválení:  
Přílohu zadal: ZIKAN.V@KR-WYSOCINA.CZ  
Příloha: 876 - popis realizace122010.doc  
Popis:

Název přílohy: čestné prohlášení  
Číslo přílohy:  
Požadovaná příloha:  
Počet listů:  
Počet vyhotovení:  
Datum schválení:  
Přílohu zadal: ZIKAN.V@KR-WYSOCINA.CZ  
Příloha:  
Popis:

Čestné prohlášení ke skutečnosti, že v rámci realizace projektu příjemci dotace nevznikají žádné příjmy nebo jakékoliv finanční plnění ani žádné jiné výhody.



## 13. Čestné prohlášení


Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



**1. Popis realizace projektu za sledované období (1.10.2010 – 31.12.2010)**

- stavba dokončena
- proběhlo přijímací řízení
- stavba uvedena do předčasného užívání a zkušebního provozu
- příprava žádosti na vydání kolaudačního souhlasu

**2. Další plán realizace projektu**

- vydání kolaudačního souhlasu

**3. Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům – Zdůvodnění v případě nesplnění plánu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace (jen u závěrečné MZ)**

Cíle projektu byly naplněny.

**4. Změny projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření**

Datum oznámení pracovišti ÚRR: 12.1.2011

Přijatá opatření: Přesun mezi rozpočtovými položkami o více než 15%.

Popis změny v projektu:

Výsledky zadávacích řízení vyvolaly potřebu přesunu mezi rozpočtovými položkami.



5. Příjmy projektu v průběhu realizace projektu		
Příjmy připadající na způsobilé výdaje		Kč
1		
2		
3		
Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje		Kč
1		
2		
3		
Etapa celkem		
Plán příjmů na další 3 měsíce		
Příjmy připadající na způsobilé výdaje		
Typ příjmu		Výše příjmu (Kč)
1		
2		
3		
Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje		
Typ příjmu		Výše příjmu (Kč)
1		
2		
3		
Projekt celkem		

<b>6. Přehled kontrol projektu v průběhu období, za které je zpráva předkládána</b>			
Název kontroly		Číslo kontroly	
Datum zahájení		Datum ukončení	
Výsledek kontroly			
Nápravná opatření splněna	ANO		

7. Výkaz výdajů vynaložených příjemcem – dostupné na <http://www.jihovychod.cz/cs/pro-prijemce/dokumenty-ke-stazeni>

7. A Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro všechny oblasti podpory vyjma 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu)

7. B Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro oblast podpory 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu)

## Zjednodušená žádost o platbu

### 1. Identifikační údaje


Název projektu: II/405 Přiseka - Brtnice  
Číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/02.00876  
Název příjemce: Vysočina  
Číslo smlouvy: 1  
Číslo žádosti o platbu: 03/00876  
Modifikovaná platba: Ne  
Typ žádosti: Ex-post  
Datum finalizace žádosti o platbu: 18.05.2011  
Závěrečná žádost: Ano

### 2. Bankovní spojení

Název banky: Volksbank CZ  
Účet příjemce - číslo účtu a kód banky: 000000-4200112611/6800  
Měna účtu: CZK  
Konstantní symbol:  
Variabilní symbol: 0300876  
Specifický symbol:  
Účet zřizovatele příjemce - číslo účtu a kód banky:




Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



**3. Finanční údaje - předpokládané**

Celkové výdaje:	94 774 471,80
Celkové způsobilé výdaje celkem:	88 102 214,99
Celkové způsobilé výdaje investiční:	88 102 214,99
Celkové způsobilé výdaje neinvestiční:	0,00
Výdaje na nákup pozemků:	
Celkové způsobilé výdaje vynaložené v rámci křížového financování:	0,00
Požadovaná částka dotace celkem:	81 494 548,86
Požadovaná částka dotace investiční:	81 494 548,86
Požadovaná částka dotace neinvestiční:	0,00
Skutečné příjmy:	0,00


Zdůvodnění platby:



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## 4. Přílohy žádosti o platbu



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## 5. Čestné prohlášení

Žadatel čestně prohlašuje, že v případě, že mu vznikne nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, tento nárok nebude uplatňovat, pokud měl zahrnuto DPH jako způsobilý výdaj v žádosti o platbu.

Příjemce podpory čestně prohlašuje, že v případě, že na činnost, která je předmětem pomoci dle Smlouvy v příslušném období, pro které je pomoc přiznána, nečerpá žádnou další dotaci, podporu, fin. příspěvek či jin obdobné, a to ani z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státního fondu či jiných SF nebo jiných prostředků EU.


Příjemce podpory čestně prohlašuje, že má k datu předložení žádosti o platbu vypořádány veškeré splatné závazky vůči státním fondům a státním institucím.

Příjemce čestně prohlašuje, že v rámci právě administrované předložené žádosti o platbu, která obsahuje způsobilé výdaje na pojistném na sociálním zabezpečení, nepožaduje proplacení částky, která odpovídá výši slevy na pojistném na sociálním zabezpečení od České správy sociálního zabezpečení, že si ani o proplacení částky, která odpovídá výši slevy na pojistném, o tuto slevu v budoucnu od České správy sociálního zabezpečení nepožádá.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	

V..... dne:

.....  
podpis



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod

