

## Zjednodušená žádost o platbu

### 1. Identifikační údaje

Název projektu: II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba  
Číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/02.01114  
Název příjemce: Kraj Vysočina  
Číslo smlouvy: 2  
Číslo žádosti o platbu: 06/01114  
Modifikovaná platba: Ne  
Typ žádosti: Ex-post  
Datum finalizace žádosti o platbu: 10.01.2012  
Závěrečná žádost: Ano

### 2. Bankovní spojení

Název banky: Volksbank CZ  
Účet příjemce - číslo účtu a kód banky: 000000-4200112726/6800  
Měna účtu: CZK  
Konstantní symbol:  
Variabilní symbol: 0601114  
Specifický symbol:  
Účet zřizovatele příjemce - číslo účtu a kód banky:



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod




**3. Finanční údaje****Předpokládané výdaje:**

<b>Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55:</b>	12 166 189,86
<b>Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55 - investiční:</b>	12 166 189,86
<b>Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55 - neinvestiční:</b>	0,00
<b>Požadovaná částka dotace celkem:</b>	11 253 725,62
<b>Požadovaná částka dotace investiční:</b>	11 253 725,62
<b>Požadovaná částka dotace neinvestiční:</b>	0,00


**Vynaložené výdaje vztahující se k žádosti o platbu:**

<b>Celkové způsobilé výdaje platby připadající na příjmy dle článku 55:</b>	0,00
<b>Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje snižené o jiné peněžní příjmy:</b>	12 166 189,86
<b>Jiné peněžní příjmy platby připadající na způsobilé výdaje:</b>	76 520,94
<b>Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje:</b>	12 242 710,80
<b>Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje - investiční:</b>	12 242 710,80
<b>Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje - neinvestiční:</b>	0,00
<b>Celkové zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje:</b>	14 747 220,28
<b>Celkové výdaje:</b>	26 989 931,08
<b>Celkové způsobilé výdaje vynaložené v rámci křížového financování:</b>	0,00
<b>Výdaje na nákup pozemků:</b>	



#### **4. Přílohy žádosti o platbu**

Název přílohy: Monitorovací zpráva  
Číslo přílohy:  
Požadovaná příloha:  
Počet listů:  
Počet vyhotovení:  
Doložena: Ano  
Nerelevantní: Ne  
Datum schválení:  
Přílohu zadal: ZIKAN.V@KR-VYSOCINA.CZ  
Příloha:  
Popis:



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## 5. Čestné prohlášení

Žadatel čestně prohlašuje, že v případě, že mu vznikne nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, tento nárok nebude uplatňovat, pokud měl zahrnuto DPH jako způsobilý výdaj v žádosti o platbu.

Příjemce podpory čestně prohlašuje, že v případě, že na činnost, která je předmětem pomoci dle Smlouvy v příslušném období, pro které je pomoc přiznána, nečerpá žádnou další dotaci, podporu, fin. příspěvek či jinou obdobnou, a to ani z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státního fondu či jiných SF nebo jiných prostředků EU.


Příjemce podpory čestně prohlašuje, že má k datu předložení žádosti o platbu vypořádány veškeré splatné závazky vůči státním fondům a státním institucím.

Příjemce čestně prohlašuje, že v rámci právě administrované předložené žádosti o platbu, která obsahuje způsobilé výdaje na pojistném na sociálním zabezpečení, nepožaduje proplacení částky, která odpovídá výši slevy na pojistném na sociálním zabezpečení od České správy sociálního zabezpečení, že si ani o proplacení částky, která odpovídá výši slevy na pojistném, o tuto slevu v budoucnu od České správy sociálního zabezpečení nepožádá.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	

V..... dne:

.....  
podpis



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



# Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

## Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 0RMYP00601

### 1. Údaje o projektu

**Prioritní osa:** 11.1  
Dostupnost dopravy

**Oblast podpory:** 11.1.1  
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

**Podoblast podpory:**

**Kraj:** ROP NUTS II Jihovýchod

**Příjemce:** Kraj Vysočina

**Registrační číslo projektu:** CZ.1.11/1.1.00/02.01114

**Název projektu:** II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba

**Kontaktní osoba:** Kremláčková Mirka

**Adresa:** Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

**E-mail:** kremlackova.m@kr-vysocina.cz

**Telefon:** 564602181

### 2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

**Pořadí:** 6

**Typ zprávy:** Závěrečná monitorovací zpráva

**Předpokládané datum předložení:** 20.01.2012

**Sledované období:** 31.10.2011 - 01.03.2012

### 3. Indikátory hlášení

**Kód nár. číselníku:** 00.07.

**Název indikátoru:** Počet postavených nebo technicky zhodnocených mostů

**Jednotka:** Počet


**Výchozí hodnota:** 0,00

**Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00

**Dosažená hodnota:** 2,00

**Cílová hodnota:** 2,00

**Datum dosažené hodnoty:** 28.12.2011



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod




Finální verze (ROP-IP)

**Kód nár. číselníku:** 00.08.  
**Název indikátoru:** Počet vybudovaných nebo technicky zhodnocených protihlukových zdí a bariér  
**Jednotka:** Počet  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Cílová hodnota:** 0,00  
**Datum dosažené hodnoty:**

**Kód nár. číselníku:** 00.09.  
**Název indikátoru:** Počet zklidněných průtahů  
**Jednotka:** Počet  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Cílová hodnota:** 0,00  
**Datum dosažené hodnoty:**

**Kód nár. číselníku:** 00.10.  
**Název indikátoru:** Počet vybudovaných nebo technicky zhodnocených okružních křižovatek  
**Jednotka:** Počet  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Cílová hodnota:** 0,00  
**Datum dosažené hodnoty:**

**Kód nár. číselníku:** 00.11.  
**Název indikátoru:** Počet dalších nově zbudovaných nebo technicky zhodnocených dopravních staveb  
**Jednotka:** Počet  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Cílová hodnota:** 0,00  
**Datum dosažené hodnoty:**





Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)

Kód nár. číselníku:	00.12.
Název indikátoru:	Počet zbudovaných nebo technicky zhodnocených obchvatů
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	<b>61.01.00</b>
Název indikátoru:	<b>Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem</b>
Jednotka:	<b>km</b>
Výchozí hodnota:	<b>0,00</b>
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	<b>0,00</b>
Dosažená hodnota:	<b>4,99</b>
Cílová hodnota:	<b>4,99</b>
Datum dosažené hodnoty:	<b>28.12.2011</b>
Kód nár. číselníku:	61.01.09
Název indikátoru:	Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí
Jednotka:	km
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	




**4. Výběrová řízení**


Pořadové číslo VŘ: 001  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: VŘ na zpracovatele Ekonomického a finančního hodnocení projektu  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 60 000,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 60 000,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 26.05.2008  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 18.07.2008  
 Datum podpisu smlouvy o dílo:  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

EUFC CZ s.r.o.	26942364	60 000,00
----------------	----------	-----------



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod





Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 002  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: Diagnostický průzkum vozovky  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 268 080,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 268 080,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 04.10.2007  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 02.11.2007  
 Datum podpisu smlouvy o dílo:  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne


Dodavatel(é) výběrového řízení:

TPA ČR, s.r.o.	25122835	268 080,00
----------------	----------	------------

Pořadové číslo VŘ: 003  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: Diagnostika mostu ev. č. 347-010  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 34 600,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 34 600,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 08.04.2008  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 25.04.2008  
 Datum podpisu smlouvy o dílo:  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Mostní vývoj, s.r.o.	26282097	34 600,00
----------------------	----------	-----------



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 004  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: VŘ na vypracování projektové dokumentace  
 Vypĺňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení (§38)  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 3 264 300,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 3 264 300,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 21.06.2007  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 27.09.2007  
 Datum podpisu smlouvy o dílo:  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne


Dodavatel(é) výběrového řízení:

PROfi Jihlava spol. s r. o.	18198228	3 264 300,00
-----------------------------	----------	--------------


Pořadové číslo VŘ: 005  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: Zajištění autorského dozoru  
 Vypĺňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 195 000,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 171 000,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 19.03.2010  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 23.03.2010  
 Datum podpisu smlouvy o dílo:  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

PROfi Jihlava spol. s r. o.	18198228	171 000,00
-----------------------------	----------	------------



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 006  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: Zajištění technického dozoru investora  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 500 000,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 393 568,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 22.02.2010  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 23.03.2010  
 Datum podpisu smlouvy o dílo:  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

VIA ALTA a.s.	26906741	393 568,00
---------------	----------	------------

Pořadové číslo VŘ: 007  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: Výkon koordinátora BOZP  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 300 000,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 117 000,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 12.02.2010  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 19.03.2010  
 Datum podpisu smlouvy o dílo:  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Ivan Mařík	60541466	117 000,00
------------	----------	------------



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod




Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 008  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: Zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 68 000,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 68 000,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 05.10.2009  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 16.11.2009  
 Datum podpisu smlouvy o dílo:  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

STAVONA JIHLAVA, spol. s r.o.	18198988	68 000,00
-------------------------------	----------	-----------



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 009  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ano  
 Číslo ISVZ: 60039824  
 Název VŘ: VŘ na zhotovitele stavebních prací  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Nadlimitní  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 147 238 168,81  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 146 778 082,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 11.12.2009  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 16.03.2010  
 Datum podpisu smlouvy o dílo:  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:


M - SILNICE a.s.	42196868	146 778 082,00
------------------	----------	----------------

**Dodatky VŘ:**

Pořadí: 001  
 Datum podpisu: 27.07.2011  
 Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 156 641 822,00

**Popis změn řešení dodavatelem:**

Dodatek ke smlouvě č. 1 na stavbě "II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba" na dodatečné stavební práce, které vznikly při realizaci stavby v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla. Hodnota dodatečných prací se zohledněním odpočtu neprováděných prací je 9 863 740 Kč bez DPH. Dodatek č. 1 vč. zápisu z jednání, výzvy, rozhodnutí a nabídky byl předán v kopii na OIP ÚRR v Jihlavě dne 24. 8. 2011.



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 010  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: Povinná publicita  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Dodávky  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 83 333,33  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 12 550,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 08.04.2010  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 08.04.2010  
 Datum podpisu smlouvy o dílo:  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne


Dodavatel(é) výběrového řízení:

YASHICA s.r.o.	46980121	12 550,00
----------------	----------	-----------

Pořadové číslo VŘ: 011  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: Posouzení možnosti zachování porostů stromů  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 48 250,42  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 48 250,42  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 19.06.2009  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.07.2009  
 Datum podpisu smlouvy o dílo:  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Ing. Pavel Šimek	13697129	48 250,42
------------------	----------	-----------



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 012  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: Expertní posudek na PD  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 146 320,17  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 146 320,17  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 20.10.2009  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 20.10.2009  
 Datum podpisu smlouvy o dílo:  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne


Dodavatel(é) výběrového řízení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.	42767377	146 320,17
-------------------------------------	----------	------------

Pořadové číslo VŘ: 013  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: Zajištění záchranného archeologického průzkumu stavby  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 83 333,33  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 195 400,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 02.04.2010  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 16.04.2010  
 Datum podpisu smlouvy o dílo:  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace	00090735	195 400,00
---	----------	------------



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 014  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: Povinná publicita - pamětní deska  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Dodávky  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 14 275,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 14 275,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 20.10.2011  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 20.10.2011  
 Datum podpisu smlouvy o dílo:  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne


Dodavatel(é) výběrového řízení:

YASHICA s.r.o.	46980121	14 275,00
----------------	----------	-----------

Pořadové číslo VŘ: 015  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: Přeložka sdělovacího vedení  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 24 900,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 24 900,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 11.01.2010  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 11.01.2010  
 Datum podpisu smlouvy o dílo:  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Ing. Pavel Kratochvíl	12426857	24 900,00
-----------------------	----------	-----------



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod






Finální verze (ROP-IP)


Pořadové číslo VŘ: 016  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: Odstranění stávajícího svislého dopravního značení  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 8 729,16  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 8 729,16  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 03.05.2010  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 03.05.2010  
 Datum podpisu smlouvy o dílo:  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace	00090450	8 729,16
---	----------	----------



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod




Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 017  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: Odstranění a likvidace stromů  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 15 000,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 14 060,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 22.03.2011  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 22.03.2011  
 Datum podpisu smlouvy o dílo:  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace	00090450	14 060,00
---	----------	-----------



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod



## 5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Na webových stránkách kraje Vysočina ([www.kr-vysocina.cz](http://www.kr-vysocina.cz)) existuje zvláštní odkaz pro publicitu projektů financovaných prostřednictvím Strukturálních fondů Evropské unie:

Téma - Doprava - Silniční projekty spolufinancované ze zdrojů Evropské unie ([http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/zobraz\\_dok.asp?id\\_org=450008&id\\_ktg=300446&p1=9051](http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/zobraz_dok.asp?id_org=450008&id_ktg=300446&p1=9051))

Stav aktuální:

Na stránkách [www.kr-vysocina.cz](http://www.kr-vysocina.cz) existuje zvláštní odkaz pro publicitu projektů financovaných prostřednictvím strukturálních fondů Evropské unie: <http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-jihovychod-rop-jv/ds-300579/archiv=0&p1=9051>.

Způsob zajištění publicity: Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Po ukončení projektu bude místo realizace označeno stálou vysvětlující tabulkou dle Pravidel publicity ROP JV.

Stav aktuální:

Po ukončení projektu bylo místo realizace označeno stálou vysvětlující tabulkou dle Pravidel publicity ROP JV.

Způsob zajištění publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Stavba bude po dobu realizace označena velkoplošným billboardem dle Pravidel publicity ROP JV.

Stav aktuální:

Stavba byla po dobu realizace označena velkoplošným billboardem dle Pravidel publicity ROP JV.

## 6. Rovné příležitosti



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## **7. Environmentální kritéria**

### **Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

#### **Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:**

**Číslo:** 39

**Název environmentálního kritéria:** Přispěje projekt ke snížení zatížení transitní a nákladní dopravou ?

#### **Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** Modernizace komunikace II/347 v uvedeném úseku mezi Dolním Městem a Kežlicemi umožní plynulejší průjezd vozidel. Omezí se častá akcelerace a decelerace vozidel, která je z pohledu vlivu na životní prostředí velmi negativní.

**Aktuální stav:** Realizace projektu přispěla k bezpečnějšímu a plynulejšímu průjezdu vozidel uvedenou oblastí a došlo ke zklidnění dopravní situace v obcích. Snížila se častá akcelerace a decelerace vozidel, což má pozitivní vliv na životní prostředí zejména z hlediska emisí, hluku, vibrací apod.


**Číslo:** 66

**Název environmentálního kritéria:** Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?

#### **Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:**


**Stav k projektové žádosti:** Realizace projektu bude znamenat i snížení rizika dopravních nehod, protože po ukončení projektu se na daném úseku již nebudou vyskytovat místa nevyhovující z dopravně-bezpečnostního hlediska a znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod.

**Aktuální stav:** Realizace projektu rekonstrukce komunikace II/347 výrazně zrychlila a zkvalitnila dopravní spojení po této komunikaci, přispěla ke zvýšení úrovně technického stavu rekonstruované komunikace a ke zvýšení bezpečnosti provozu, eliminovala místa riziková z hlediska dopravní nehodovosti.




**8. Rozpočet projektu**

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusů [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Doplňkové způsobilé výdaje			198 600,00	0,00	0,11	
01.01	Lidské zdroje			0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojištění zaměstnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spotřební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další doplňkové výdaje			198 600,00	0,00	0,11	
01.03.01	Výběrová řízení	1	81 600,00	81 600,00	0,00	0,05	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzultační, expertní a právní služby			0,00	0,00	0,00	
01.03.02.01	Posouzení možnosti zachování porostů stromů dotčených stavbou silnice "II/347 Světlá - D1"	0	57 418,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru			117 000,00	0,00	0,07	
01.03.03.01	Pravomocné stavební povolení	0	144 000,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03.02	Koordinátor BOZP	1	117 000,00	117 000,00	0,00	0,07	
01.03.04	Finanční výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatků)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá při pořízování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní způsobilé výdaje			177 020 077,65	0,00	99,89	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu			32 190,00	0,00	0,02	
02.01.01	2 billboardy EU + pamětní deska	1	32 190,00	32 190,00	0,00	0,02	
02.02	Nákup nemovitostí			0,00	0,00	0,00	
02.02.01	Pozemky včetně ostatních způsobilých výdajů souvisejících s pořízením pozemku	0	951 990,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemků	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením nemovitostí v rozpočtu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace			457 899,00	0,00	0,26	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných příloh projektu)	1	67 830,00	67 830,00	0,00	0,04	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. řízení, rozpočet stavby, průzkumné a jiné obdobné práce			390 069,00	0,00	0,22	
02.03.02.01	Diagnostika vozovky	1	319 015,00	319 015,00	0,00	0,18	
02.03.02.02	Diagnostika mostu	1	41 174,00	41 174,00	0,00	0,02	



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)

02.03.02.03	DÚR vč. EIA	0	1 054 340,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.04	DSP	0	1 162 630,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.05	ZDS	1	29 880,00	29 880,00	0,00	0,02
02.03.02.06	Expertní posudek PD	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Stavební dozor, autorský dozor			590 422,00	0,00	0,33
02.04.01	Technický dozor investora	1	472 282,00	472 282,00	0,00	0,27
02.04.02	Autorský dozor	1	118 140,00	118 140,00	0,00	0,07
02.05	Stavební a technologické činnosti			175 939 566,65	0,00	99,28
02.05.01	Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením staveb, jinde v rozpočtu neuvedené			175 939 566,65	0,00	99,28
02.05.01.01	Zajištění záchranného archeologického průzkumu stavby	1	15 425,00	15 425,00	0,00	0,01
02.05.01.02	Pořízení staveb	1	175 924 141,65	175 924 141,65	0,00	99,27
02.06	Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek			0,00	0,00	0,00
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení strojů a zařízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finanční leasing			0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finanční leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finanční leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nezpůsobilé výdaje celkem			17 292 280,56	12 030,00	9,76
03.01	Výběrová řízení (centrální adresa)	1	930,00	930,00	0,00	0,00
03.02	Nezbytné poradenství, konzultační, expertní a právní služby (znalecké posudky)	1	101 370,00	101 370,00	0,00	0,06
03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru (pravomocné ÚR)	1	1 218 927,00	1 218 927,00	0,00	0,69
03.04	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy (nájemné)	1	12 030,00	12 030,00	12 030,00	0,01
03.05	Ostatní nezpůsobilé výdaje související s pořízením staveb	1	124 418,00	124 418,00	0,00	0,07
03.06	Expertní posudek PD	1	174 121,00	174 121,00	0,00	0,10
03.07	Pořízení staveb - objížďky kromě značení + 4 sjezdy v k. ú. Kežlíce	1	12 038 134,36	12 038 134,36	0,00	6,79
03.08	Pozemky včetně ostatních nezpůsobilých výdajů souvisejících s pořízením pozemku	1	951 990,00	951 990,00	0,00	0,54
03.09	Korekce	1	3 570,20	3 570,20	0,00	0,00
03.10	Stavební dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení	1	2 666 790,00	2 666 790,00	0,00	1,50
04	Způsobilé výdaje bez odečtení příjmů			177 218 677,65	0,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu bez odečtení příjmů			194 510 958,21	12 030,00	109,76



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)

06	Příjmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Příjmy vyplývající z realizace projektu	1	76 520,94	76 520,94	0,00	0,04
08	Způsobilé výdaje po odečtení příjmů			177 142 156,71	0,00	99,96

## 9. Přehled financování

	Výdaje projektu (v Kč)
<b>Celkové zdroje:</b>	194 510 958,21
<b>Celkové způsobilé výdaje:</b>	177 218 677,65
<b>Celkové nezpůsobilé výdaje:</b>	17 292 280,56
<b>Celkové způsobilé investiční výdaje:</b>	177 218 677,65
<b>Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:</b>	0,00
<b>Jiné peněžní příjmy projektu:</b>	76 520,94
<b>Příjmy projektu dle článku 55:</b>	0,00
<b>Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:</b>	177 142 156,71
<b>Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů:</b>	17 292 280,56
<b>Veřejné prostředky:</b>	13 285 661,76
<b>Soukromé prostředky:</b>	0,00
<b>Dotace z rozpočtu RR:</b>	163 856 494,95
z toho EU:	150 570 833,19

## 10. Finanční plán

<b>Pořadí žádosti o platbu:</b>	01
<b>Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:</b>	30.07.2010
<b>Částka dotace:</b>	18 711 895,84
<b>Z toho neinvestiční:</b>	0,00
<b>Skutečnost - částka dotace:</b>	18 708 593,41
<b>Skutečnost - z toho neinvestiční:</b>	0,00
<b>Pořadí žádosti o platbu:</b>	02
<b>Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:</b>	30.10.2010
<b>Částka dotace:</b>	52 685 588,18
<b>Z toho neinvestiční:</b>	0,00
<b>Skutečnost - částka dotace:</b>	52 685 588,18
<b>Skutečnost - z toho neinvestiční:</b>	0,00



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod




### Finální verze (ROP-IP)

Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	02.03.2011
Částka dotace:	38 945 256,79
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	38 945 256,79
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.07.2011
Částka dotace:	20 912 366,83
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	20 912 366,83
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	05
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.10.2011
Částka dotace:	21 350 964,10
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	21 350 964,10
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	06
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	01.03.2012
Částka dotace:	11 253 725,64
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

## **11. Prioritní téma**

Název prioritního tématu:	Regionální / místní komunikace
Číslo prioritního tématu:	23
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	153 146 543,08
Aktuální stav:	150 570 833,19

## **12. Přílohy**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod





Finální verze (ROP-IP)

Název přílohy: účetní doklady v požadované formě včetně zaúčtování a dokladu o zaplacení společně se soupiskou faktur

Číslo přílohy: 37

Požadovaná příloha: Příloha

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Datum schválení:

Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:

Popis:

Součástí přílohy jsou:

- výkaz výdajů vynaložených příjemcem,
- účetní doklady v požadované formě včetně zaúčtování,
- doklady o zaplacení (tj. výpisy z účtu).

Název přílohy: oddělené účetnictví (např. pomocí analytických účtů) projektu

Číslo přílohy: 38

Požadovaná příloha: Příloha

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Datum schválení:

Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:

Popis:

Součástí přílohy je účetní deník a oddělené účetnictví pomocí analytických účtů.

Název přílohy: dokumenty k zadávacímu řízení včetně smlouvy uzavřené s dodavatelem

Číslo přílohy: 39

Požadovaná příloha: Příloha

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Datum schválení:

Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:

Popis:

Součástí přílohy je objednávka č. 2026/2011 ze dne 20. 10. 2011 na vyhotovení stálé vysvětlující tabulky umístěné na pamětní kámen, jako část dokumentace k VŘ č. 14. Dokumenty k VŘ č. 14 "Povinná publicita - pamětní deska" jsou totožné s dokumenty doloženými v rámci VŘ č. 10 "Povinná publicita" týkající se billboardů, jejichž součástí je cenová nabídka ze dne 2. 4. 2010, a dle které vznikla tato objednávka.



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)

Název přílohy: doklady o ukončení realizace projektu (pravomocný kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby a čestné prohlášení, ž  
Číslo přílohy: 40  
Požadovaná příloha: Příloha  
Počet listů: 0  
Počet vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:

Popis:

Součástí přílohy je:

- Zápis o předání a převzetí stavby ze dne 26. 9. 2011,
- Kolaudační souhlas ze dne 31. 10. 2011.

Název přílohy: u staveb zápisy z kontrolních dnů včetně stavebního deníku  
Číslo přílohy: 43  
Požadovaná příloha: Příloha  
Počet listů: 0  
Počet vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:

Popis:


Součástí přílohy je stavební deník stavby "III/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba".

Název přílohy: dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propagačních a jiných materiálů)  
Číslo přílohy: 44  
Požadovaná příloha: Příloha  
Počet listů: 0  
Počet vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:

Popis:

Součástí přílohy je fotodokumentace zajištění publicity v projektu - stálá vysvětlující tabulka.




Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



**Název přílohy:** Popis realizace projektu  
**Číslo přílohy:**  
**Požadovaná příloha:**  
**Počet listů:**  
**Počet vyhotovení:**  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
**Příloha:** Popis realizace projektu - 06 - II\_347 Světlá n.S. - D1, 1 stavba.doc  
**Popis:**  
Součástí přílohy je Popis realizace projektu dle Metodického pokynu č. 10/2009 EX.

**Název přílohy:** Fotodokumentace v průběhu realizace projektu  
**Číslo přílohy:**  
**Požadovaná příloha:**  
**Počet listů:**  
**Počet vyhotovení:**  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**  
Součástí přílohy je fotodokumentace stavby v průběhu realizace projektu za období 7. 9. 2011 - 28. 12. 2011.

**Název přílohy:** Zajištění publicity - tisková zpráva  
**Číslo přílohy:**  
**Požadovaná příloha:**  
**Počet listů:**  
**Počet vyhotovení:**  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**  
Součástí přílohy je tisková zpráva s názvem "Kraj zmodernizoval s pomocí evropských peněz další komunikace" z oficiálních internetových stránek Kraje Vysočina (<http://www.kr-vysocina.cz/kraj-zmodernizoval-s-pomoci-evropskych-penez-dalsi-komunikace/d-4039025/p1=9051>), která informuje o dokončeném projektu "II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba" a o dalších dokončených projektech v roce 2011.



**Název přílohy:** Protokol o povýšení hodnoty DHM

**Číslo přílohy:**

**Požadovaná příloha:**

**Počet listů:**

**Počet vyhotovení:**

**Datum schválení:**

**Přílohu zadal:** KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

**Příloha:**

**Popis:**

Součástí přílohy je Protokol o povýšení hodnoty DHM Kraje Vysočina ve správě příspěvkové organizace včetně e-mailové komunikace o schválení možnosti převodu majetku na KSÚSV, p.o.

**Název přílohy:** Hlavní kniha KSÚSV, p.o.

**Číslo přílohy:**

**Požadovaná příloha:**

**Počet listů:**

**Počet vyhotovení:**

**Datum schválení:**

**Přílohu zadal:** KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

**Příloha:**

**Popis:**

Součástí přílohy je Hlavní kniha KSÚSV, p.o., která eviduje majetek pořízený z dotace.

**Název přílohy:** Karta majetku

**Číslo přílohy:**

**Požadovaná příloha:**

**Počet listů:**

**Počet vyhotovení:**


**Datum schválení:**

**Přílohu zadal:** KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

**Příloha:**

**Popis:**

Součástí přílohy je Karta hmotného a nehmotného majetku.



## 13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



### 1. Popis realizace projektu za sledované období (7. 9. 2011 – 28. 12. 2011)

V uvedeném období byly realizovány tyto práce:

- geodetické zaměření stavby,
- provedení dokumentace skutečného provedení stavby (viz příloha),
- předání stavby dne 26. 9. 2011 na základě Zápisu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků (viz příloha),
- vydání Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby dne 31. 10. 2011 (viz příloha),
- úhrada poslední faktury dne 28. 12. 2011, což je zároveň datum ukončení fyzické realizace projektu.

Hodnota investice realizovaná v rámci projektu „II/347 Světlá n. S. – D1, 1. stavba“ byla zařazena do majetku Kraje Vysočina ve správě Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace (KSÚSV, p.o.), k 30. 11. 2011 (viz Protokol o povýšení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku Kraje Vysočina ve správě příspěvkové organizace, Hlavní kniha KSÚSV, p.o., Karta majetku).

### 2. Další plán realizace projektu

Realizace projektu byla ukončena. Po vyúčtování projektu budou vypracovávány pravidelné monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu podle pravidel ROP JV.

Předmětný úsek komunikace II/347 bude provozován podle běžných pravidel pro tento typ komunikace. Provoz bude zajišťovat Kraj Vysočina prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, s finančním krytím nákladů ze svého rozpočtu.

### 3. Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům – Zdůvodnění v případě nesplnění plánu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace (jen u závěrečné MZ)

Realizací uvedeného projektu byly dosaženy plánované hodnoty monitorovacích ukazatelů:

Počet postavených nebo technicky zhodnocených mostů: **2**

Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost): **1**

Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem: **4,99 km**

**4. Změny projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření**

Popis změny v projektu:

Změna harmonogramu projektu a zvýšení nezpůsobilých výdajů projektu.

Datum oznámení pracovišti ÚRR: 9.12.2011

Přijatá opatření:

Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod uzavřený dne 20. 12. 2011.

Popis změny v projektu:

Datum oznámení pracovišti ÚRR:

Přijatá opatření:

Popis změny v projektu:

Datum oznámení pracovišti ÚRR:

Přijatá opatření:

**5. Příjmy projektu v průběhu realizace projektu**

Příjmy připadající na způsobilé výdaje		Kč
1		
2		

3		
Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje		Kč
1		
2		
3		
Etapa celkem		0,00
Plán příjmů na další 3 měsíce		
Příjmy připadající na způsobilé výdaje		
Typ příjmu		Výše příjmu (Kč)
1		
2		
3		
Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje		
Typ příjmu		Výše příjmu (Kč)
1		
2		
3		
Projekt celkem	Vytěžená Dřevní Hmota (2.ŽoP)	76 520,94

<b>6. Přehled kontrol projektu v průběhu období, za které je zpráva předkládána</b>			
Název kontroly		Číslo kontroly	
Datum zahájení		Datum ukončení	
Výsledek kontroly			



Nápravná opatření splněna			
Název kontroly		Číslo kontroly	
Datum zahájení		Datum ukončení	
Výsledek kontroly			
Nápravná opatření splněna	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena		

7. Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pouze se žádostí o platbu) – dostupný na <http://www.jihovychod.cz/cs/pro-prijemce/dokumenty-ke-stazeni>

7. A Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro všechny oblasti podpory vyjma 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu)

7. B Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro oblast podpory 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu)