

Etapová/záv re ná monitorovací zpráva o realizaci/ Hlášení o pokroku

1. Informace o projektu

Prioritní osa:	6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence
Oblast podpory:	6.3.1 Služby v oblasti sociální integrace
Název projektu:	Transformace ÚSPMP T chobuz I.
Eviden ní číslo ISPROFIN:	113D34B000194
Registra ní číslo projektu:	CZ.1.06/3.1.00/07.08133
číslo smlouvy:	2012/74434-682
Název příjemce:	Kraj Vysočina

2. Informace o MZ/HoP

íslo MZ/HoP:	1T0GHPM00201
Po adové íslo MZ/HoP:	2
Datum finalizace MZ/HoP:	
Sledované období od:	01.05.2012
Sledované období do:	31.03.2013
Typ MZ/HoP:	Pr b žná monitorovací zpráva se ŽoP
Plán výdaj za p íší období (v K):	12 402 461,00
Skute nost výdaj za uplynulé období (v K):	321 510,10

Pln ní finan ního plánu:

Finan ní plán byl napln n s ohledem na zpracované a podané Oznámení p íjemce o zm nách v projektu . II - VII. Na rozpo et m la vliv zejména zm na . V, v rámci níž byla prodloužena doba realizace projektu a také zm na . VI, která se týkala aktualizace rozpo tu ve vztahu k novým sazbám DPH. Ve 2. etap vznikly nezp sobilé výdaje ve výši 654,50,- K . O tuto ásku bude ve 3. etap navýšen celkový rozpo et projektu prost ednictvím Oznámení o zm n . Zásadní výdaje 2. etapy byly reprezentovány p edevším uhrazením ástky za projektovou dokumentaci (v celkové výši 267 000,- K). Další výdaje byly spojeny s náklady na zajišt ní dodávek energií a s úhradou poplatk (v celkové výši 5 854,10,- K , z toho 600,- K nezp sobilých výdaj). V daném období byly erpány také prost edky na mzdu projektového a finan ního manažera za m síce leden - b ezen 2013 (v celkové výši 48 656,- K , z toho 54,50,- K nezp sobilých výdaj). Druhou etapu provázelo výb rov ní na zhotovitele projektové dokumentace. Na p íší období, které za íná 1. 4. 2013 a kon í 28. 2. 2014, jsou plánovány výdaje v celkové výši 12 402 461,- K .

D vody k vrácení/zamítnutí MZ/výhrady:**Vliv na rovné p íležitosti:**

Má pozitivní dopad

Popis a zd vodn ní vlivu na rovné p íležitosti:

Projekt je zam en na rovné p íležitosti, jedná se o podporu osob se zdravotním postižením. Hlavním cílem je rozvoj kvality sociálních služeb ve smyslu úcty k lidským práv m a k podpo e sociálního za le ování znevýhodn ných osob. Díky projektu dojde k vytvo ení nového za ízení neústavního typu, ve kterém budou mít osoby se zdravotním postižením vytvo eny takové životní podmínky, které p ísp jí k napl ování jejich individuálních pot eb, umožní rozvoj jejich samostatnosti, kompetencí a odpov dnosti za každodenní záležitosti. Nov vybudovaný systém služeb povede ke zm n v p ístupu k osobám se zdravotním postižením od komplexní ústavní pé e k podpo e jednotlivc v t ch oblastech života, ve kterých ji opravdu pot ebují. Integrace t chto osob do spole nosti bude zajišt na vybudováním domácností rodinného typu a zázemí denních aktivit v b žné zástavb m st a obcí. Pro obyvatele p vodního ústavního za ízení se zvýší dostupnost b žných ve ejných služeb. Vytvo ením síť pobytových služeb v regionu spole n se zázemím pro denní aktivity dojde zárove k podpo e osob se zdravotním postižením a jejich rodinám, které o své blízké pe ují v domácím prost edí. Zvýší se nabídka služeb v blízkosti jejich bydlišt , což povede ke kvalitativní zm n jejich životní situace, jednak rozší ením nabídky denních aktivit, jednak potencionální možností budoucího samostatného bydlení a dostupností kvalitního vzd laného personálu. Projekt mí í k pot ebám regionu v oblasti služeb o osoby se zdravotním postižením.

3. Zhotovitel MZ/HoP

P íjmení:	Komínková	Jméno:	Eva
Telefon I:	+420724650285	Telefon II:	
Email:	KOMINKOVA.E@KR-VYSOCINA.CZ	Fax:	
Funkce:			

4. Realizace projektu

Popis realizace:

Etapa zpracování projektové dokumentace probíhala v souladu s projektovou žádostí, případné změny byly zpracovány a oznámeny formou Oznámení příjemce o změnách v projektu. Během etapy bylo ukončeno výběrové řízení na vypracování dokumentace staveb a zajištění autorského dozoru. Projektová dokumentace byla po převzetí od zhotovitele zaslána na kontrolu CRR, odkud byla následně předána MPSV. V rámci druhé etapy byl přijat pracovník na pozici projektového a finančního manažera projektu, který zajišťuje jeho potěbnou administraci. Souběžně s 2. etapou probíhala setkání transformačního týmu a procesy transformace (připrava uživatelů na stěhování do nových objektů rodinného typu atd.) v zařízení Domov Jeřábina, p. o. (bývalý ÚSPMP Tchobuz, p. o.).

Problémy při realizaci:

Při realizaci 2. etapy vyvstala potřeba uskutečnit několik změn, které byly vždy konzultovány s CRR a MPSV a operativně řešeny prostřednictvím Oznámení příjemce o změnách v projektu v etně požadovaných přímok. Komplikací byla zejména změna sazby DPH od 1. 1. 2013, v jejímž důsledku bylo nutné přepracovat rozpočet projektu s ohledem na aktuální dvojitou sazbu DPH (i tato změna byla operativně vyřešena prostřednictvím Oznámení příjemce o změnách v projektu).

Další plán realizace projektu:

Po ukončení kontroly projektové dokumentace a jejím schválení bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby, koordinátory BOZP a TDS. Jakmile úspěšně proběhnou tato výběrová řízení, bude zahájena stavba.

5. Indikátory hlášení

Kód indikátoru:	07.57.11
Název indikátoru:	Alternativní sociální služby
Výchozí hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum cílové hodnoty:	31.03.2015
Aktuální dosažená hodnota:	0,00
Datum aktuální dosažené hodnoty:	30.04.2012
Měrná jednotka:	Počet

Popis plnění indikátor :

Indikátory prozatím naplněny nebyly. Jejich naplnění je plánováno v období 5. etapy projektu.

6. Příjmy projektu

Lze předpokládat, že výše finanční mezery vypočítaná na základě předvodně uvedených údajů a údajů známých v době vyplnění této zprávy se zmenšila o více než 10%, nebo se objevily nové zdroje příjmů, nebo došlo ke změně tarifní politiky? Ne

Uveďte vyšší skutečných příjmů za sledované období: 0,00

V případě odpovědi „ANO“ zdvoďte a přiložte počet finančních mezer.

7. Výběrové řízení

Pořadové číslo V : 001

PRACOVNÍ VERZE (IOP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Je V evidováno v ISVZ: Ne

Název V : Výb rové ízení na vypracování studie vhodnosti vybraných lokalit, stavební zám r a investí ní zám r

P edm t: vypracování studie vhodnosti vybraných lokalit, stavební zám r a investí ní zám r

Vypl ované údaje k: Výb rové ízení

V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav V : Výb rové ízení ukon eno

Druh výb rového/zadávacího ízení:

Vybráno: Ano

Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel

Druh V podle p edm tu: Služby

P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 100 000,00

Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 73 800,00

Smluvní ástka: 73 800,00

P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.06.2011

P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 17.06.2011

Popis:

P edm tem ve ejné zakázky je vypracování Studie vhodnosti vybraných lokalit, která slouží jako podklad pro výb r vhodných nemovitostí pro proces transformace, zpracování stavebního a investí ního zám ru, které neobsahují položkový rozpo et sestavovaný na základ výkaz ým r a podrobných propo t p edpokládaných prací, ale cena je sestavena na základ odborných odhad , kubíkových cen a agregovaných položek. Tento materiál slouží objednateli pro hrubý odhad ceny dalších projektových prací pro zadání provád cí projektové dokumentace a na hrubou p edstavu budoucích náklad na provedení stavby a tím na zvážení reálnosti stavby, slouží k politicko-managerskému rozhodování samosprávy Kraje a tím i k odhadu zajišt ní možnosti reálnosti financování stavební akce.

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele	I nebo R	Nasmlouvaná cena v K bez DPH	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
STATUS stavební a.s.	46679120	73 800,00	0,00

Po adové číslo V : 002
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Vypracování znaleckých posudků na odkup pozemků a staveb
Podmínky: Vypracování znaleckých posudků na odkup pozemků a staveb
Vyplněné údaje k: Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle podmínek: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 1 000,00
Smluvní částka: 1 000,00
Předpokládané/skutelné datum zahájení V : 22.08.2011
Předpokládané/skutelné datum ukončení V : 09.09.2011

Popis:

Kraj Vysočina provede průzkum trhu, na jehož základě osloví dodavatele, případně poídí vhodné dokumenty z webových stránek dodavatelů, které budou obsahovat cenovou nabídku služeb a na jednání o výběru dodavatele se rozhodne o zahájení spolupráce s nejvhodnějším dodavatelem.

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo R	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena V po podpisu dodatku v Kč bez DPH
Petr Kučera	49004972	1 000,00	0,00

Po adové číslo V : 003
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na vypracování dokumentace staveb
P edm t: Zpracování realiza ní projektové dokumentace
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení ukon eno
Druh výb rového/zadávacího ízení: Zakázka malého rozsahu 3. kategorie
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 950 000,00
Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 368 000,00
Smluvní ástka: 368 000,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 10.02.2012
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 22.05.2012

Popis:

P edm tem ve ejné zakázky je vypracování dokumentací staveb Transformace ÚSPMP T chobuz I. ve standardu kompletní dokumentace pro provád ní staveb. Sou ástí p edm tu ve ejné zakázky je autorský dozor po dobu realizace staveb. Transformace ÚSPMP T chobuz I. sm ůje k vytvo ení nového bydlení rodinného typu formou chrán ného bydlení (max. 6 osob v 1 skupinové domácnosti).

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele	I nebo R	Nasmlouvaná cena v K bez DPH	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
GR8 PROJECT v.o.s.	29281211	368 000,00	392 000,00

Dodatky V :

Po adí: 001
Datum podpisu: 09.10.2012
Skute ná cena V po podpisu dodatku: 392 000,00

Popis zm n ešených dodavatelem:

P edm tem tohoto dodatku je zm na ceny díla v d sledku zm ny p edm tu díla a zm na asu pln ní z dvodu nutnosti provedení dodate ných projektových prací, jejichž pot eba vznikla v pr b hu projednávání projektu na základ požadavku stavebního ú adu.

Po adové číslo V : 004
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na dodavatele stavby
P edm t: zajišt ní stavebních prací
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav V : Výb rové ízení plánováno
Druh výb rového/zadávacího ízení: Otev ené ízení (§27)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Stavební práce
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 19 598 726,00
Smluvní ástka: 0,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.03.2013
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 30.06.2013

Popis:

P edm tem ve ejné zakázky je realizace staveb Transformace ÚSPMP T chobuz I. dle provád cí projektové dokumentace. Sou ástí ve ejné zakázky je zajišt ní publicity v dob výstavby i zhotovení a umíst ní trvalé informa ní desky spl ující požadavky publicity. Po vydání kolauda ních souhlas budou spln ny úkoly transformace, t.j. budou vybudovány nové objekty s domácnostmi rodinného typu pro osoby se zdravotním postižením (domácnost max pro 6 osob).

Po adové číslo V : 005
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na koordinátory BOZP
P edm t: zajišt ní dodržování platné legislativy BOZP v dob výstavby
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení plánováno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 200 000,00
Smluvní ástka: 0,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.03.2013
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 30.06.2013

Popis:

P edm tem ve ejné zakázky je zajišt ní dodržování platné legislativy BOZP v dob výstavby jednotlivých objekt dle platných zákon .

Po adové číslo V : 006
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na TDS
P edm t: zajišt ní povinné kontroly pr b hu výstavby s ohledem na kvalitu a správnost zhotovitelem provád ěných prací
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení plánováno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 800 000,00
Smluvní ástka: 0,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.03.2013
P edpokládané/skute né datum ukon ění V : 30.06.2013

Popis:

P edm tem ve ejné zakázky je zajistit povinnou kontrolu pr b hu výstavby s ohledem na kvalitu a správnost zhotovitelem provád ěných prací v souladu se zákonem . 266/2008 Sb. v platném zn ění.

Po adové číslo V : 007
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na nábytek a kancelá ské vybavení
P edm t: dodávka na nábytek a kancelá ské vybavení
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení plánováno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Dodávky
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 274 000,00
Smluvní ástka: 0,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.04.2014
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 31.08.2014

Popis:

V pr b hu 4. etapy projektu bude vyhlášeno výb rové ízení na dodavatele movitého vybavení transformovaného bydlení (postele, židle, stoly, nábytek do spole ného obývacího prostoru, apod.) a kancelá ského vybavení pro personál do místností pro pracovníky v transformovaném bydlení, jedná se o kancelá ské stoly, židle, sk ín apod., které doplní vybavení, které nebylo možné použít z p edchozího ústavního za ízení z dvodu opot ebovanosti.

Po adové číslo V : 008
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na elektrické spot ebi e, strojní za ízení a další p íslušenství
P edm t: dodávka elektrických spot ebi , strojních za ízení a dalšího p íslušenství
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení plánováno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Dodávky
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 241 500,00
Smluvní ástka: 0,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.04.2014
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 31.08.2014

Popis:

V pr b hu 4. etapy projektu bude vyhlášeno výb rové ízení na dodavatele elektroniky pro transformovaného bydlení (jedná se o spot ebi e pot ebné pro b žný život, které nebudou sou ástí stavby). Toto vybavení doplní vybavení, které nebylo možné použít z p edchozího ústavního za ízení z d vodu dožilého stavu. Dále dojde k dopln ění elektroniky pro personál v transformovaných bydleních.

Po adové číslo V : 009
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na informa ní technologie
P edm t: dodávka informa ních technologií
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení plánováno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Dodávky
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 61 500,00
Smluvní ástka: 0,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.04.2014
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 31.08.2014

Popis:

V pr b hu 4. etapy projektu bude vyhlášeno výb rové ízení na dodavatele informa ních technologií pro personál v transformovaném bydlení, které doplní vybavení, jež nebylo možné použít z p edchozího ústavního za ízení z dvodu dožilého stavu a nekompatibility a bude i nov pot eba. Jedná se p edevším o po íta e, kopírky, tiskárny a další p íslušenství pro pracovníky.

Po adové číslo V : 010
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na zajišt ní jiné formy publicity
P edm t: zajišt ní jiné formy publicity
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení plánováno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 50 000,00
Smluvní ástka: 0,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.09.2012
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 30.11.2014

Popis:

P edm tem ve ejné zakázky je zajišt ní publicity projektu jinou než povinnou formou, tak aby byla problematika procesu transformace financovaného z IOP p íblížena širší ve ejnosti.

8. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

9. Publicita

Název publicity: Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců

Popis:

Příjemce podepsal souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců.

Název publicity: Oznámení na billboardech

Popis:

Tento prvek publicity bude naplňován v rámci realizace stavebních prací, tj. v rámci 3. a 4. etapy projektu.

Název publicity: Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech

Popis:

V rámci projektu Transformace ÚSPMP Třichobuz I. dochází k označování všech tištěných dokumentů (například přílohy k Oznámení příjemce o změnách v projektu, podklady pro výběrová řízení atd.) publicitním minimem Integrovaného operačního programu v souladu s Pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření (příloha č. 10 Příručky pro žadatele a příjemce). Faktury a provádky k likvidaci faktur jsou označeny v této části financovány z IOP a dalšími požadovanými náležitostmi (registrační číslo projektu, identifikační číslo EDS, název projektu a číslo útvaru projektu). Byly vytvořeny webové stránky Kraje Vysočina, kde budou uloženy základní informace o projektu v rámci publicitního minima IOP.

Název publicity: Jiné formy zajištění publicity projektu

Popis:

Tento prvek publicity bude naplňován v rámci 3. - 5. etapy projektu.

Název publicity: Viditelné umístění trvalé informační desky

Popis:

Naplňování tohoto prvku projektu bude zahájeno po dokončení stavebních prací, tj. v průběhu 4. a 5. etapy projektu.

10. Přílohy

Číslo přílohy: 1 **Název přílohy:** Soupiska faktur

Počet listů: 1 **Počet vyhotovení:** 1

Datum schválení:

Příloha:

Popis:

Číslo přílohy: 2 **Název přílohy:** Kopie účetních dokladů k soupisce faktur

Počet listů: **Počet vyhotovení:**

Datum schválení:

Příloha:

Popis:

Íslo p ílohy: 3 Název p ílohy: Kopie výpis z ú tu
Po et list : Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P íloha:

Popis:

Íslo p ílohy: 4 Název p ílohy: Seznam ísel ú t
Po et list : Po et vyhotovení: 1
Datum schválení:
P íloha:

Popis:

Íslo p ílohy: 5 Název p ílohy: Ú etní deník
Po et list : Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P íloha:

Popis:

Íslo p ílohy: 6 Název p ílohy: Personální dokumenty
Po et list : Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P íloha:

Popis:

pracovní smlouva, pracovní nápl , výkazy práce, rekapitulace mzdových výdaj

Íslo p ílohy: 7 Název p ílohy: estné prohlášení
Po et list : Po et vyhotovení: 1
Datum schválení:
P íloha:

Popis:

Íslo p ílohy: 8 Název p ílohy: estné prohlášení k DPH
Po et list : Po et vyhotovení: 1
Datum schválení:
P íloha:

Popis:

PRACOVNÍ VERZE (IOP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Jméno a příjmení statutárního orgánu/oprávněné osoby:	
Místo a datum:	
Podpis a razítko:	

Převzal (pracovník ZS)	Podpis	Datum