



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Biodiverzita II. - PR Vílanecké rašeliniště**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 13149386 PM projektu: Doležalová Markéta
Číslo projektu: 20057527 FM projektu: Horáček Vilém
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.2.00/13.17576 Právník projektu: Dvořáková Ludmila
Číslo EDS/SMVS: 115D122002986
Datum: 01.12.2014
Č. j.: 04783/ZV/2012

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	4
Období monitorovací zprávy:	31.7.2014 - 30.11.2014
Anglický název projektu:	Biodiversity II. - Nature Reserve Peat Bog Vílanec

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	01.05.2014
Předpokládané datum ukončení projektu:	31.5.2015
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	01.07.2014
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



29261628	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie	7.3.2012	30.6.2015	323 100	OK
----------	---	----------	-----------	---------	----

Popis:	VZ "Biodiverzita II." na zpracování 4 samostatných žádostí o poskytnutí podpory (včetně všech potřebných příloh), vypracování kompletní projektové dokumentace (včetně obstarání dokladů, vyjádření a povolení orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob), výkon autorského dozoru s prvky technického dozoru
--------	--

Dodavatelé	Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Wetland s.r.o.	02.04.2012	Služby	Projektová příprava

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29262282	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie	4.4.2014	30.6.2015	87 000	OK

Popis:	VZ "Biodiverzita II - hodnocení vlivu zásahů a opatření na dotčené biotopy" na dodavatele služeb spočívajících v posouzení, dohledu, kontrole a vyhodnocení zásahů a opatření na podporu biodiverzity (včetně námětů a návrhů na budoucí management dotčeného území)
--------	--

Dodavatelé	Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Ing. Vojtěch Kodet	01.07.2014	Služby	Realizace

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29262625	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	19.3.2014	31.5.2015	1 694 558	OK

Popis:	VZ "Biodiverzita II. - investiční (stavební) opatření" - jedná se o výběr zhotovitele opatření stavebního charakteru
--------	--

Dodavatelé	Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Třeštický mlýn s.r.o.	22.07.2014	Stavební práce	Realizace

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29263108	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	28.3.2014	31.5.2015	1 483 248,25	OK

Popis:	VZ "Biodiverzita II. - neinvestiční (nestavební) opatření" - jedná se o výběr zhotovitele na opatření nestavebního charakteru
--------	---

Dodavatelé	Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
------------	-------------------	------------------	-------------------



Mgr. Filip Lysák	30.06.2014	Služby	Realizace
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-		

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		

Přehled financování projektu:

Ukazatel		Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč		3 587 906,25	186 300,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč		3 450 592,25	173 742,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč		3 450 592,25	173 742,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč		3 450 592,25	173 742,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	3 450 592,25	173 742,00
	v %	100,00	100,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	2 933 003,20	147 680,67
	v %	85,00	85,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	345 059,45	17 374,25
	v %	10,00	10,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	172 529,60	8 687,08
	v %	5,00	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00



5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE

6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2013

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2014

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2014

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Při příležitosti zahájení realizace vydány stručná tisková zpráva: http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-pomohou-na-vysocine-obnovit-zvlaste-chranena-uzemi/d-4060112/p1=3379
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 30.11.2014)

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Při příležitosti zahájení realizace projektu vydány 2 tiskové zprávy: 1) http://www.kr-vysocina.cz/prirodni-rezervace-vilanecke-raseliniste-se-docka-revitalizace/d-4060262/p1=69342 2) http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-pomohou-na-vysocine-obnovit-zvlaste-chranena-uzemi/d-4060112/p1=69342
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
S01	1 225 825,00 Kč	1 483 248,25 Kč	1 483 248,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S02	1 400 461,00 Kč	1 694 558,00 Kč	1 694 558,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S03	87 000,00 Kč	87 000,00 Kč	87 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
S04	269 250,00 Kč	323 100,00 Kč	323 100,00 Kč	224 250,00 Kč	269 100,00 Kč	161 742,00 Kč
Celkem	2 982 536,00 Kč	3 587 906,25 Kč	3 587 906,25 Kč	236 250,00 Kč	281 100,00 Kč	173 742,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Dokončena letošní etapa asanačního kosení rašelinných biotopů. Zahájeno kácení dřevin a odstraňování náletu (je před dokončením). Byl sloven a vypuštěn rybník Nový (hotové vystruhování).
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Do konce prosince předpokládáme dokončení kácení (včetně předání dřeva vlastníkovi). V závislosti na počasí a aktuálních klim. podmínkách bude zahájeno odbahnění a oprava funkčních objektů Nového rybníka.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celková plocha, na které byla realizována opatření pro podporu biodiverzity	ha	0,0000	5,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	30.11.2014
Zpracovatel monit. zprávy:	Jana Janová
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 30.11.2014	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	
Monit. zprávu ověřil:	Doležalová Markéta
Datum ověření monit. zprávy:	