



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Příjemce podpory: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Hrad Kámen - revitalizace parku**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 14179816 PM projektu: Janská Zuzana
Číslo projektu: 26709093 FM projektu: Schestauber Karel
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.5.00/13.21720 Právník projektu: Moravcová Daniela
Číslo EDS/SMVS: 115D122003888
Datum: 07.11.2014
Č. j.: 11930/ZV/13

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	1
Období monitorovací zprávy:	11.6.2014 - 31.10.2014
Anglický název projektu:	Castle Rock - park revitalization

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	10.11.2014
Předpokládané datum ukončení projektu:	-
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	-
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



29902432	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	29.8.2014			-	-
Popis:	realizace akce					
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-					

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		



Přehled financování projektu:

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	0,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	0,00	0,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	0,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	0,00	0,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

4.2 Odhad financování:

zdroj	2015	celkem
Celkové výdaje na projekt	1 040 423	1 040 423
Celkové nezpůsobilé výdaje na projekt	75 320	75 320
Celkové způsobilé výdaje projektu	965 103	965 103
Dotace ERDF	675 572	675 572
Dotace SFZP	48 255	48 255
VZ žad. veřejné	241 276	241 276



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE

6. Publicita

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.10.2014)

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:				Probíhalo výběrové řízení na zhotovitele realizace sadových úprav. Byla uzavřena SoD na výkon technického dozoru s prvky autorského dozoru.		
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:				Bude dokončeno výběrové řízení k zadání zakázky na realizaci sadových úprav. Zahájení prací kácením dřevin a ošetřováním stromů.		

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celková plocha zakládáné a regenerované zeleně	ha	0,0000	1,2600
Celkový počet ošetřených dřevin	počet	0,0000	27,0000
Celkový počet vysazených dřevin	počet	0,0000	471,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	31.10.2014
Zpracovatel monit. zprávy:	Jan Joneš
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 31.10.2014	



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	
Monit. zprávu ověřil:	Janská Zuzana
Datum ověření monit. zprávy:	